



Comisión Estatal del Agua Jalisco

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.cejajalisco.gob.mx



Fecha de Impresión: 20/03/2019  
Fecha de Emisión: 26/03/2019  
N. de Oficio: DSM / C-00999 / 2019 F  
Resumen Contable Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar-26-2019 11:35AM

DIRECTOR GENERAL EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
COMISIONADO JESUS PERALTA LAMAS  
COMPAÑIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUITCEA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONEDAS POR DIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	CEJA	HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN
20/03/2019	SIN DESCUENTO. \$ 0.00	El Saldo \$ 128.00	El Saldo \$ 73.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD IVA 0.00	GASOLINA 0.00	USUARIOS ROSA	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	AGUIVED	Traslado y retiro e instalación de equipo de bombeo de pozo SC29 CEA			
21/03/2019	MOV PRO El Saldo \$ 73.00	El Saldo \$ 128.00	El Saldo \$ 73.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD IVA 0.00	GASOLINA 0.00	USUARIOS ROSA		
	AGUIVED	retiro e instalación de equipo de bombeo de pozo SC29 CEA			
22/03/2019	MUNICIPIO El Saldo \$ 73.00	El Saldo \$ 128.00	El Saldo \$ 73.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD IVA 0.00	GASOLINA 0.00	USUARIOS ROSA		
	AGUIVED	retiro e instalación de equipo de bombeo de pozo SC29 CEA y regreso a GDL			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (\*\*). IVA: 90.0 EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gaseta Diversas.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPA	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO PLATEADO	CON RECARGA
FECHA SALIDA	20/03/2019	VIÁTICOS	749.00	749.00	0.00	\$ 0.00	JIN 93666
HORA SALIDA	14:00 HRS	GAS OSM/EROSAS	200.00	0.00	0.00	\$ 200.00	SPRINTER / 4 Cil. / 7 KmL
DIAS COMISION	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Mercedes Benz/ 2007
FECHA DE REGRESO	22/03/2019	PERMITE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	128,573.00 Km. / 128,733.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 HRS.	PASAJEROS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	40 Viajeros
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobro	COMPROBADO	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMPROBADO EN COMISION
HORA DE REGRESO	0:00 Hrs.	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEP/AF 2019					
MONEDA	0.00						
IVA	0.00						
SALDO ENVIADO RECORRIDO			0.00				
SALDO ENVIADO RECORRIDO			0.00				
SALDO ENVIADO RECORRIDO			0.00				
SALDO ENVIADO RECORRIDO			0.00				

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 949.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MDC)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.


ELEGIR EN FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 749.00  
MENOS ANTICIPO \$ 949.00  
SALDO \$ 200.00

Jesús Peralta Lamas  
COMISIONADO  
JESUS PERALTA LAMAS  
OPERADOR DE VIDEO

Autoriza comprobación comisión  
DIRECTOR

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Directos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar-26-2019 11:35AM

N. de Oficio: DSM / C-00999 / 2019

Página: 1/2

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: DSM / C-0099 / 2019

DEL DÍA: 20/03/2019 AL DÍA: 22/03/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

20 de marzo de 2019.- En coordinación con el Ing. Fabio Alejandro Jiménez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora, se acudió al parque Industrial de El Salto Jalisco a retirar el equipo de bombeo del pozo profundo de la Planta SCI 29, se inició con la preparación de la grúa dejándola en posición y se desacopla el codo soporte de la columna de bombeo del tren de descarga.

21 de marzo de 2019.- Se realizan maniobras para retirar la columna y equipo de bombeo sacando 21 tramos de 4" por 6.40 metros de longitud y una bomba marca Altamira modelo KOR10R200-11 con motor Franklin Electric de 20 H. P. , 460, se hacen conexiones del otro motor reparado de las mismas características del motor dañado para instalarlo en cuanto se den instrucciones por parte de la Dirección de Área.

22 de marzo de 2019.- Se realizó la video-filmación del pozo profundo, observando que tiene un diámetro de ademe 10", ranurado tipo longitudinal, inicio de ranuras 18.00 metros, nivel estático 80.00 metros, profundidad total registrada 143 metros, incrustación de sarro y calca en un 90% los 90 a los 143 metros de las ranuras del ademe, por lo que se programara la rehabilitación del pozo antes de instalar el equipo de bombeo. Regreso a Guadalupe para resguardar el camión grúa en el almacén CEA Ávila Camacho.

JESUS PERALTA LAMAS

COMENTARIOS

se cumplio con el servicio

SELECCIÓN DE LA(S) LOCALIDAD(ES) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

INFORME DE AGT/VAL/ANESI/001/ELC

JESUS PERALTA LAMAS Nº OFICIO: DSM / C-0099 / 2019

DEL DÍA: 20/03/2019 AL DÍA: 22/03/2019

