



Fecha Pago Anticipo:	26/02/2019
Fecha Elab. Compro.	01/03/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0017 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2019 9:08AM

GERENTE O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director Área de Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/02/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: -SE ASISTIRA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, PARA VER LOS NIVELES DE OPERACION DEL POZO NO. 1 DE PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
27/02/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: -REVISION DEL GASTO DEL POZO, CON EL MEDIDOR ULTRASONICO Y LA SONDA PARA CHECAR EL NIVEL DINAMICO				
28/02/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: -TOMA DE LA LECTURA MENSUAL Y BIMESTRAL A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	26/02/2019	VIÁTICOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	203,485.00 Km. / 203,600.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/02/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	115.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
MENOS ANTICIPO \$ 0.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: DPTAR / C-0017 / 2019

DEL DÍA: 26/02/2019 AL DÍA: 28/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIO LA COMISION:

-REALIZACION DE NOTA INFORMATIVA PARA DETALLAR LAS REPACIONES DE LA BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DEL POZO NO.1 DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO.

-SE TOMAN LOS VALORES DE OPERACION DEL POZO NO.1 DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO. QUEDANDO CON LOS SIGUIENTES VALORES:

-MOTOR ALTAMIRA MODELO MSR6 503460 NO DE SERIE 319992, 50 HP, 460V, 68A, 3 FASES, 3450RPM 37KW

-BOMBA BARMESA MODELO SP300-14-50 50HP P/N 70070037

-ARRANCADOR K981, 53/75/2B/N1/B, POTENCIA 50HP/440V, AJUŞTE 57-75A/660HZ

-SE AGREGARON 5 TUBOS DE ACERO AL CARBON DE 6IN DE DIAMETRO EN CEDULA 40 ROSCABLES, CON RESPECTIVOS COPLES DE APROXIMADANTE 6.40M DE LONGITUD EN TOTAL SON 22 TRAMOS DE TUBOS APROX 140M DE LARGO

-ADEME 12 IN DE DIAMETRO

-PROFUNDIDAD DE 284M

-LINEA DE CONDUCCION DE 6IN DE DIAMETRO CON DESCARGA A TANQUE ELEVADO DE 20M DE LONGITUD

-TRANFORMADOR DE 75M,KVA, 3 FASES 23KV/440V-259

-CABLE SUMERGIBLE DE 3X2AWG

-POTENCIA 70A, 70A, 70A

VOLTAJE 447V, 448V 446V

-NIVEL ESTATICO 103.70M

-NIVEL DINAMICO 107M

GASTO 19.83L7S

-TOMA DE LA LECTURA MENSUAL Y BIMESTRAL A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, PARA LA GENERACION DEL 1ER BIMESTRE DE 2019

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO LA COMISION:

-REALIZACION DE NOTA INFORMATIVA PARA DETALLAR LAS REPACIONES DE LA BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DEL POZO NO.1 DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO.

-SE TOMAN LOS VALORES DE OPERACION DEL POZO NO.1 DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO. QUEDANDO CON LOS SIGUIENTES VALORES:

-MOTOR ALTAMIRA MODELO MSR6 503460 NO DE SERIE 319992, 50 HP, 460V, 68A, 3 FASES, 3450RPM 37KW

-BOMBA BARMESA MODELO SP300-14-50 50HP P/N 70070037

-ARRANCADOR K981, 53/75/2B/N1/B, POTENCIA 50HP/440V, AJUŞTE 57-75A/660HZ

-SE AGREGARON 5 TUBOS DE ACERO AL CARBON DE 6IN DE DIAMETRO EN CEDULA 40 ROSCABLES, CON RESPECTIVOS COPLES DE APROXIMADANTE 6.40M DE LONGITUD EN TOTAL SON 22 TRAMOS DE TUBOS APROX 140M DE LARGO

-ADEME 12 IN DE DIAMETRO

-PROFUNDIDAD DE 284M

-LINEA DE CONDUCCION DE 6IN DE DIAMETRO CON DESCARGA A TANQUE ELEVADO DE 20M DE LONGITUD

-TRANFORMADOR DE 75M,KVA, 3 FASES 23KV/440V-259

-CABLE SUMERGIBLE DE 3X2AWG

-POTENCIA 70A, 70A, 70A


VOLTAJE 447V, 448V 446V

-NIVEL ESTATICO 103.70M

-NIVEL DINAMICO 107M

GASTO 19.83L7S

-TOMA DE LA LECTURA MENSUAL Y BIMESTRAL A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, PARA LA GENERACION DEL 1ER BIMESTRE DE 2019

A handwritten signature in black ink, located in the upper right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly "Jorge" or similar, followed by a surname.

203,600 Km.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	N° OFICIO: DPTAR / C-0017 / 2019
DEL DÍA: 26/02/2019	AL DÍA: 28/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
