




INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
CALLE 20 DE NOVIEMBRE No 02 (TCL. OFICINA 381 92 15374) ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO
RFC: XE920199CZ1 email: inco@infraestructura@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
2012-2015
FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA

HOJA 1 DE 2



OBRA:		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES NIÑOS HEROES, JUAREZ Y DONALDO COLOSIO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA GUADALUPANA		CONTRATO:		ZDR/DOP/08-2015								MONTO DE CONTRATO:		\$ 1,198,000.00			
				PERIODO DE CONTRATO:		01/JUNIO/2015 AL 30/JULIO/2015								CONTRATISTA:		INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			
UBICACION:		COLONIA GUADALUPANA, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.		PERIODO DE EJECUCION:		01/JUNIO/2015 AL 18/AGOSTO/2015								FECHA:		martes, 18 de agosto de 2015			
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 5		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
200	CALLES DIVERSAS																		
200.1	RED SANITARIA																		
E01.002.01	Trazo y nivelacion de terreno.	m2	16.81	570.00	\$ 9,581.70	570.00	9,581.70									570.00	9,581.70	0.00	0.00
E01.004.05	Excavacion en terreno tipo II por medios mecanicos con una profundidad de 0.00 a 2.00 mts.Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	40.25	382.80	\$ 15,407.70	382.80	15,407.70									382.80	15,407.70	0.00	0.00
E001.03.08	Excavacion por medios mecanicos con martillo montado en excavadora, en material tipo C2 (roca dura), a una profundidad menor de 0.00 a 2.00 mts. , incluye: extraccion de rezaga a mano y afine de taludes y fondo.	m3	950.09	156.80	\$ 148,974.11	156.80	148,974.11									156.80	148,974.11	0.00	0.00
E01.007.03	Carga mecanica y acarreo de material producto de la excavacion a banco de desperdicio primer kilometro.	m3	60.30	608.45	\$ 36,689.54	608.45	36,689.54									608.45	36,689.54	0.00	0.00
E01.007.04	Acarreo de material producto de la excavacion a banco de desperdicio kilometro subsecuentes (2 km).	m3-km	10.88	1,216.90	\$ 13,239.87	1,216.90	13,239.87									1,216.90	13,239.87	0.00	0.00
E001.04.05	Cama de arena, para desplantar tubería, a base de arena volcanica con un espesor medio de 10 cm. Incluye acarreo, vaciado y tendido.	m3	661.36	45.20	\$ 29,893.47	45.20	29,893.47									45.20	29,893.47	0.00	0.00
E016.03.04	Suministro e instalacion de tubería de PVC sanitaria de 12 " (300 mm) de diametro, serie 25 , norma NMX - E215	ml	497.53	530.00	\$ 263,690.90	257.00	127,865.21	273.00	135,825.69					40.00	19,901.20	570.00	283,592.10	-40.00	-19,901.20
E016.03.03	Suministro e instalacion de tubería de PVC sanitaria de 10 " (250 mm) de diametro, serie 25 , norma NMX - E216	ml	405.83	40.00	\$ 16,233.20					40.00	16,233.20			-40.00	-16,233.20	0.00	0.00	40.00	16,233.20
E010.01.01.02	Suministro y colocacion de descargas domiciliarias con tuberiao de pvc sanitario de 6 " de diametro incl. excavacion segun niveles con una seccion de 60 a 80 cm de ancho promedio, incluye: silleta de 10"x6" y codo de 6" x 45, cama de arena, relleno compactado con pison metalico.	pza.	2,171.84	49.00	\$ 106,420.16					8.01	17,398.72	33.00	71,670.72	8.00	17,374.72	49.01	106,444.16	-0.01	-24.00
sumas = \$				640,130.65	\$ 381,651.60	\$ 135,825.69	\$ 33,631.92	\$ 71,670.72	\$ 21,042.72	\$ 643,822.65	\$ -	3,692.00							



000113

CONTRATISTA:
ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA:
ARQ. VICTOR DOMESTICO VILLARRUEL
SUPERVISOR

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO
SUBDIRECTOR



INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

CALLE 20 DE NOVIEMBRE No 02 TEL. OFICINA 391 92 153741 ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO
RFC: NE900190211 email: info@infraestructura@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
2012-2015
FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA



		CONTRATO:	ZDR/DOP/08-2015		MONTO DE CONTRATO:	\$	1,198,000.00
OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES NIÑOS HEROES, JUAREZ Y DONALDO COLOSIOS EN LA COMUNIDAD DE COLONIA GUADALUPANA		PERIODO DE CONTRATO:	01/JUNIO/2015 AL 30/JULIO/2015		CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	COLONIA GUADALUPANA, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.		PERIODO DE EJECUCION:	01/JUNIO/2015 AL 18/AGOSTO/2015		FECHA:	martes, 18 de agosto de 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
E001.04.03	Relleno de material inerte (tepetate), compactada por medios mecanicos, homogenizada con agua al 85% de su p.v.s.m. en capas con un espesor de 25 cm. incluye: mano de obra y herramienta.	m3	466.09	410.92	\$ 191,525.70			132.00	61,523.88	278.92	130,001.82					410.92	191,525.70	0.00	0.00
E001.04.01	Relleno de material producto de la excavacion, con pison y agua, en capas de 20 cm. Incluy acarreo dentro de la obra.	m3	214.70	71.56	\$ 15,363.93					71.56	15,363.93					71.56	15,363.93	0.00	0.00
E017.01.05	Carpeta asfaltica elaborada en planta de 5 cm de espesor compacta en caliente de 3/4" a finos, tendida con finisher y compactada con rodillo liso metalico y neumatico. Carpeta elaborada con emulsion RR-3 en proporcion de 180 lts/m3.	m2	430.67	201.20	\$ 86,650.80									201.20	86,650.80	201.20	86,650.80	0.00	0.00
E016.05.01	Construccion de pozo visita circular de 120-60 cm. por 1.50 mts. de profundidad max., hecho a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cm de 28 cm de espesor asentado con mortero cemento arena 1:4 incl. piso firme con espesor de 10 cm. P'c= 150 kg/cm2, aplanado cemento pulido, brocal y tapa marca de concreto armado.	pza.	9,852.17	8.00	\$ 78,817.36						8.00	78,817.36				8.00	78,817.36	0.00	0.00
E016.05.07	Construccion de pozo visita circular de 120-60 cm. por 1.50 mts. de profundidad max., hecho a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cm de 28 cm de espesor asentado con mortero cemento arena 1:4 incl. piso firme con espesor de 10 cm. P'c= 150 kg/cm2, aplanado cemento pulido, brocal y tapa marca de concreto armado.	pza.	9,594.08	1.00	\$ 9,594.08									1.00	9,594.08	1.00	9,594.08	0.00	0.00
E001.11.01	Limpieza general de la obra.	m2	18.73	570.00	\$ 10,676.10							35.863	671.71	337.02	6,312.38	372.88	6,984.09	197.12	3,692.01
sumas =					392,627.97		0.00		61,523.88		145,365.75		79,489.07		102,557.26		388,935.96		3,692.01

1,032,758.62				381,651.60				197,349.57				178,997.67				151,159.79				123,599.98			
				ESTIMACION 1				ESTIMACION 2				ESTIMACION 3				ESTIMACION 4				ESTIMACION 5			
			SUMA=	\$ 1,032,758.62		\$ 381,651.60		\$ 197,349.57		\$ 178,997.67		\$ 151,159.79		\$ 123,599.98		\$ 1,032,758.61				\$ 165,241.390			SE CANCELA
			IVA=	\$ 165,241.38		\$ 61,064.26		\$ 31,575.93		\$ 28,639.63		\$ 24,185.57		\$ 19,776.00		\$ 1,198,000.00				\$ 1,198,000.00			0.00
			TOTAL=	\$ 1,198,000.00		\$ 442,715.86		\$ 228,925.50		\$ 207,637.30		\$ 175,345.36		\$ 143,375.98		SUMAS IGUALES=				\$ 1,198,000.00			
			SUMAS IGUALES=	\$ 1,198,000.00																			

AMORTIZACION ANTICIPO=	\$ 299,500.00	\$ 110,678.97	\$ 57,231.38	\$ 51,909.33	\$ 43,836.34	\$ 35,844.00	\$ 299,500.02
5 AL MILLAR=	\$ 5,163.79	\$ 1,908.26	\$ 986.75	\$ 894.99	\$ 755.80	\$ 618.00	\$ 5,163.80
LIQUIDO COBRADO=	\$ 893,336.18	\$ 330,128.63	\$ 170,707.37	\$ 154,832.98	\$ 130,753.22	\$ 106,913.98	\$ 893,336.18

CONTRATISTA:
ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISION DE OBRA:
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARREAL
SUPERVISOR

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. GERARDO LUNA BUENOSTRO
SUBDIRECTOR



000114