

Fecha Recibo Anticipo	10/03/2017
Fecha Hab. Comprob.	13/03/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0305 / 2017 F
RESUMEN COMA	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 13 2017 10:10AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAY		PUESTO	

LABOR DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO      STATUS: Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/03/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (*) 0.00	El Salto \$ 128.00	El Salto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: traslado y cambio de mangueras y conexiones de camiones pipa				
11/03/2017	MUNICIPIO Tlajomulco de Zúñiga \$ 75.00 GD (*) 0.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 128.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: traslado y apoyo con el abasto de agua por cambio de equipo de bombeo en planta SCI29				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 75373	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	10/03/2017	VIÁTICOS	753.00	477.00	0.00	\$ 276.00	TIPO/CILINDROS/REND	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km.
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA/MODELO	Internacional / 2008
DÍAS COMISIÓN	2	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	13,212.00 Km. / 13,356.00 Km.
FECHA DE REGRESO	11/03/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	144.00 Km.
HORA DE REGRESO	21:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Especial	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEPTUADO	0 + 0 + 0 = 0
HORA DE COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						COMBUSTIBLE COMPROBADO	0.00
JUST. VALES EXCEL							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES RECORRIDOS	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,753.00** ( MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

**EFFECTIVO A FAVOR**  
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 477.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,753.00
<b>SALDO</b>	<b>\$ 1,276.00</b>

#### JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL: Características de trabajos de abastecimiento de agua potable en pipas.

Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras de llenado de pipas en fuentes de abastecimiento de agua potable y su traslado y distribución a zonas con desabasto, y de la necesidad de realizar los trabajos en el menor tiempo posible en tanto se restablecen los servicios normales abastecimiento, se hace necesario que el personal permanezca hospedándose en el municipio a quien se prestó este servicio. De otra manera, el traslado del personal al lugar de trabajo y regreso a Guadalajara, provocaría pérdidas de tiempo Horas / Hombre, mayor consumo de combustible, desgaste de equipos y riesgos innecesarios. Generando además que los trabajos se prolongarían hasta el doble de tiempo.

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO  
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ  
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0305 / 2017
DEL DÍA: 10/03/2017 AL DÍA: 12/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p data-bbox="251 493 706 787"></p> <p data-bbox="142 808 730 1113"><i>Paul Pablo Jiménez</i> Parque Industrial El Salto 11/Marzo/2017</p>	



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0305 / 2017

DEL DÍA: 10/03/2017 AL DÍA: 11/03/2017

### RESULTADO DE LA COMISIÓN

10 de marzo 2017.- En coordinación con el Tgo. Rogelio Barragan Cervantes, Jefe de Servicio y Apoyo Operativo, del Ing. Humberto González Valdez, Supervisor de Perforación de Pozos y del Ing. Pablo Alejandro Jimenez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora El Salto, me trasladé en camión pipa a el Parque Industrial para la instalación de mangueras y conexiones nuevas para que estuvieran preparadas para el abastecimiento de agua potable por el cambio de equipos de bombeo del pozo profundo Planta SCI 29 de Tlajomulco de Zuñiga Jal.

11 de marzo 2017.-En coordinación con el Ing. Pablo Alejandro Jimenez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora El Salto, y del Ing. Misael Espinoza, Jefe de servicios de la Planta SCI 29, se realizó el apoyo en el abasto de agua con un total de 4 viaje en lo que se realizaba el cambio de equipos de bombeo del pozo profundo Planta SCI 29 de Tlajomulco de Zuñiga Jal. Se resguardó pipa en almacen de Ávila Camacho.

#### Pozo SCI 29

#### Datos de pozo profundo:

- Diámetro de ademe 8".
- Profundidad del pozo 150.30 metros.
- Nivel estático 81 metros.

#### Datos del equipo original:

- Transformador 30 Kva – 23 Kv / 440 – 254 V. 3 fases.
- Arrancador a tensión reducida 20 H. P. 440 volts, 3 fases.
- Bomba Sumergible marca Grundfos modelo 300 S200 – 5.
- Motor Sumergible marca Franklin Electric modelo 2366148120, 20 H. P., 460 v., 3 fases., 3,450 R. P. M.
- Cable sumergible calibre 3 X 6 AWG.
- Columna de bombeo de 4" Ø y 134 m. de longitud.
- Tren de descarga de 6" Ø.

#### Valores de operación:

Nivel estático.-	81.00 m.
Gasto.-	3.00 l. p. s.
Nivel dinámico.-	88.00 m.
Presión de operación	1.20 Kg/cm <sup>2</sup>
Tensión.-	446.00 V.
Corriente.-	26.30 A.

#### Datos del equipo nuevo:

- Transformador 30 Kva – 23 Kv / 440 – 254 V. 3 fases.
- Variador de velocidad marca Damfos 20 H. P. 440 volts, 3 fases.
- Bomba Sumergible marca Altamira modelo KOR 10 R200 – 11.
- Motor Sumergible marca Franklin Electric modelo 2366148120, 20 H. P., 460 v., 3 fases., 3,450 R. P. M.
- Cable sumergible calibre 3 X 6 AWG.
- Columna de bombeo de 4" Ø y 134 m. de longitud.
- Tren de descarga de 6" Ø.



Verificar  
CEA

Valores de operación:

Nivel estático.- 81.00 m.  
Gasto.- 3.30 l. p. s.  
Nivel dinámico.- 126.00 m.  
Presión de operación 1.20 Kg/cm<sup>2</sup>  
Tensión.- 440.00 V.  
Corriente.- 20.30 A.  
Regulación de velocidad quedó en 3059 R. P. M. (53.20 Hz).

Se realizaron pruebas tratando de obtener un gasto mayor sin ser esto posible ya que sacando un gasto de 3.40 l. p. s. se va a fondo el nivel dinámico.

COMENTARIOS:

se cumplió el objetivo

