

Fecha Pago Anticipo:	22/05/2018
Fecha Elab. Compro.	25/05/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0500 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 25 2018 1:36PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/05/2018	MUNICIPIO Poncitlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Nueva prueba de productividad nuevo pozo San Pedro Itzcán (convenio CEA-PERF. 005/2018)	Poncitlán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Poncitlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/05/2018	MUNICIPIO Poncitlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Nueva prueba de productividad nuevo pozo San Pedro Itzcán (convenio CEA-PERF. 005/2018)	Poncitlán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Poncitlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JT 93642	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	23/05/2018	VIÁTICOS \$:	1,050.00	700.00	0.00	\$ 350.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	70,812.00 Km. / 71,215.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	24/05/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	403.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,050.00 (DOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 700.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,050.00
SALDO \$ 1,350.00

COMISIONADO
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES
JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0500 / 2018
DEL DÍA: 23/05/2018 AL DÍA: 24/05/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

23 de mayo de 2018.- Se acudió al nuevo pozo profundo en proceso de perforación de la localidad de San Pedro Itzicán, Mpio. de Poncitlán, Jalisco, para en coordinación con el personal técnico y del Ing. Humberto González Valdez, Supervisor de Perforación de pozos de la Gerencia de Servicio a Municipios, con el fin de realizar un aprueba de productividad de agua potable del pozo profundo mencionado, se hicieron arreglos del tubo de succión y colador para la bomba sumergible y se inicia la instalación del equipo en el pozo profundo.

24 de mayo 2018 .- Se regresa al nuevo pozo profundo en proceso de perforación de la localidad de San Pedro Itzicán, Mpio. de Poncitlán, Jalisco.

Se instaló una bomba sumergible marca GRUNDFOS, Modelo 300S400-10, con motor de 40 H. P., 460 volts, columna de bombeo de perforación de 4" de diámetro y longitud de 90 metros.

El equipo se instaló con camisa de enfriamiento obteniendo los siguientes resultados:

Nivel estático: 42 metros

Arranque a las 11:00 horas

Con descarga libre

Hora : 11:30

Gasto : 7.20 l. p. s.

Tensión : 440.00 volts.

R. P. M. : 2415.00

Nivel dinámico : 73.00 metros

Hora : 12:00

Gasto : 7.30 l. p. s.

Tensión : 440.00 volts.

R. P. M. : 28750

Nivel dinámico : 85.00 metros

Hora : 12:30

Gasto : 7.20 l. p. s.

Tensión : 440.00 volts.

R. P. M. : 3162.00

Nivel dinámico : 91.00 metros

Hora : 13:00

Gasto : 7.20 l. p. s.

Tensión : 440.00 volts.

R. P. M. : 3450



Nivel dinámico : 93.00 metros

Se inicia el retiro del equipo de bombeo acomodando el cable sumergible en el carrete y junto con la camisa de enfriamiento con filtro de graba se subió al camión HIAB placas JP 29431 y la camioneta placas JU 53523 que trae el generador eléctrico de 80 KW, se trasladaron al almacén de CEA Ávila Camacho en Guadalajara, Jalisco, en donde quedaron resguardados.

COMENTARIOS:

S. C.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-0500 / 2018
DEL DÍA: 23/05/2018	AL DÍA: 25/05/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 <p>Juan José Flores López</p>