

Fecha de Anticipo	22/05/2017
Fecha de Ab. Compo.	26/05/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0573 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 26 2017 11:52AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANAN		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESTADO: Ocho Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/05/2017	MUNICIPIO: Atengo \$ 73.00 GD: 0.00	Atengo \$ 128.00	Atengo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: MEDICIÓN DE POZOS PROFUNDOS MESA DE LOS TIMBRES GABILANA NÚMERO DE CONTROL 32373			
24/05/2017	MUNICIPIO: Jamay \$ 73.00 GD: 0.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: MEDICIÓN DE GASTO Y ENERGÍA EN POZO 2 DE SAN MIGUEL DE LA PAZ NÚMERO DE CONTROL 32453			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACA	JN 61029	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	23/05/2017	VIÁTICOS	475.00	475.00	0.00	\$ 0.00	TIPO DE MOTOR/REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN	2	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	143,778.00 Km. / 144,294.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	24/05/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	516.00 Km.	
HORA DE REGRESO	16:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA RECORRIDO	80.00	
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALER RECORRIDO	0.00	
							VALER MANIOBRAS COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **475.00** (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 475.00
 MENOS ANTICIPO \$ 475.00
 SALDO \$ 0.00

COMISIONADO *Ruben Ceja*
 RUBEN CEJA CASTILLO
 AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

[Handwritten signature and large X mark]

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 26 MAY 2017
[Signature]
 CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0573 / 2017

DEL DÍA 23/05/2017 AL DÍA 24/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

23 de mayo de 2017. Me traslade al Municipio de Atengo Jalisco, en cabecera Municipal, para realizar mediciones técnicas de parámetros hidráulicos y eléctricos, en el pozo la Gavilana obteniendo los siguientes resultados: Ubicación del pozo W= 104° 13' 17.267" N= 20° 15' 52.345" Z= 1 402 m,

Pg = 6.00 kg/cm², E = 210 209 209 V, I = 34 32 34 A, G = 6.00 l/s, Fp= 85 % ángulo de desfase < 31.78°; Pt= 10.14 kW, ND = 26 metros

Se sugiere video-grabación del pozo y rehabilitación del mismo, instalar válvula anti retorno, manómetro y electro nivel, dar mantenimiento al sistema de control y fuerza. Se anexará a esta nota el reporte técnico para verificar la normatividad y el cumplimiento de eficiencia mecánica y eléctrica del conjunto motor-bomba, para así poder determinar mejoras del sistema

Pozo Los Timbres obteniendo los siguientes resultados: Ubicación del pozo W= 104° 14' 39.904" N= 20° 16' 39.690" Z= 1 394 m, Pg = 5.00 kg/cm², E = 210 210 209 V, I = 33 33 34 A, G = 9.5 l/s, Fp= 87 % ángulo de desfase < 29.54°; Pt= 8.78 kW, ND = 11.50 metros

Se sugiere video-grabación del pozo y rehabilitación del mismo, dar mantenimiento al sistema de control y fuerza, dar mantenimiento a la bomba y al transformador. Se anexará a esta nota el reporte técnico para verificar la normatividad y el cumplimiento de eficiencia mecánica y eléctrica del conjunto motor-bomba, para así poder determinar mejoras del sistema

Debido al gasto que proveen los dos pozos con una suma de 15.5 l/s y para una población estimada de 2 000 personas en la cabecera Municipal de Atengo Jalisco la cual requiere una dotación de 6.48 l/s de gasto máximo, por lo que se visualiza claramente, no requiere de alguna otra nueva fuente de abastecimiento

En toda actividad estuvo presente el C. Fabián Martínez Martínez, jefe operativo del sistema de agua potable y alcantarillado de Atengo. Se dialogo con la Directora de Agua Potable y Alcantarillado la Lic. Irma Ramírez Carrillo, en relación a la eficiencia de energía eléctrica de los pozos

24 de mayo de 2017. Me traslade al Municipio de Jamay Jalisco, en la localidad de San Miguel de la Paz, para realizar mediciones técnicas de parámetros hidráulicos y eléctricos, en el pozo número 2 obteniendo los siguientes resultados: Ubicación del pozo W= 102° 40' 20.912" N= 20° 22' 14.698" Z= 1 527 m,

Pg = 3.5 kg/cm², E = 424 425 420 V, I = 30 34 30 A, G = 3.7 l/s, Fp= 95 % ángulo de desfase < 18.19°; Pt= 21.55 kW, ND = 58.00 metros

Se sugiere instalar válvula de admisión y expulsión de aire en la posición correcta de acuerdo diagrama CEA, colocar medidor de flujo, electro nivel y manómetro, realizar video-grabación del pozo y rehabilitación del mismo, colocar por separado cuadro de control y cloración, instalar tablero del arrancador y dar mantenimiento. Además se sugiere video-grabación del pozo y rehabilitación del mismo Se anexará a esta nota el reporte técnico para verificar la normatividad y el cumplimiento de eficiencia mecánica y eléctrica del conjunto motor-bomba, para así poder determinar mejoras del sistema

En toda actividad estuvo presente el Director del sistema de agua potable y alcantarillado C. Juan Manuel García Perez.




COMENTARIOS

S/D

Ruben Ceja



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G.
RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0573 / 2017
DEL DÍA 23/05/2017 AL DÍA 24/05/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ATENGO, JAL.</p>  <p>SIMAPAS SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA JAMAY</p>	<p>Lirma Ramirez Carrillo</p>  <p>Juan Manuel Garcia Pérez</p> 