

Fecha Pago Anticipo	01/09/2017
Fecha Elib. Compro	06/09/2017
N° de Oficio	GSM / C-1088 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 6 2017 10:36AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑANTE		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
01/09/2017	MUNICIPIO: Tapalpa \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Tapalpa \$ 166.00	San Gabriel \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD:	TRASLADO, REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LAGUNILLA NÚMERO DE CONTROL 33191 Y REVISIÓN DE BOMBA EN APANGO, LOCALIDAD DE SAN GABRIEL NÚMERO DE CONTROL 33399 Y REGRESO A GDL.				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61029	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	258.00	331.00	0.00	\$ -73.00	TIPO CILINDROS Y REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	152,686.00 Km. / 153,057.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	371.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPA EXCELENTE / GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE.						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTECIP. COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 258.00 ( DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 331.00
EMPLEADO	MENOS ANTIPO	\$ 258.00
	SALDO	\$ 73.00

COMISIONADO Ruben Ceja  
 RUBEN CEJA CASTILLO  
 AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.**  
RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-1088 / 2017  
DEL DÍA: 01/09/2017 AL DÍA: 01/09/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

01 de septiembre de 2017. Me traslade al Municipio de Tapalpa, Jalisco, en la localidad de Lagunillas, para realizar mediciones de parámetros hidráulicos y eléctricos en el pozo Lagunilla, ubicado en  $W= 103^{\circ} 43' 3.861''$   $N= 19^{\circ} 50' 57.215''$   $Z= 2 234$  m, obteniendo los siguientes resultados: Tensión = 466 471 468 V, Intensidad = 12 12 13 A, Q = 1.3 l/s (lps). Fp= 71 % ángulo de desfase < 44.76°; Pt= 6.89 kW, Nivel Dinámico= 85.60 m. Nivel Estático= 54 m.

Se recomienda instalar medidor de flujo, manómetro y válvula de seccionamiento tipo compuerta de desfogue, realizar registro de video, rehabilitación del pozo profundo, mantenimiento predictivo y preventivo al transformador, arrancador y conjunto motor-bomba, además elaborar un plan de desarrollo y seguimiento. NOM-006-ENER-2015, NOM-001-SEDE-2012, NOM-002-SEDE/ENER-2014.

En toda actividad estuvo presente el Director de Agua Potable el C. Rafael Sanchez De La Torre.

01 de septiembre de 2017. Me traslade al Municipio de San Gabriel, Jalisco, en la localidad de Apango para atender reporte de equipo de bombeo que no se encontraba trabajando, encontrando la siguiente situación:

El equipo es una bomba multietapas vertical, Altamira T2 XE30-6, Serie T. Caudal nominal de 2 l/s (lps). Acero inoxidable de 3 HP, seis etapas, tipo de conexión brida estándar. Se prosiguió a verificar el arrancador a tensión reducida, Siemens Sirius, sistema monofásico, no presentando ningún tipo de problemas, se reviso el capacitor de 40  $\mu$ f, 450 V AC., el cual se encontró en buen estado, se reviso la llegada de energía al motor, tensión 224 V, Intensidad 2.4 A, el cual revela 69.93 % por debajo de su potencia nominal requerida, por seguridad y severidad del clima, se dejó indicaciones a personal del Honorable Ayuntamiento de San Gabriel el autocebado del sistema de bombeo y restablecer el sistema, si aún con ello se presentara la falla se requerirá la revisión del sello mecánico y el anillo flotante de sellado, ya que se debe de contener el agua en el cuerpo de la bomba una vez que se haya autocebado.

En toda actividad estuvo presente el Secretario de Presidencia Lic. Néstor de La Torre Rubio.

## COMENTARIOS:

S/D

*Ruben Ceja*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-1088 / 2017  
DEL DÍA: 01/09/2017 AL DÍA: 01/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Rafael Sanchez de la Torre</p>  <p>Néstor de la Torre Rubio</p> 