

Fecha Pago Anticipo	01/11/2018
Fecha Elab. Compro.	20/11/2018
N° de Oficio	GSM / C-1240 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 20 2018 9:26AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	--	--------	--

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO*
05/11/2018	MUNICIPIO: Concepción de Buenos Aires \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Elaboración de diagnósticos para proyectos de perforación. Programa anual de inversión.	Concepción de Buenos Aires \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Concepción de Buenos Aires \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/11/2018	MUNICIPIO: La Manzanilla de la Paz \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Elaboración de diagnósticos para proyectos de perforación. Programa anual de inversión.	La Manzanilla de la Paz \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Manzanilla de la Paz \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/11/2018	MUNICIPIO: Jamay \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Elaboración de diagnósticos para proyectos de perforación. Programa anual de inversión.	Jamay \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jamay \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/11/2018	MUNICIPIO: Jamay \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Elaboración de diagnósticos para proyectos de perforación. Programa anual de inversión.	Jamay \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jamay \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/11/2018	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Elaboración de diagnósticos para proyectos de perforación. Programa anual de inversión.	Cañadas de Obregón \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Diego de Alejandría \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS	JN 61029	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	05/11/2018	VIÁTICOS \$	1,370.00	1,370.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DÍAS COMISIÓN	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	169,274.00 Km. / 170,671.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	09/11/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,397.00 Km.		
HORA DE REGRESO	23:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE - GAS. COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	2.870.00		
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,370.00 (MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,370.00
 MENOS ANTICIPO \$ 1,370.00
 SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
RUBEN CEJA CASTILLO
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

Ruben Ceja Castillo



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-1240 / 2018

DEL DÍA: 05/11/2018 AL DÍA: 09/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

05 de noviembre de 2018. Me trasladé al municipio de Concepción de Buenos Aires, obteniendo los siguientes datos:

Re-bombeo la prepa. Gasto= 15.20 lps, línea de conducción 6", Transformador 30 kVA, Arrancador 30 HP, horario de bombeo 12 h. Pozo 1. Gasto= 4.52 lps, Nivel dinámico= 107 m, Tren de descarga 6", Profundidad del pozo 350 m, Ademe 12", Transformador 75 kVA, Arrancador 50 HP, horario de bombeo 13 h. Pozo 2. Gasto= 7.16 lps, Nivel dinámico= 197 m, Tren de descarga 4", Ademe 8", Transformador 75 kVA, Arrancador 60 HP, Horario de bombeo 12 h. Pozo 3. Gasto= 14.72 lps, Nivel dinámico= 93 m, Tren de descarga 4", Ademe 8", Transformador 75 kVA, Arrancador 50 HP, Horario de bombeo 12 h.

06 de noviembre de 2018. Me trasladé al municipio de La Manzanilla de la Paz, obteniendo los siguientes datos: Pozo Nuevo la Cebadilla. Se necesitará realizar nueva visita cuando ya se tenga el motor reparado e instalado para verificar gasto. Pozo la Cebadilla. Gasto= 7.75 lps, Nivel dinámico= 119 m, Profundidad del pozo 180 m, Tren de descarga 4", Transformador 75 kVA, Arrancador 100 HP, horario de bombeo 24 h.

07 de noviembre de 2018. Me trasladé al municipio de Jamay, obteniendo los siguientes datos:

Pozo Liconsá. Gasto= 50.20 lps, Nivel dinámico= 33 m, Tren de descarga 10", Columna de bombeo 72 m, Transformador 150 kVA, Arrancador 125 HP, horario de bombeo 24 h. Pozo Trompo Maltaraña. Gasto= 31.83 lps, Nivel dinámico= 37 m, Tren de descarga 6", Columna de bombeo 78 m, Transformador 150 kVA, Arrancador 60 HP, horario de bombeo 20 h.

08 de noviembre de 2018. Me trasladé al municipio de Jamay, obteniendo los siguientes datos:

Pozo San Agustín. Gasto= 12.01 lps, Nivel dinámico= 57.5 m, Tren de descarga 4", Profundidad del pozo 98 m Columna de bombeo 77 m, Transformador 45 kVA, Arrancador 25 HP, horario de bombeo 12 h.

Pozo 2 (en San Miguel de la Paz). Gasto= 4.55 lps, Nivel dinámico= 68 m, Tren de descarga 4", Transformador 75 kVA, horario de bombeo 24 h.

Pozo de la Vía (en San Miguel de la Paz). Nivel estático= 51 m, Tren de descarga 3", Transformador 30 kVA. Actualmente se encuentra retirada la columna de bombeo, así como el conjunto motor-bomba.

09 de noviembre de 2018. Me trasladé al municipio de Cañadas de Obregón, obteniendo los siguientes datos: Pozo Camellón. Gasto= 1.58 lps, Profundidad del pozo 150 m, Tren de descarga 2", horario de bombeo 2 horas y media. Pozo Catachime. Gasto= 4.74 lps, Ademe 6", Profundidad del pozo 260 m, Columna de bombeo 240 m, Tren de descarga 3", Transformador 45 kVA, Arrancador 50 HP, horario de bombeo 20 h. Aporte de la Planta Potabilizadora 12.73 lps. Re-bombeo en cárcamo. Gasto= 17.10 lps, Nivel dinámico= 1.5 m, Tren de descarga 6". Horario de bombeo 20 h.

09 de noviembre de 2018. Me trasladé al municipio de San Diego de Alejandría, obteniendo los siguientes datos: Pozo el Puente. Gasto= 6.48 lps, Nivel dinámico= 133 m, Columna de bombeo 151 m, Tren de descarga 6", Transformador 75 kVA, Arrancador 60 HP, horario de bombeo 20 h.

Pozo la Ladera. Gasto= 3.51 lps, Nivel dinámico= 150 m, Ademe 8", Profundidad del pozo 200 m, Columna de bombeo 189 m, Tren de descarga 4", Transformador 30 kVA, Arrancador 25 HP, horario de bombeo 18 h. Pozo San Felipe. Gasto= 31.53 lps, Profundidad del pozo 120 m, Columna de bombeo 90 m, Tren de descarga 8", Transformador 150 kVA, Arrancador 125 HP, horario de bombeo 16 h.

COMENTARIOS:

Se resguardó vehículo en almacén de Francia.

Ruben Ceja
Ruben Ceja Castillo

