

Fecha Pago Anticipo	20/11/2018
Fecha Elib. Compro.	03/12/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1303 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 3 2018 9:29AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANAA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficina Comprobada, Rendiente Autorizado, tiempo al Municipio
----------------------	--	--

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/11/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (4) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HORR:		
	ACTIVIDAD:	Elaboración de diagnóstico para proyectos de perforación. Programa anual de inversión.			
21/11/2018	Tequila \$ 92.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (4) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Elaboración de diagnóstico para proyectos de perforación. Programa anual de inversión.			
22/11/2018	Tequila \$ 92.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (4) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Elaboración de diagnóstico para proyectos de perforación. Programa anual de inversión.			
23/11/2018	Hostotipaquillo \$ 73.00	Hostotipaquillo \$ 128.00	Hostotipaquillo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (4) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Elaboración de diagnóstico para proyectos de perforación. Programa anual de inversión.			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61029	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	20/11/2018	VIÁTICOS	1,232.00	1,232.00	0.00	\$ 0.00	TRO/QUILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007		
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	170,671.00 Km. / 171,314.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	23/11/2018	REAVES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	643.00 Km.		
HORA DE REGRESO	21:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				Anticipo expediente gastado	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						USO ANTICIPO RECORRIDO	450.00		
JUST VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,232.00 ( MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO/A FAVOR  
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,232.00  
 MENOS ANTICIPO \$ 1,232.00  
 SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
 RUBEN CEJA CASTILLO  
 AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-1303 / 2018

DEL DÍA: 20/11/2018 AL DÍA: 23/11/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

20 de noviembre de 2018. Me trasladé al municipio de Tequila, obteniendo los siguientes datos:

Pozo Mezcalera, ubicación W=103° 50' 15.320" N=20° 52' 28.329" Z=1182 m, Gasto= 8.76 lps, Nivel dinámico= 88.30 m, Tren de descarga 3", Ademe 6", Transformador 45 kVA, Arrancador 15 HP, horario de bombeo 15 h.

Pozo Texcalame, ubicación W=103° 50' 8.631" N=20° 52' 17.714" Z=1212 m, Gasto= 38.45 lps, Nivel dinámico= 100 m, Tren de descarga 6", Puerto de medición 8", Ademe 12", Profundidad del pozo 260 m, Transformador 300 kVA, Arrancador 125 HP, Horario de bombeo 15 h.

21 de noviembre de 2018. Me trasladé al municipio de Tequila, obteniendo los siguientes datos:

Pozo Cofradía, ubicación W=103° 49' 48.603" N=20° 52' 17.547" Z=1209 m, Gasto= 22.01 lps, Nivel dinámico= Poliducto obstruido a 35 m, Tren de descarga 6", Profundidad del pozo 116 m, Transformador 75 kVA, Arrancador 60 HP, Horario de bombeo 18 h.

Pozo Medineño, ubicación W=103° 47' 9.999" N=20° 52' 7.066" Z=1225 m, Gasto= 11.30 lps, Nivel dinámico= 180 m, Tren de descarga 6", Ademe 12", Profundidad del pozo 215 m, Columna de bombeo 198 m, Transformador 150 kVA, Arrancador 75 HP, Horario de bombeo 24 h.

Pozo Los Colgados, ubicación W=103° 49' 25.259" N=20° 53' 7.134" Z=1180 m, Gasto= 14.55 lps, Nivel dinámico= 65 m, Tren de descarga 4", Ademe 8", Profundidad del pozo 165 m, Transformador 45 kVA, Arrancador 30 HP, Horario de bombeo 24 h.

Pozo Los Sauces, ubicación W=103° 49' 45.199" N=20° 53' 29.566" Z=1152 m, Gasto= 22.40 lps, Nivel dinámico= 60 m, Tren de descarga 10", Ademe 12", Profundidad del pozo 300 m, Columna de bombeo 8" con 120 m, Transformador 225 kVA, Arrancador 60 HP, Horario de bombeo 15 h.

22 de noviembre de 2018. Me trasladé al municipio de Tequila, obteniendo los siguientes datos:

Pozo Indio, ubicación W=103° 49' 49.748" N=20° 54' 5.764" Z=1132 m, Gasto= 68.54 lps, Nivel dinámico= 67 m, Tren de descarga 8" con salida en puerto de medición 10", Ademe 12", Profundidad del pozo 200 m, Transformador 300 kVA, Arrancador 200 HP, Horario de bombeo 15 h.

Manantial La Fundición, Punto de medición W=103° 51' 16.126" N=20° 52' 10.358" Z=1210 m, Gasto= 24.33 lps, Línea de conducción 8" de acero al carbono. Entrada de agua constante.

Manantial El Aguacatillo, Punto de medición W=103° 49' 52.888" N=20° 51' 27.497" Z=1188 m, Gasto= 6.69 lps, Línea de conducción 3" de galvanizado. Entrada de agua constante.

23 de noviembre de 2018. Me trasladé al municipio de Tequila, obteniendo los siguientes datos:

Manantial La Gloria, Punto de medición W=103° 49' 10.380" N=20° 52' 24.509" Z=1214 m, Gasto= 4.06 lps, Línea de conducción 4" de PVC RD-26, serie inglesa. Entrada de agua constante.

23 de noviembre de 2018. Me trasladé al municipio de Hostotipaquillo, obteniendo los siguientes datos:

Pozo Tequesquite, ubicación W=104° 3' 16.236" N=20° 59' 5.295" Z=1388 m, Gasto= 11.98 lps, Nivel dinámico= Poliducto obstruido a 73 m, Tren de descarga 6", Ademe 10", Profundidad del pozo 240 m, Columna de bombeo 96 m, Transformador 75 kVA, Arrancador 60 HP, Horario de bombeo 23 h.

Manantial Las Cuevas, Re-bombeo en cárcamo, ubicación W=104° 3' 25.409" N=21° 2' 51.013" Z=1263 m, Gasto= 7.52 lps, Transformador 15 kVA, Arrancador 20 HP, Horario de bombeo 5 h. (No lo pueden bombear más tiempo con este equipo que tienen, porque se abate, y dura en recuperarse 4 horas).

Manantial Naviche, Punto de medición en llegada tanque de regulación con capacidad de 100 000 litros W=104° 2' 44.028" N=21° 3' 26.296" Z=1324 m, Gasto= 6.63 lps, Horario de bombeo 23 h. Punto de medición en re-bombeo donde llega manantial por gravedad W=104° 2' 22.326" N=21° 3' 23.597" Z=1121 m, entrada de manantial de línea de conducción 6" de acero al carbono, Gasto= 17.30 lps. El re-bombeo es constante durante todo el año.

### COMENTARIOS:



Se resguardo vehículo en almacén de Francia.

*Ruben Ceja*

*[Signature]*



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-1303 / 2018  
DEL DÍA: 20/11/2018 AL DÍA: 23/11/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Martin Ochoa S.</p> <p>Armand. Costaneda M. <i>[Signature]</i></p>