

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA.

Siendo las 18.00 horas del día Miércoles 30 de Septiembre del 2015. Reunidos con los habitantes de la Felipe Ángeles de San Pedro de este Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco en la Esq. Que forman las Calles Felipe Ángeles y Calle Emiliano Zapata, con la finalidad de formalizar la entrega - recepción de la Obra Denominada "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE FELIPE ANGELES, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, JALISCO, INCLUIDA EN EL PROGRAMA DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

Descripción de la obra:

EL COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 311,510.20
CON APORTACION MUNICIPAL DE: \$ 20,000.00 (maquinaria del municipio)
APORTACION DE GOB. DEL ESTADO: \$ 291,510.20 (Ramo 33)
BENEFICIARIOS: \$ 0.00

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA.

ASIGNACION: DIRECTA.

No. DE CONTRATO: NO APLICA

FECHA DE INICIO: 20 DE ABRIL DE 2015.

FECHA DE TERMINACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

DURACION DE LA OBRA: 24 SEMANAS.

EJECUTA: H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL..

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

EMPEDRADO:

- 1.- Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Mayor a 500 m2).
- 2.- afinación del terreno existente a máquina, utilizando Motoconformadora, en el área donde se desplantara el empedrado.
- 3.- Acarreo de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, en camión 1er. km. incluye: carga a máquina, descarga a volteo.
- 4.- Suministro y tendido de material arena blanca para sentar piedra, con utilización de máquina Retroexcavadora.
- 5.- Construcción de empedrado Rustico, con un espesor de 18 cms. incluye materiales y mano de obra necesaria.
- 6.- Banquetas de concreto de espesor 8 cms. Y ancho de 1.00 mts. Prom. Utilizando concreto $f_c=150$ kg/cm², incluye cimbrado, colado, materiales y mano de obra necesaria.
- 7.- Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

LINEA DE DRENAJE Y DESCARGAS:

8.- Trazo de ejes para calles y tendido de tubería, incluye nivelación, habilitado de estacas, los equipos de medición incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estatal.

9.- Excavación de cepa a máquina en material tipo III (Suelos Rocoso y es material que requiere el uso de maquinaria para su manejo y remoción), de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

10.- Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

11.- Tubo de PVC sanitario de 10" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

12.- Pozo de visita común, de -2.00 m. de profundidad interior, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de mampostería, con brocal, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.

13.- Acostillado de tuberías con material de banco, compactado, incluye: suministro, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.

14.- Relleno con material producto de la excavación y con material de Banco, según se requiera y según el material extraído de las excavaciones, compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.

15.- Acarreo de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, en camión 1er. km. incluye: carga a máquina, descarga a volteo.

16.- Descarga sanitaria de PVC de 6" (albañal) de 6 y 12 m. de longitud, con una profundidad promedio de 1.00 m. Incluye excavación a máquina, instalación de tubería, relleno compactado de cepa con material de banco con un espesor de 40 cms. y el resto con material de excavación en donde el material extraído sea apropiado para relleno.

LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS:

17.- Trazo de ejes para calles y tendido de tubería, incluye nivelación, habilitado de estacas, los equipos de medición incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estatal.



18.- Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

19.- Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

20.- Tubo de PVC hidráulico RD 26, de 50 mm. (2") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

21.- Suministro y colocación de junta giubault de 2" para reparación de tubería. Incluye material y mano de obra necesaria.

22.- Suministro y Colocación de válvula de Fo. Fo. Bridada de 2" compuerta resiliente.



SECRETARIA GENERAL



OBRAS PUBLICAS

23.- Acostillado de tuberías con material de banco, compactado, incluye: suministro, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.

24.- Relleno con material producto de la excavación y material de banco según se requiera, compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.


25.- Acarreo de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, en camión 1er. km. incluye: carga a máquina, descarga a volteo.

26.- Toma de agua domiciliaria larga, de 6 y 12 m. promedio, incluye excavación a máquina, toma, relleno con material de banco a 30 cms. y relleno con material de excavación, sección de la cepa 60cm x 80cm x 6 o 12.00 m.

27.- Caja Val construcción de caja para operación de válvulas "Tipo" de 1.00 X 0.90 m (Medidas interiores). Incluye: La sobre excavación necesaria, plantilla de pedacería de tabique, firme de concreto simple $F'c=150$ kg/cm² de 10cm de espesor, muros de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento-cal-arena en proporción 1:3:8, aplanado pulido con mortero cemento-arena 1:4, dala perimetral y castillos, varillas No. 3 @ 10 cm en ambos sentidos, incluye: cimbrado y descimbrado, fabricación de los concretos y de los morteros, suministro de los materiales, el equipo, la herramienta y la mano de obra necesaria. contramarco de canal de 4" de 1.10 mts. Sencillo, juego de marco y tapa de Fo. Fo. standard de 50 x 50 cms. y 75 kg. De peso.

28.- Concreto $F'c= 150$ KG/CM²., en atraques de tubería y cruceros de agua potable, M3 incluye: Cimbrado y descimbrado, fabricación del concreto, suministro de materiales, colocado, nivelado, curado, el equipo, la herramienta y la mano de obra necesaria.

29.- carga con maquina a camión de volteo del material sobrante producto de excavación y acarreo del mismo en a 1er km, en camino plano brecha, lomerío suave terracerías, lomerío pronunciado revestido, montañoso pavimentado, incluye: La maquinaria, el camión inactivo durante la carga y las maniobras locales y descarga a volteo.



SECRETARIA
GENERAL



OBRAS
PUBLICAS

ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE DE EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE FELIPE ANGELES, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, JALISCO, INCLUIDA EN EL PROGRAMA DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

ENTREGA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO





PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. PEDRO CORONA ACEVES.


ENCARGADO DE HACIENDA.
C.P. LEONARDO HERNANDEZ CORONA.




SECRETARIO GENERAL
C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ ROJAS.


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
ARQ. RAFAEL RUBIO AYÓN.

RECIBE LA OBRA

COMITÉ DE BENEFICIARIOS.

PRESIDENTE.
NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO.
NOMBRE Y FIRMA

TESORERO.
NOMBRE Y FIRMA


VOCAL DE VIGILANCIA.
NOMBRE Y FIRMA

ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE DE EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE FELIPE ANGELES, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, JALISCO, INCLUIDA EN EL PROGRAMA DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

NOMBRE:

Rafael Rubio Ayón
Jose Luis Ramirez Rojas

FIRMA:


Jose L - d - d