



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	03/08/2020
Fecha Elab. Compro.	14/08/2020
N° de Oficio:	SSM / C-0606 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 14 2020 10:41AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA
03/08/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550		
04/08/2020	MUNICIPIO	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550		
05/08/2020	MUNICIPIO	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550		
06/08/2020	MUNICIPIO	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550		
07/08/2020	MUNICIPIO	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550		
10/08/2020	MUNICIPIO	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550		
11/08/2020	MUNICIPIO	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550		
12/08/2020	MUNICIPIO	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550		
13/08/2020	MUNICIPIO	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550		

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JE 28976	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	03/08/2020	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2005	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	187,130.00 Km. / 187,665.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	535.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio con cob	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	150.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00

(CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.




EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00

MENOS ANTIPO \$ 0.00

SALDO \$ 0.00

  
COMISIONADO  
VÍCTOR VERA RAMÍREZ  
OPERADOR DE GRUA

  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: SSM / C-0606 / 2020

DEL DÍA: 03/08/2020 AL DÍA: 13/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

04 AGOSTO 2020 TRASLADO AL DIGPRES CON CAMION GRUA PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO 3 Y 4.

05 AGOSTO 2020 POZO 4 SE REALIZÓ TOMA DE VIDEO EN ADEME DE 10" ENCONTRANDO EL RANURADO A LOS 38 METROS NIVEL ESTATICO A LOS 70 METROS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 226 METROS CON 80 % SUCIO, SE ACONDICIONO GRÚA Y SE ARMÓ CUCHARA DE 8" PARA CHECAR FONDO LOGRANDO BAJARLA DE 226 A 232 METROS

06 AGOSTO 2020 SE ACONDICIONO CEPILLO DE 10" SE METIO AL POZO REALIZANDO 8 HORAS DE CEPILLADO

07 AGOSTO 2020 SE CONTINUO CON EL CEPILLADO CON 5 HORAS MAS, SE AVERIO LA MARCHA U SE LLEVO AL TALLER DE CINTIA PARA SU REPARACIÓN

08 AGOSTO 2020 NO SE PUDO PISTONEAR EL POZO DEBIDO A QUE TENIA EL RANURADO ABIERTO, SE ARMÓ CUCHARA DE 8" Y SE METIO AL POZO PARA SACAR EL AZOLVE QUE TUMBO EL CEPILLO, QUEDANDO CON UNA PROFUNDIDAD DE 232 METROS, NIVEL ESTATICO 60 METROS, REGRESO A CON CAMIÓN GRUA AL TALLER DEBIDO A QUE LA MARCHA DE MOTOR AUXILIAR PRESNTÓ FALLA.

10 AGOSTO 2020 TRASLADO AL DIGPRES CON CAMIÓN GRUA PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO 3, SE ACONDICIONO GRUA Y SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO, SACANDO 35 TUBOS DE 3" X 6.40 DE LARGO, CON BOMBA MARCA GRUDFOS TIPO 85S200-18 CON MOTOR DE 20 HP A 460 VOLTIOS CON CABLE SUMERGIBLE DE CALIBRE 4, POLIDUCTO DE ¾

11 AGOSTO 2020 TOMA DE VIDEO MOSTRANDO ADEME DE 10" ENCONTRANDO EL RANURADO A LOS 40 METROS LONGITUDINAL, NIVEL ESTATICO DE 95 METROS, A LOS 79 METROS SE ENCONTRARON INFILTRACIONES DE AGUA, CON UNA PROFUNDIDAD DE 362.50, CON 60% SUCIO, SE ACONDICIONO MALACATE Y CEPILLO DE 10", SE INTRODUJO AL POZO REALIZANDO UN CEPILLADO DURANTE 7 HORAS

12 AGOSTO 2020 SE CONTINUO CON EL CEPILLADO CON 8 HORAS MAS, SE ACONDICIONO CUCHARA DE 8" SE METIO AL POZO PARA SACAR EL AZOLVE QUEDANDO CON UNA PROFUNDIDAD DE 362.50 METROS

13 AGOSTO 2020 SE EMPEZO A INSTALAR EL MISMO EQUIPO Y TUBERIA QUEDANDO TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 443-441-440, AMPERAJE DE 30-30-31, NIVEL ESTATICO DE 82 METROS, NIVEL DINAMICO A LOS 200 METROS, SACANDO 6 LITROS A DESCARGA LIBRE. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

