

5.- Se prueban líneas hidráulicas, eléctricas y mobiliario.

6.- Supervisión de Cumplimiento de trabajos según contrato. (Se anexa reporte Fotográfico de visitas obra y comentarios)

### **INFORME DE VISITAS Y SUPERVICION**

**Obra:** Obra complementaria de Remodelación de la **Unidad Asistencial Para Indigentes**, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-IJAS-01-CI-0791/16

1.- Estudio y revisión de contrato y catálogo de conceptos.

2.- Se establece dar aviso con una semana de anticipación en trabajos de cocina para prever alimentos.

3.- Se notifica al contratista del atraso general de obra y la posibilidad de continuar con baños.

4.- Se supervisa inicio de trabajos en cocina, para un plazo de dos semanas.

5.- Se supervisa equipamiento de cocina.

6.- Se prueban líneas hidráulicas y gas.

7.- Se detalla, pide y evalúa equipo extra de calentadores y s nueva ubicación según necesidades.

8.- Supervisión de Cumplimiento de trabajos según contrato. (Se anexa reporte Fotográfico de visitas obra y comentarios)

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

**Atentamente:**










**Ing. Roberto de Alba Rulfo Acedo**

**Prestador de Servicios Profesionales**

# RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVICION DE REMODELACION

**OBRA:** Obra complementaria de remodelacion del Asilo Leonidas K Demos, en Guadalajara.

**Fecha:** Mayo de 2017

COMENTARIOS		FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFÍA
<b>BAÑOS</b>				
1	Colocacion d azulejo en muros humedos y piso en baños. Preparaciones electricas, apagadores y luminarias. Colocacion de rejuillas e ventilacion en baños.			
2	Colocacion de WC, Lavabos y accesorios , llaves y cebollas en baño y regaderas.			
<b>RECAMARAS</b>				
3	Colocacion de Piso, soclo y junteo en recamaras. Pintura en boveda y muros interiores y baños. Cableo y preparaciones Electricas, luminarias y apagadores.			

*Handwritten signature*



### CARPINTERIA

- 4 Colocacion de jambas para puertas.  
Colocacion de puertas y chapas  
ingresos a baños.



### HERRERIA

- 5 Modificacion,colocacion de  
herreria, puertas de ingreso.  
Colocacion de vinil en ventana y  
celosias laterales.  
Pintura y chapas en herrerias.



### PINTURA

- 6 Preparacion de muros, fondeo y  
alisado.  
Primera y segund mano de pintura  
en interiores y fachadas de  
recamaras.



12







# RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVICION DE REMODELACION

OBRA:

Obra remodelacion del **UAPI**, en Guadalajara.

Fecha:

Mayo de 2017

COMENTARIOS	FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFÍA
<b>BAÑOS HOMBRES</b>			
<p>1</p> <p>Ruptura de azulejos en taja. Conduccion de lineas hidraulicas a regaderas extras y conexión a lineas de azotea.</p>			
<b>BAÑOS SECCION MUJERES Y ENFERMERIA</b>			
<p>2</p> <p>Pruba de lineas hidraulicas. Conexión a lineas de azotea. Resane de enjare ara resivir azulejo.</p>			
<b>AZOTEA</b>			
<p>3</p> <p>Forjado de boca para domo nuevo de cosina. Tendido y ramaleo de lineas hidraulicas ygas así como su prueba de precion y posteriormente proteccion con tuberia plastica.</p>			


*Handwritten signature*



# COSINA

4

Empiezan trabajos de desmonte y desmantelamiento de cosina vieja.  
Se quitan campanas y azulejo viejo.  
Se demuelen mochetas de antigua cosina.



5

Preparacion de muro y nuevo enjarre.  
Colocacion de azulejo nuevo en muros.  
Perfilado y nivelacion de boveda.  
Forjado de nuevo domo.



6

Conexión de equilos nuevos de extraccion a campanas de cosina.  
Colocacion de recolectores y trampas de aceite en piso cosina.  
Fijacion e nuevas campanas, cableado electrico para su iluminacion y extractores.



7

Colocacion de nuevas salidas electricas en iso y renivelacion para piso nuevo.  
Colocacion de mobiliario nuevo y conexión de serviio hidraulico y salidas de tarjas.  
Terminacion de cuaro frio y clocacion de luz interior.



*Re*



## GENERAL

8

Toma nueva de agua que va directa a cisterna.  
Nuevo compresor en azotea para cuarto frio.  
Colocacion de calentador nuevo en area enfermeria.



Ne