




COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
 www.ceajalisco.gob.mx



13/09/2018
17/09/2018
GSM / C-1006 / 2018 F
Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 17 2018 11:44AM

COMISIONADO	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	AUXILIAR ELECTROMECANICO
COMISIONADO	GEMA ELIZABETH IRIQUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
FECHA	14/09/2018	
DESTINO	Villa Purificación \$ 73.00	Villa Purificación \$ 128.00
DESTINO	Villa Purificación \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	Diagnóstico en cárcamo.	

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA. SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

FECHA	HORA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	OTROS
14/09/2018	6:00 Hrs.	274.00	274.00	0.00	\$ 0.00	JN 61029 *CON RECARGA
	1	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
		0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2007
14/09/2018	21:00 Hrs.	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	167,830.00 Km. / 168,352.00 Km.
	Otros	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				522.00 Km.
	0.00 Hrs.					0 + 0 + 0 = 0
						110.00
						0.00
						0.00 - 0.00
						0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

CARGO CONTABLE	\$ 274.00
MENOS ANTICIPO	\$ 274.00
SALDO	

COMISIONADO RUBEN CEJA CASTILLO AUXILIAR ELECTROMECANICO 	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE 
---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

RUBEN CEJA CASTILLO





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



INFORME DE VISITA DE OBRA
RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-1006 / 2018
DE: 14/09/2018 A: 14/09/2018

RESUMEN DE LA COMISION

14 de septiembre de 2018. Oficio GSM/C-1006/2018 F. Me trasladé a Villa Purificación en la localidad de Telpitita, para realizar revisión de cárcamo de bombeo, que abastece a los habitantes de dicha localidad, el cual no prendía según se reporto a la CEA, resultando lo siguiente: Gasto= 1.059 lps. Tensión= L-N= 237 V, L-GND= 128 V. Corriente= L1= 6.9 A L2= 6.8, Factor de potencia= 86 %, Potencia= 1.39 kW, Nivel dinámico= 2.03 m, Presión manométrica= 2.8 kg/cm², Tren de descarga 2".

El volumen del cárcamo es de 19 m³, desnivel topográfico a tanque de regulación, 21 m. Cuenta con perillas de nivel alto y bajo.

OBSERVACIONES GENERALES EN CÁRCAMO:

No cuentan con mantenimiento predictivo, ni preventivo el sistema eléctrico, mecánico e hidráulico.
No cuenta con horario medido el encendido y el apagado del motor.

RECOMENDACIONES GENERALES EN CÁRCAMO DE BOMBEO:

Implementar mantenimiento predictivo y preventivo, en el sistema eléctrico, mecánico e hidráulico, además de elaborar un plan de seguimiento para cada uno de ellos. NOM-002-SEDE/ENER-2014 y NOM-001-SEDE-2012.

Realizar estudios físicos, químicos y bacteriológicos del agua NOM-127-SSA. Lo puede solicitar a la CEA mediante un oficio.

Operar el equipo en horario medido, de acuerdo al número de habitantes en la localidad con una dotación al día de 200 litros, se requiere prenderlo 5 horas con 30 minutos por día, (por ejemplo; prender a las 8:00 AM y apagarlo 1:30 PM).

Al realizar el punto anterior, se reducirá el cobro de la factura de CFE; además de otros factores.

COMENTARIOS


En toda actividad estuvo presente Luis Enrique Garibaldo del área operativa de Villa Purificación.

Se resguardo el vehículo en almacén de Francia.


Ruben Ceja



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-1006 / 2018

SECRETARÍA DE LAS AUTORIDADES	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
 <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE LAS AUTORIDADES VILLA PURIFICACIÓN Administración SEJ-EST</p>	<p>José R. Trujillo Godilla.</p>