





INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: SSM / C-0434 / 2019

DEL DÍA 27/08/2019 AL DÍA 28/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

27 Agosto del 2019

Se acudió al Municipio de La Barca, Jal. En coordinación con el Ing. Ernesto Gómez Prado encargado del mantenimiento del sistema de agua potable municipal, para la revisión de equipos de bombeo de pozos profundos de las localidades de El Limón y Villa García Marquez de este municipio, con los siguientes resultados:

Pozo Villa García Marquez

Posición Geográfica: N 20° 25'44.05" W 102° 29'34.46" 1,544 m.

Gasto: 8.30 L.p.s.

Subestación eléctrica: 30 kva.

ATR 40 H.P.

Cable sumergible: 3X4 awg.

Voltaje entre fases: 443 – 435 – 443 Volts

Corriente por fase: 19 – 17 – 17 Amp

N.D. 35 m.

Columna de bombeo de 3".

Potencia Total: 11.41 Kw

Factor de Potencia: 82 %

Presión en tren de descarga: 3.40 Kg/cm<sup>2</sup>.

27 Agosto del 2019

Pozo El Limón


Este pozo se encuentra sin equipo y de acuerdo a información recabada se abate en 5 min. Se sugirió realizar vídeo filmación del pozo y de ser necesario rehabilitarlo.

OBSERVACIONES

n/a

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC  
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: SSM / C-0434 / 2019  
COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE(S) LOCALIDAD(ES)



**LABARCA**  
Gobierno Municipal  
2018 - 2021

**SIBAPAS**

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Luis Yomcay Boeno Alvarcon  
Luis B

