Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	01/02/2019
Fecha Elab. Compro.:	08/02/2019
Nº de Oficio:	**GVM / C-0013 / 2019 F**
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 8 2019 4:11PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE VINCULACIÓN MUNICIPAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ - GERENTE DE VINCULACIÓN MUNICIPAL	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/02/2019	MUNICIPIO:	Tapalpa $ 128.00	Tapalpa $ 202.00	Tapalpa $ 128.00	Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	Verificar y gestionar servidumbres de paso derechos de vía			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO
FECHA SALIDA:	05/02/2019	VIÁTICOS $:	458.00	458.00	0.00	$ 0.00
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS $:	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA $:	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
FECHA DE REGRESO:	05/02/2019	PEAJE $:	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE $:	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					
JUST. VALES EXCE:						

VEHÍCULO - PLACAS:	
TIPO / CILINDROS / REND.	/ Cil. / Km/l.
MARCA / MODELO:	/
KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
KM. RECORRIDO	0.00 Km.
COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
$ VALES A REGRESAR =	0.00 $

RECIBÍ LA CANTIDAD DE $ 458.00 **(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)**

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFECTIVO A FAVOR		
CEA	CARGO CONTABLE	$ 458.00
	MENOS ANTICIPO	$ 458.00
	SALDO	$ 0.00

COMISIONADO
MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ
GERENTE DE VINCULACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

AGUA JALISCO — COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO — JALISCO
RECIBIDO
13 FEB 2019
CAJA

Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ **Nº OFICIO: GVM / C-0013 / 2019**

DEL DÍA: 05/02/2019 **AL DÍA: 05/02/2019**

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

JUANACATLÁN, MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO 05 DE FEBRERO DE 2019

ASISTENTES: Por el Municipio Mtra. Luz Elvira Manzano Ochoa Presidenta Municipal, Lic. Francisco Javier Hernández López Director de Obras Públicas.

Por la CEA Lic. Ma. del Carmen Ramos Rodríguez Gerente de Vinculación Municipal e Ing. Pedro Hernández López Jefe del Departamento de Programas Federalizados.

En la localidad de Juanacatlán Encontramos a la Presidenta Municipal, al Director de Obras Públicas, al Delegado de la localidad, al Regidor Javier, al Coordinador de Delegados, con quien planteamos el itinerario del recorrido para verificar el proyecto y las estructuras e infraestructura existente que de acuerdo al mencionado proyecto se rehabilitará, cambiará y se construirá en la obra "Construcción de red de agua potable y tomas domiciliarias" incluida en el programa preliminar de obras 2019. Se acordó trasladarnos al sitio del tanque número 2, donde se verificó que no presenta filtración alguna como lo señala el proyecto, con su demolición así como la construcción de uno nuevo en el mismo sitio y de la misma capacidad. Dicho tanque es de 60 m3 de capacidad, de mampostería y concreto, mismo que ya ha sido rebasado por las construcciones de la zona alta.

Continuamos el recorrido al sitio del tanque número 3 el cual si presenta filtraciones y a decir de las autoridades locales presenta hundimientos de la loa de piso lo cual provoca las filtraciones bajo la losa, situación muy peligrosa pues pudiera colapsarse por la socavación que provocan las fugas. En el proyecto no se contempla arreglo alguno al mismo, por lo que existe confusión con la realidad de cada uno de ellos, siendo el tanque 3 el que debería demolerse y construirse en su lugar uno nuevo.

Nos trasladamos al sitio de la captación del manantial "Los Lobos", donde se verificó que falta cerco perimetral para las tres cajas que se ubican en el sitio, la de captación y dos de transición, separadas una de la otra entre cinco y seis metros, estando solo circulada con malla de alambre ciclón la captadora en un cerco de tres por tres metros. Transcurre la línea de conducción de pvc de 3" de diámetro, paralela a un arroyo hasta por dos predios del mismo propietario y después se incorpora a una terracería que finalmente llega al tanque número 2.

Seguimos hacia el manantial Las Mangas, donde se ubica la captación en una caja tipo tanque de mampostería y concreto de aproximadamente 5x5 metros, saliendo una tubería de 4" de diámetro que descarga en una caja de transición de menor tamaño, de donde parte la línea de conducción en pvc, también de 4" de diámetro, cruzando dos predios paralelo al cauce del arroyo e incorporándose a terracería, para entroncar directamente a la red de distribución.

Acudimos a la localidad de Buenavista, municipio de Tapalpa, Jalisco, para verificar la ubicación y acreditación de predio del lugar donde se encuentra un pozo profundo recientemente perforado, el cual se encuentra al centro de una terracería que está en desuso comentando los habitantes entre ellos el bombero y encargado del sistema de agua de la localidad así como la presidenta municipal, que este pozo se perforó el año pasado a través del programa FAIS y que a la fecha no se ha terminado de pagar, que tiene 180 metros de profundidad y que solo aportó 0.5 litros por segundo en su aforo. Nos fueron proporcionados el estudio de geofísica y dos hojas del aforo de 24 horas, con un gasto de 0.5 l.p.s. y un abatimiento de 125.00 metros, para hacerlos llegar a la Gerencia de Servicio a Municipios, a fin de que se determine si es conveniente equiparlo.

COMENTARIOS:

se cumplió con la comisión

Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ **Nº OFICIO: GVM / C-0013 / 2019**

DEL DÍA: 05/02/2019 **AL DÍA: 05/02/2019**

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAPALPA, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2018-2021	Luz Elvira Ramzy Ochoa PRESIDENTA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAPALPA, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2018-2021