Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

XXXVII SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"

En cumplimiento a la convocatoria del C. Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, y en su carácter de Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara; en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 16:30 horas del día martes 13 de Diciembre de 2016, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la XXXVII Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, con los siguientes participantes: **Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo, **Arq. Miguel Eduardo Echauri Corona**, Director General de Proyectos de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo; **Lic. Raúl Juárez Valencia**, Subsecretario de Asuntos del Interior, representante de la Secretaría General de Gobierno; **Mtro. Gerardo Castillo Torres**, Director General Jurídico, representante suplente de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; **Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas**, Subsecretario de Participación Social y Ciudadana, representante suplente de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social; **Lic. Juan Manuel Alatorre Franco**, Director General de Inversión Pública, representante titular de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación y del Comité de Planeación y Desarrollo Estatal COPLADE; **Lic. Sahik Alarcón Esparza**, Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda, representante suplente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU; **Arq. Francisco Javier de Alba Martínez**, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales, en representación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; **Mtro. Luis Enrique Barboza Niño**, Director General de Verificación y Control de Obra, representante titular de la Contraloría del Estado de Jalisco; y **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal en Jalisco, en representación de la Fiduciaria BANOBRAS bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida y Verificación del Quórum Legal.
2. Presentación del Avance Físico, Financiero y Cierre de Ejercicios 2008 al 2013
3. Presentación del Avance Físico, Financiero y Cierre de Ejercicio 2014
4. Presentación del Avance Físico y Financiero de Ejercicio 2015
5. Presentación de la Reprogramación del ejercicio 2015
6. Asuntos varios
7. Acuerdos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO 1. Bienvenida

El Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, ofrece la bienvenida a los presentes a la XXXVII Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara"; conforme a la lista de asistencia verifica la existencia del quórum legal para dar lectura al del Orden del día, quedando aprobado por unanimidad.

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

PUNTO 2. Presentación del Avance Físico, Financiero y Cierre de Ejercicios 2008 al 2013.

Continuando con el orden del día, el Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, cede el uso de la voz a la Lic. Graciela Margarita González Jaso Silva, Prosecretaria de Actas del Subcomité Técnico, para informar los avances físicos - financieros correspondientes a las acciones de los siguientes ejercicios:

Ejercicio 2008

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA

ASIGNACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

NO. DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO SIOP	EJERCIDO BANOBRAS	SALDO	SALDO A REINTEGRAR	PAGOS EN TRANSITO BANOBRAS	AVANCE FINANCIERO AL 13DIC 2016	AVANCE FISICO AL 13DIC 2016
	SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS Y OBRAS HIDRÁULICAS										
12	Nodo Periférico - Carretera Chapala	$89,503,534.46	$89,503,534.46	$0.00	$85,100,797.94	$85,100,797.94	$4,402,736.52	$4,402,736.52		100.00%	100.00%
14	Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan.	$181,389,809.69	$181,389,809.69	$0.00	$181,166,297.53	$181,166,297.53	$223,512.16	$0.00	$223,512.16	100.00%	100.00%
	Productos financieros	$121,466.15	$20,700.00	$100,766.15	$20,700.00	$20,700.00	$100,766.15	$100,766.15			
	TOTAL	$271,014,810.30	$270,914,044.15	$100,766.15	$266,287,795.47	$266,287,795.47	$4,727,014.83	$4,503,502.67	$223,512.16	100.00%	100.00%

Ejercicio 2010

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

NO. DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO SIOP	EJERCIDO BANOBRAS	SALDO	SALDOS A REINTEGRAR	PAGOS EN TRANSITO EN BANOBRAS	AVANCE FINANCIERO AL 13DIC2016	AVANCE FISICO AL 13DIC2016
	Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal										
1	Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	$153,597,239.70	$153,597,239.70	$0.00	$146,062,730.23	$146,062,730.23	$7,534,509.47	$7,534,509.47		100.00%	100.00%
2	Construcción de la Primera Fase del Nodo El Tapatío - Fraccionamiento Revolución,Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	$111,328,668.36	$111,328,668.36	$0.00	$111,328,668.36	$111,006,712.52	$321,955.84	$0.00	$321,955.84	100.00%	100.00%
4	Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá..	$27,169,423.28	$27,169,423.28	$0.00	$27,169,423.28	$26,848,467.36	$320,955.92	$0.00	$320,955.92	100.00%	100.00%
	SUBTOTAL	$472,280,709.00	$472,280,709.00	$0.00	$464,555,832.61	$283,917,910.11	$8,177,421.23	$7,534,509.47	$642,911.76		
	Productos financieros	$202,869.77	$25,056.00	$177,813.77	$25,056.00	$0.00	$0.00	$177,813.77			
	TOTAL	$472,918,875.83	$472,305,765.00	$613,110.83	$464,580,888.61	$283,917,910.11	$8,177,421.23	$7,712,323.24	$642,911.76	100.00%	100.00%

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ejercicio 2011

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

NO. DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO SIOP	EJERCIDO BANOBRAS	SALDO	SALDOS A REINTEGRAR	PAGOS EN TRANSITO EN BANOBRAS	AVANCE FINANCIERO A 13/DIC/2016	AVANCE FISICO A 13/DIC/2016
	Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal										
2	Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	$72,741,826.45	$72,741,826.45	$0.00	$71,085,857.02	$71,085,857.02	$1,655,969.43	$1,655,969.43		100.00%	100.00%
5	Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga	$78,243,369.91	$78,243,369.91	$0.00	$78,017,849.38	$78,017,849.38	$225,520.53	$225,520.53		100.00%	100.00%
8	Construcción del Nodo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	$37,711,175.00	$37,711,175.00	$0.00	$31,240,053.00	$29,583,526.83	$6,471,122.00	$6,471,122.00	$1,656,526.17	100.00%	100.00%
	SUBTOTAL	$188,696,371.36	$188,696,371.36	$0.00	$180,343,759.40	$178,687,233.23	$8,352,611.96	$8,352,611.96	$1,656,526.17		
	Productos financieros	$275,746.79	$15,428.00	$260,318.79	$15,428.00	$15,428.00	$0.00	$260,318.79	$0.00		
	TOTAL	$188,972,118.15	$188,711,799.36	$260,318.79	$180,359,187.40	$178,702,661.23	$8,352,611.96	$8,612,930.75	$1,656,526.17	100.00%	100.00%

Los miembros del Subcomité Técnico recomiendan al Comité Técnico la autorización del informe de avance físico – financiero 2008, 2010 y 2011, así como su respectivo cierre y reintegro a la Tesorería de la Federación.

Ejercicio 2012

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

NO. DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO SIOP	EJERCIDO BANOBRAS	SALDO	SALDOS A REINTEGRAR	PAGOS EN TRANSITO EN BANOBRAS	AVANCE FINANCIERO A 13/DIC/2016	AVANCE FISICO A 13/DIC/2016
	Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal										
	Construcción del Tramo IV del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México-Guadalajara, Segunda Etapa en el Municipio de Tonalá.	$42,431,276.42	$42,431,276.42	$0.00	$40,750,945.49	$40,750,945.49	$1,680,330.93		$1,680,330.93	100.00%	100.00%
3	Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	$362,259,092.03	$362,259,092.03	$0.00	$349,689,022.54	$349,689,022.54	$12,570,069.49	$12,570,069.49		100.00%	100.00%
4	Construcción del Tramo V y Nodo del Periférico, de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	$171,813,060.98	$171,813,060.98	$0.00	$163,235,505.62	$163,235,505.62	$8,577,555.36	$8,577,555.36		100.00%	100.00%
8	Elaboración de estudios y Proyectos de infraestructura vial,hidráulica y equipamiento urbano.	$45,437,055.80	$44,250,492.01	$1,186,563.79	$42,381,590.02	$42,381,590.02	$1,868,901.99	$1,186,563.79	$1,868,901.99	100.00%	100.00%
	SUBTOTAL	$579,509,208.81	$578,322,645.02	$1,186,563.79	$555,306,118.18	$555,306,118.18	$23,016,526.84	$22,334,188.64	$3,549,232.92	100.00%	100.00%

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ejercicio 2013

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

NO. DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO SIOP	EJERCIDO BANOBRAS	SALDO	SALDOS A REINTEGRAR	PAGOS EN TRANSITO EN BANOBRAS	AVANCE FINAN-CIERO 13/DIC/2016	AVANCE FISICO 13/DIC/2016
2	Ejecución de infraestreuctura urbana y equipamiento tramo IV y V del Periférico, en los municipios de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto	$62,103,840.04	$62,103,840.04	$0.00	$49,705,420.44	$44,603,840.04	$12,398,419.60	$0.00	$12,398,419.60	80.04%	100.00%
4	Construcción del Nodo Vial Periférico - Juan de la Barrera, primera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	$77,800,737.89	$77,800,737.89	$0.00	$77,800,737.89	$74,887,977.96	$0.00	$0.00	$2,912,759.93	100.00%	100.00%
13	Construcción y equipamiento de red de bici pública metropolitana y zonas 30, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara	$162,112,123.00	$162,110,345.52	$1,777.48	$159,100,963.73	$159,100,963.73	$3,009,381.79	$3,009,381.79	$0.00	100.00%	100.00%
	Productos financieros	$0.00		$0.00				$0.00	$0.00		
	TOTAL	$349,175,541.45	$349,173,763.97	$1,777.48	$333,765,962.58	$278,592,781.73	$15,407,801.39	$3,009,381.79	$15,311,179.53		

El Subcomité Técnico recomiendan a los miembros del Comité Técnico aprueben por unanimidad el informe de avance físico – financiero 2008 al 2013 presentado al día 13 de diciembre de 2016, también se pide a los mismos, soliciten a la instancia ejecutora gestionar ante la fiduciaria el reintegro del saldo correspondiente más los intereses generados a la fecha del cierre de los ejercicios 2008, 2010 2011 y 2012. Asimismo, el Subcomité Técnico encomienda lo propio para el ejercicio 2013, y autorice efectuar los trámites de pago que al día 13 de diciembre se encuentran en tránsito y una vez concluidos, se proceda al cierre de ejercicio y reintegro del saldo más los intereses generados.

PUNTO 3. Autorización del Avance Físico, Financiero y Cierre de Ejercicio 2014.

Prosiguiendo con el orden del día, la Lic. Graciela Margarita González Jaso Silva, continúa con el reporte correspondiente al ejercicio fiscal 2014 con fecha de corte al 13 de diciembre de 2016, contenido en el siguiente cuadro:

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO SIOP	EJERCIDO BANOBRAS	SALDO	SALDOS A REINTEGRAR	PAGOS EN TRANSITO EN BANOBRAS	AVANCE FINANCIERO A 13/DIC/2016	AVANCE FISICO 13/DIC/2016
2	Construcción y parque lineal de la ampliación de Av. Patria entre Av. Alcalde y Federalismo, primera etapa, Municipio de Guadalajara.	$48,692,977.34	$30,000,000.00	$0.00	$28,692,977.34	$28,692,977.34	$20,000,000.00	$20,000,000.00	$0.00	100.00%	100.00%
3	Ejecución de infraestructura urbana y equipamiento de vialidades de conexión intermunicipal de Zona Metropolitana en la ciudad de Guadalajara.	$39,145,644.53	$37,307,583.70	$0.00	$37,282,523.11	$37,282,523.11	$1,863,121.42	$1,863,121.42	$0.00	100.00%	100.00%
4	Construcción y equipamiento de red de bici pública metropolitana, zonas 30 y ciclovías, segunda etapa, zona metropolitana de Guadalajara.	$185,159,553.89	$185,159,553.89	$0.00	$168,654,130.17	$163,692,684.06	$16,505,423.72		$16,605,423.72	91.09%	100.00%
5	Construcción de paso deprimido Periférico-Av. Federalismo, primera etapa. Municipios de Guadalajara y Zapopan.	$52,368,893.88	$52,368,893.88	$0.00	$48,017,647.11	$48,017,647.11	$4,351,246.77		$4,351,246.77	91.69%	100.00%
8	Construcción de solución vial de Carretera a Teisistán cruce Carretera Colotlán y ampliación de vialidad a cuatro carriles carretera Colotlán, primera etapa, Municipio de Zapopan.	$71,561,605.32	$71,561,605.32	$0.00	$71,500,837.18	$71,500,837.18	$60,768.14	$60,768.14	$0.00	100.00%	100.00%
9	Construcción de solución vial en Av. Mariano Otero y Av. López Mateos, primera etapa. Municipio de Zapopan.	$39,655,582.58	$39,655,582.58	$0.00	$39,506,953.23	$39,506,953.23	$148,629.35	$148,629.35	$0.00	100.00%	100.00%
15	Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, segunda etapa,Municipios de Guadalajara y Tonalá.	$32,553,975.44	$32,553,975.44	$0.00	$28,172,113.84		$4,381,861.60		$4,381,861.60	86.54%	100.00%
16	Construcción del Nodo Vial Ramón Corona-López Mateos, en la localidad de San Agustín-Lomas de Santa Anita, segunda etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga.	$36,285,736.14	$33,987,643.60	$0.00	$33,970,993.09	$32,281,066.61	$2,314,743.05	$2,314,743.05	$0.00	93.62%	100.00%
21	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, primera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zuñiga.	$61,312,805.73	$61,312,805.73	$0.00	$59,686,100.77	$59,224,994.55	$1,626,704.96		$1,626,704.96	97.35%	100.00%
22	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, primera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zuñiga.	$51,239,521.98	$51,239,521.98	$0.00	$50,544,330.79	$50,544,330.79	$695,191.19	$695,191.19	$0.00	100.00%	100.00%
	SUBTOTAL	$647,976,296.54	$625,147,165.83	$0.00	$596,028,606.34	$530,744,013.98	$51,947,690.20	$25,082,453.15	$26,865,237.05		
	Productos financieros	$14,643,912.63		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,643,912.63			
	TOTAL	$662,620,209.17	$625,147,165.83	$0.00	$596,028,606.34	$530,744,013.98	$51,947,690.20	$39,726,365.78	$26,865,237.05		

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso, recomienda por unanimidad al Comité Técnico autorizar el informe correspondiente al ejercicio 2014, así mismo se exhorta a la instancia ejecutora, una vez concluidos los pagos en tránsito, gestionar ante la fiduciaria el reintegro del saldo correspondiente más los intereses generados a la fecha del cierre contenido en el cuadro anterior.

PUNTO 4. Autorización del Avance Físico y Financiero de Ejercicio 2015.

A continuación y en seguimiento a la orden del día, se notifica a los miembros del Subcomité Técnico presentes el avance físico – financiero contenido en el siguiente cuadro:

Ejercicio 2015

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

CUARTO TRIMESTRE RECURSO 2015

	NOMBRE DE LA OBRA	DISPONIBLE (-1 AL MILLAR)	CONTRATADO	EJERCIDO SIOP	EJERCIDO BANOBRAS	SALDO	SALDO A REINTEGRAR	AVANCE FINANCIERO 13/DIC/2016	AVANCE FISICO 13/DIC/2016
1	Construcción de parque lineal Patria Sur, primera etapa, municipio de Guadalajara	$29,970,000.00	$29,970,000.00	$28,401,916.89	$24,509,720.16	$1,568,083.11		94.77%	100.00%
2	Construcción de parque lineal Circunvalación, primera etapa, municipio de Guadalajara	$9,990,000.00	$9,986,145.43	$9,973,192.22	$7,977,108.64	$12,953.21		99.83%	100.00%
3	Construcción de parque lineal Juan Pablo II, primera etapa, municipio de Guadalajara	$9,990,000.00	$9,986,074.07	$8,630,499.91	$7,795,980.11	$1,355,574.16		86.39%	100.00%
4	Construcción de túnel vehicular Hidalgo, primera etapa, municipio de Guadalajara	$66,725,003.78	$66,725,003.78	$63,877,167.95	$48,231,178.49	$2,847,835.83		95.73%	100.00%
5	Construcción de paso deprimido Periférico - Av. Federalismo, segunda etapa, Municipios de Guadalajara y Zapopan	$24,975,000.00	$24,975,000.00	$24,956,029.10	$24,956,029.11	$18,970.90	$18,970.90	99.92%	100.00%
6	Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, tercera etapa, Municipios de Guadalajara y Tonalá	$19,980,000.00	$19,980,000.00	$19,978,246.96	$19,978,246.96	$1,753.04	$1,753.04	99.99%	100.00%
7	Construcción del Nodo Vial Alcalde y Periférico, segunda etapa, en el municipio de Zapopan	$54,945,000.00	$55,000,000.00	$54,999,999.96	$54,999,999.97	$0.04	$0.04	100.10%	100.00%
8	Construcción del Nodo Periférico - Santa Esther, segunda etapa, Municipio de Zapopan	$54,246,420.36	$54,246,420.36	$54,246,420.36	$54,246,420.36	$0.00		100.00%	100.00%
9	Construcción de red de vialidades e infraestructura de conexión intermunicipal y vialidades principales, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque	$29,970,000.00	$29,551,700.38	$27,538,887.98	$24,449,801.70	$2,012,812.40		91.89%	98.00%
10	Solución integral vial de la Av. 8 de Julio - San Sebastianito en Anillo Periférico, primera etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	$64,935,000.00	$64,935,000.00	$30,261,637.16	$23,085,920.21	$34,673,362.84		46.60%	60.00%
11	Rehabilitación de la Prol. Pablo Valdez - Av. San Gaspar y construcción de ciclovía, segunda etapa, municipio de Tonalá	$14,985,000.00	$14,985,000.00	$4,298,908.99	$4,298,908.99	$10,686,091.01		100.00%	100.00%
12	Construcción de red de vialidades e infraestructura de conexión intermunicipal y vialidades principales, en el Municipio de Tonalá	$116,024,938.28	$116,024,938.28	$104,294,384.29	$79,232,166.25	$11,730,553.99		89.89%	100.00%
13	Construcción de Nodo Vial del entronque Av. Concepción - Camino Unión del Cuatro, a la altura de las vías del tren, en la localidad de Concepción del Valle, segunda etapa, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	$140,288,544.28	$140,288,544.28	$140,288,544.28	$117,531,606.96	$0.00		100.00%	100.00%
14	Construcción del Nodo Buenavista - Carretera a Colima, primera etapa, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	$3,896,100.00	$3,896,100.00	$3,896,100.00	$3,896,100.00	$0.00		100.00%	100.00%
15	Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Montenegro, tercera etapa, Municipio de El Salto	$19,980,000.00	$19,980,000.00	$14,456,450.72	$8,569,045.71	$5,523,549.28		72.35%	85.00%
16	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, segunda etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	$109,890,000.00	$109,890,000.00	$109,890,000.00	$89,397,534.92	$0.00		100.00%	100.00%
17	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, segunda etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga	$41,959,100.00	$41,926,470.58	$29,246,534.84	$27,864,402.91	$12,679,935.74		69.70%	70.00%
18	Programa de Saneamiento Hidráulico, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara	$48,951,000.00	$48,951,000.00	$39,893,560.77	$31,784,019.93	$9,057,439.23		81.50%	92.00%
19	Plan Metropolitano de Seguridad Vial Escolar	$9,990,000.00	$9,899,065.05	$8,455,131.61	$7,338,188.92	$1,443,933.44		84.64%	95.00%
20	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periférico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (Proyecto)	$19,980,000.00	$19,980,000.00	$16,190,400.23	$80,155,699.49	$3,789,599.77		81.03%	100.00%
21	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periférico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (Obra)	$79,920,000.00	$79,920,000.00	$65,917,999.87		$14,002,000.13		82.48%	95.00%
22	Programa metropolitano de vías ciclistas, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara	$48,951,000.00	$48,951,000.00	$13,893,900.60	$13,893,900.60	$35,057,099.40		28.38%	35.00%
23	Construcción de zonas 30, Zona Metropolitana de Guadalajara	$39,960,000.00	$39,960,000.00	$18,870,001.62	$15,767,922.00	$21,089,998.38		47.22%	55.00%
	Reintegros		$517,015.07			$517,015.07	$517,015.07		
	SUBTOTAL	$1,060,592,106.28	$1,060,592,106.28	$892,459,016.31	$789,864,902.47	$168,068,450.96	$537,730.05		
	Productos financieros	$18,770,934.00	$11,101,701.03	$0.00	$0.00	$11,101,701.03	$0.00		
	TOTAL	$1,079,273,041.50	$1,071,626,181.16	$892,459,016.31	$789,864,902.47	$181,170,164.79	$537,730.05		

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos encomiendan al Comité Técnico autorizar el informe físico-financiero 2015 presentado al día 13 de diciembre de 2016.

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Punto 5. REPROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

El Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, comunica sobre la solicitud de reprogramación del ejercicio fiscal 2015, con el objeto de dar suficiencia presupuestal a las acciones que a continuación se describe:

REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO FEDERAL CIUDAD GUADALAJARA RECURSO 2015

SESION XXXVII ORDINARIA

Número de Acción	Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar ($)		Valor Actual de la obra
			(-)	(+)	
17	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, segunda etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga	$41,959,100.00	$11,316,666.73		$30,642,433.27
11	Rehabilitación de la Prol. Pablo Valdez - Av. San Gaspar y construcción de ciclovía, segunda etapa, municipio de Tonalá	$14,985,000.00	$10,686,091.01		$4,298,908.99
12	Construcción de red de vialidades e infraestructura de conexión intermunicipal y vialidades principales, en el Municipio de Tonalá	$116,024,938.28		$16,350,009.54	$132,374,947.82
13	Construcción de Nodo Vial del entronque Av. Concepción - Camino Unión del Cuatro, a la altura de las vías del tren, en la localidad de Concepción del Valle, segunda etapa, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	$140,288,839.87		$5,652,748.20	$145,941,588.07
20	Sistema de Transporte de Altas Especificaciones para el Periférico (PERIBUS), primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara (Proyecto)	$99,900,000.00		$10,000,000.00	$109,900,000.00
	Productos Financieros	$11,101,703.83	$10,000,000.00		$1,101,703.83
	TOTALES	$424,259,581.98	$32,002,757.74	$32,002,757.74	$424,259,581.98

Los miembros del Subcomité Técnico recomiendan al Comité Técnico del Fideicomiso Público autorizar la propuesta de reprogramación al ejercicio 2015, presentada por la instancia ejecutora.

PUNTO 6. ASUNTOS VARIOS

A continuación y en seguimiento a la orden del día, dentro del Punto 6. Asuntos Varios, se comunica a los miembros del Subcomité Técnico el avance al ejercicio fiscal 2016 contenido en el siguiente cuadro:

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
CUARTO TRIMESTRE RECURSO 2016

	NOMBRE DE LA OBRA	DISPONIBLE (-1 AL MILLAR)	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO 13/DIC/2016	AVANCE FISICO 13/DIC/2016
1	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Alcalde - 16 de Septiembre, municipio de Guadalajara	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
2	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Alcalde - 16 de Septiembre, primera etapa, municipio de Guadalajara	$75,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
3	Proyecto de paisaje urbano en la inmediación a la Glorieta La Normal, Municipio de Guadalajara	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
4	Proyecto de paisaje urbano y andador en Av. López Mateos, municipio de Guadalajara.	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
5	Construcción de paisaje urbano y andador en Av. López Mateos, primera etapa, municipio de Guadalajara.	$14,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
6	Proyecto de conexión troncal de transporte público: Extensión Línea 2 del tren ligero Tetlán-Parque de la Solidaridad, municipio de Guadalajara	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
7	Proyecto de paisaje urbano Av. Libertad, municipio de Guadalajara	$1,850,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
8	Construcción de paisaje urbano Av. Libertad, primera etapa, municipio de Guadalajara	$10,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
9	Infraestructura vial, equipamiento urbano y renovación de paisaje urbano en vialidades del Centro Histórico, primera etapa, municipio de Guadalajara	$20,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
10	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Laureles, municipio de Zapopan.	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
11	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Laureles y Periférico Norte, municipio de Zapopan.	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
12	Construcción del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Laureles y Periférico Norte, primera etapa, municipio de Zapopan.	$26,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
13	Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periférico, primera etapa, municipio de Zapopan	$83,200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
14	Proyecto de conexión troncal de transporte público de Av. Juan Gil Preciado, municipio de Zapopan.	$3,500,000.00		$0.00		0.00%	0.00%
15	Proyecto para la solución integral vial en Alamo Industrial - Fraccionamiento Revolución, municipio de San Pedro Tlaquepaque	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
16	Solución integral vial en Alamo Industrial - Fraccionamiento Revolución, primera etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	$19,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
17	Solución integral vial de la Av. 8 de Julio - San Sebastianito en Anillo Periférico, segunda etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	$50,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
18	Proyecto de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo, Municipio de San Pedro Tlaquepaque	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
19	Construcción de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo, primera etapa, Municipio de San Pedro Tlaquepaque	$16,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
20	Proyecto de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, municipio de Tonalá	$5,600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
21	Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, primera, etapa, municipio de Tonalá	$54,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
22	Construcción de infraestructura para la conexión vial de transporte público SI-TREN línea 2 - línea 3, municipio de Tonalá	$10,220,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
23	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Jesús Michel González, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	$25,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
24	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Concepción - Unión del Cuatro y Blvd. Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
25	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, municipio de El Salto	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
26	Paisaje urbano, andador y ciclovía en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, municipio de El Salto	$28,800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
27	Cruceros seguros y paisaje urbano, en Carretera Guadalajara - Chapala, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	$15,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
28	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en el Malecon de Juanacatlán, municipio de Juanacatlán	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
29	Conexión vial metropolitana Zapotlanejo - Tonalá, primera etapa, municipio de Zapotlanejo	$20,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
30	Cruceros Seguros e Infraestructura Vial en Av. Lázaro Cárdenas - Av. Vallarta, primera etapa, en la Zona Metropolitana de Guadalajara	$22,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
31	Estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos para módulos de transferencia disuasoria para transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara	$5,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
32	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Ávila Camacho, municipios de Guadalajara y Zapopan	$5,036,000.00	$5,036,000.00	$2,026,125.60	$3,009,874.40	59.77%	60.00%
33	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Ávila Camacho, primera etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan	$63,864,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
34	Paisaje urbano en espacios públicos, en la Zona Metropolitana de Guadalajara	$25,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
35	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Revolución, municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	$5,600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
36	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Revolución, primera etapa, municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	$39,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
37	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, terecera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	$120,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
38	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Guadalupe - Niños Héroes,primera etapa municipios de Guadalajara y Zapopan	$40,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
39	Proyecto para la solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	$6,581,203.92	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
40	Solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	$57,190,986.26	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
41	Proyecto para el módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periferico Sur, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	$7,530,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
42	Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periferico Sur, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	$100,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
43	Proyecto para la conexión vial intermunicipal, en los municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	$2,376,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
44	Conexión vial intermunicipal, primera etapa, municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	$30,024,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
	SUBTOTAL	$1,051,572,190.18	$5,036,000.00	$2,026,125.60	$3,009,874.40		
	Productos financieros	$169,155.58					
	TOTAL	$1,051,741,345.76	$5,036,000.00	$2,026,125.60	$3,009,874.40		

El Subcomité Técnico encomienda a los miembros del Comité Técnico autoricen por unanimidad el reporte presentado por la Instancia Ejecutora correspondiente al ejercicio 2016.

Así mismo, ponen a consideración del Comité Técnico, la autorización a la solicitud de la Instancia ejecutora para que los rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras del ejercicio fiscal 2016, sean reprogramados a las acciones que requieran suficiencia presupuestal; así como al pago de los honorarios de la fiduciaria y al pago de las Auditorías Externas de los ejercicios 2015 y 2016.

PUNTO 7. ACUERDOS

El Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo, procede a la lectura de los siguientes

ACUERDOS

Acuerdo 01/37
Los integrantes del Subcomité Técnico recomiendan al Comité Técnico autorizar los reportes de avances físico – financiero y cierre correspondiente a los ejercicios fiscales, 2008, 2010, 2011, 2012, con cifras al 13 de diciembre de 2016 y requieren a la instancia ejecutora, una vez concluidos los pagos en tránsito, gestionar ante la fiduciaria el reintegro del saldo correspondiente más los intereses generados a la fecha del cierre.

Acuerdo 02/37
Los Miembros del Subcomité Técnico exhortan a los miembros del Comité Técnico autorizar por unanimidad el informe correspondiente al ejercicio 2013, presentado al día 13 de diciembre de 2016 y requieren a la instancia ejecutora, una vez concluidos los pagos en tránsito, gestionar ante la fiduciaria el reintegro del saldo correspondiente más los intereses generados a la fecha del cierre.

Acuerdo 03/37
El Subcomité Técnico recomienda a los miembros del Comité Técnico autorizar por unanimidad el informe correspondiente al ejercicio 2014, presentado al día 13 de diciembre de 2016.

Acuerdo 04/37
Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Púbico de Administración e Inversión, piden al Comité Técnico autorizar por unanimidad el informe físico-financiero correspondiente al ejercicio 2015, presentado al día 13 de diciembre de 2016.

Acuerdo 05/37
Los miembros del Subcomité Técnico recomiendan al Comité Técnico del Fideicomiso Púbico de Administración e Inversión, aprobar por unanimidad la reprogramación al ejercicio 2015, presentada por la instancia ejecutora.

Acuerdo 06/37
El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueban por unanimidad el reporte presentado por la Instancia Ejecutora correspondiente al ejercicio 2016 y recomiendan al Comité Técnico su respectiva autorización.

Agotado el orden del día, el Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, concluyó la sesión a las 17:00 horas.

Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia
Secretario de Infraestructura y Obra Pública
y Secretario Técnico del Consejo para el
Desarrollo Metropolitano de Guadalajara
Titular del Subcomité Técnico

Mtro. Gerardo Castillo Torres
Director General Jurídico, de la
Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas y Presidente Suplente del
Subcomité Técnico

Lic. Raúl Juárez Valencia
Subsecretario de Asuntos del Interior de la
Secretaría General de Gobierno y
representante suplente ante
el Subcomité Técnico

Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas
Subsecretario de Participación Social de
la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social y representante
Suplente ante el Subcomité Técnico

Lic. Juan Manuel Alatorre Franco
Director General de Inversión Pública
Subsecretaría de Planeación y Evaluación y
titular ante el Subcomité Técnico

Lic. Sahik Alarcón Esparza
Subdelegado de Desarrollo Urbano,
Ordenación del Territorio y Vivienda de la
SEDATU y suplente ante el Subcomité
Técnico

Arq. Miguel Eduardo Echauri Corona
Director General de Proyectos de Obra
Pública de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública y suplente ante el Subcomité
Técnico

Arq. María Trinidad Saracco Soltero
Secretaria de Actas

Esta hoja de firmas pertenece al Acta de la XXXVII Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 13 de Diciembre de 2016.