FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAFEF

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2021

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA
2021	2	JAL210101885566	Proyecto de inversión	$5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Construcción de centro de salud en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, municipio de Jocotepec, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002100068	N	0	0	2,124	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2796.87, meta_modificada:2796.87}}	1
2021	2	JAL210101885579	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la cuenca baja del río San Nicolás (zona de riego), municipio de Tomatlán, Jalisco. (Línea de conducción del km. 4+620 al km. 7+172). Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100080	N	0	0	35,057	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.81, meta_modificada:606.81}}	1
2021	2	JAL210101888592	Proyecto de inversión	$3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Construcción de Centro de Salud, CLUES JCSSA002475, en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco. Segunda etapa	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100075	N	0	0	10,284	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.1, meta_modificada:371.1}}	1
2021	2	JAL210201942290	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100131	N	0	0	34,829	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19621.0, meta_modificada:19621.0}}	1
2021	2	JAL210201942376	Proyecto de inversión	$5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Rehabilitación de Unidad deportiva en Atequiza, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100135	N	0	0	13,747	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7791.13, meta_modificada:7791.13}}	1
2021	2	JAL210201942506	Proyecto de inversión	$8,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}	Rehabilitación de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Tuxcueca, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100157	N	0	0	6,316	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11414.0, meta_modificada:11414.0}}	1
2021	2	JAL210201942525	Proyecto de inversión	$2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	Rehabilitación de la unidad deportiva en la delegación de Tepec, municipio de Amacueca, Jalisco. Segunda etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100262	N	0	0	1,900	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17424.0, meta_modificada:17424.0}}	1
2021	2	JAL210201942542	Proyecto de inversión	$20,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}	Construcción, rehabilitación y conservación, de la carretera Bolaños-Huejuquilla el alto, subtramo: paso del Oso-Huejuquilla el alto, municipio de Huejuquilla el alto, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100142	N	0	0	8,781	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20572.0, meta_modificada:20572.0}}	1
2021	2	JAL210101887797	Proyecto de inversión	$5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Terminación del centro de salud aguilillas, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segunda etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100079	N	0	0	136,123	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6246.1, meta_modificada:6246.1}}	1
2021	2	JAL210201942271	Proyecto de inversión	$5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Construcción de centro de salud en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002001066	N	0	0	2,124	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0}}	1
2021	2	JAL210201942282	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción del hospital general regional en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100084	N	0	0	92,967	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2067.0, meta_modificada:2067.0}}	1
2021	2	JAL210201942331	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100140	N	0	0	18,096	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5956.0, meta_modificada:5956.0}}	1
2021	2	JAL210201942360	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100089	N	0	0	40,697	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}}	1
2021	2	JAL210201942610	Proyecto de inversión	$15,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}	Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá ¿ Jocotepec). Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100176	N	0	0	42,164	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}	1
2021	2	JAL210201942627	Proyecto de inversión	$8,152,940.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8152940.73, modificado:8152940.73}}	Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, del boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100178	N	0	0	56,842	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1
2021	2	JAL210101885704	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la cuenca baja del río San Nicolás (zona de riego), municipio de Tomatlán, Jalisco. (Línea de conducción del km. 4+620 al km. 7+172). Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100081	N	0	0	35,057	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.86, meta_modificada:548.86}}	1
2021	2	JAL210201942322	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100196	N	0	0	18,096	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5956.0, meta_modificada:5956.0}}	1
2021	2	JAL210101885570	Proyecto de inversión	$3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Rehabilitación del Centro de Salud, ubicado en la cabecera municipal de Villa Corona, Jalisco. Segunda Etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100064	N	0	0	16,969	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.2, meta_modificada:286.2}}	1
2021	2	JAL210101888581	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción del hospital general regional en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100085	N	0	0	92,967	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1697.25, meta_modificada:1697.25}}	1
2021	2	JAL210201942315	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100280	N	0	0	34,829	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19621.0, meta_modificada:19621.0}}	1
2021	2	JAL210201942343	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100281	N	0	0	18,096	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5956.0, meta_modificada:5956.0}}	1
2021	2	JAL210201942457	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de alberca ubicada en la unidad deportiva Tecolotlán, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100207	N	0	0	16,573	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}}	1

FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
JAL210101885566	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:Calle Hidalgo Eje Sur 296, Cruz Verde, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.43134403, lat:20.28061482}}	25-02-2021	25-05-2021	$5,000,000.00	$4,691,797.99	$3,055,149.59	$3,055,149.59	$3,055,149.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-083-2021, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4691797.99, importe_modificado:4691797.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2349.37}}	{1885566/proyecto_INICIO, 1885566/proyecto_PROCESO, 1885566/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210101885579	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Parota 386, Cerrito de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México, lon:-105.24236083, lat:19.94223808}}	11-03-2021	08-07-2021	$10,000,000.00	$9,970,785.67	$4,985,392.84	$4,985,392.84	$4,985,392.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFDR-OB-CSS-157-2021, contratista:TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9970785.67, importe_modificado:9970785.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.27}}	{1885579/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210101888592	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Illán # 1, Hostotipaquillo, Jal., México, lon:-104.05029595, lat:21.05803985}}	25-03-2021	22-06-2021	$3,000,000.00	$2,986,469.25	$1,915,603.10	$1,915,603.10	$1,915,603.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-154-2021, contratista:L & A EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS COORPORATIVO JM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2986469.25, importe_modificado:2986469.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.33}}	{1888592/proyecto_INICIO, 1888592/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942290	{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México, lon:-103.59722257, lat:19.88363549}}	01-04-2021	29-06-2021	$10,000,000.00	$9,799,951.25	$2,939,985.38	$2,939,985.38	$2,939,985.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-060-2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9799951.25, importe_modificado:9799951.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13734.7}}	{1942290/proyecto_PROCESO, 1942290/proyecto_INICIO, 1942290/proyecto_PROCESO, 1942290/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942376	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Cuauhtémoc 103, La Laja, 45850 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal., México, lon:-103.19138288, lat:20.34665896}}	01-04-2021	29-06-2021	$5,000,000.00	$4,854,831.01	$2,847,212.26	$2,847,212.26	$2,847,212.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-145-2021, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4854831.01, importe_modificado:4854831.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3428.1}}	{1942376/proyecto_PROCESO, 1942376/proyecto_INICIO, 1942376/proyecto_PROCESO, 1942376/proyecto_INICIO, 1942376/proyecto_PROCESO, 1942376/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942506	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle Venustiano Carranza 57, Tuxcueca, Jal., México, lon:-103.18387806, lat:20.15561347}}	01-04-2021	29-06-2021	$8,000,000.00	$7,956,858.73	$5,732,066.61	$5,732,066.61	$5,732,066.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-148-2021, contratista:PINTRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7956858.73, importe_modificado:7956858.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8332.22}}	{1942506/proyecto_INICIO, 1942506/proyecto_PROCESO, 1942506/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942525	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Pedro Moreno 80, Amacueca, Jal., México, lon:-103.5961014, lat:20.01054752}}	08-06-2021	05-09-2021	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12196.8}}	{1942525/proyecto_PROCESO, 1942525/proyecto_INICIO, 1942525/proyecto_PROCESO, 1942525/proyecto_INICIO, 1942525/proyecto_PROCESO, 1942525/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942542	{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Morelos 35, 46000 Huejuquilla el Alto, Jal., México, lon:-103.894068, lat:22.62809854}}	02-04-2021	28-09-2021	$20,000,000.00	$13,967,481.14	$4,190,244.34	$4,190,244.34	$4,190,244.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-LP-187-2021, contratista:CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.396748114E7, importe_modificado:1.396748114E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7817.21}}	{1942542/proyecto_INICIO, 1942542/proyecto_PROCESO, 1942542/proyecto_INICIO, 1942542/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210101887797	{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:5 de Mayo 134, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7572459, lat:20.81751037}}	11-03-2021	08-06-2021	$5,000,000.00	$4,966,000.01	$4,792,278.36	$4,118,759.77	$4,118,759.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-085-2021, contratista:BUFETE ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4966000.01, importe_modificado:4966000.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5996.26}}	{1887797/proyecto_PROCESO, 1887797/proyecto_INICIO, 1887797/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942271	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:Calle Miguel Arana 266, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42520714, lat:20.28440879}}	30-01-2021	29-05-2021	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.94}}	{1942271/proyecto_INICIO, 1942271/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942282	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Javier Mina 274, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76807129, lat:20.35138682}}	13-07-2021	13-07-2021	$10,000,000.00	$9,795,983.22	$8,131,101.81	$8,131,101.81	$8,131,101.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-057-2021, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9795983.22, importe_modificado:9795983.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2067.0}}	{1942282/proyecto_INICIO, 1942282/proyecto_PROCESO, 1942282/proyecto_FIN, 1942282/proyecto_PROCESO, 1942282/proyecto_FIN, 1942282/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942331	{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75416934, lat:19.94556122}}	17-04-2021	15-07-2021	$10,000,000.00	$9,849,998.75	$2,954,999.63	$2,954,999.63	$2,954,999.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-064-2021, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9849998.75, importe_modificado:9849998.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2382.4}}	{1942331/proyecto_INICIO, 1942331/proyecto_PROCESO, 1942331/proyecto_INICIO, 1942331/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942360	{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 40, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83554757, lat:20.87942317}}	23-02-2021	23-05-2021	$10,000,000.00	$9,407,027.08	$3,861,435.86	$3,861,435.86	$3,861,435.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-066-2021, contratista:CONSTRUCTORA CORPION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9407027.08, importe_modificado:9407027.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.6}}	{1942360/proyecto_INICIO, 1942360/proyecto_PROCESO, 1942360/proyecto_INICIO, 1942360/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942610	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Miguel Arana 306, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42356026, lat:20.28475598}}	16-04-2021	13-08-2021	$15,000,000.00	$12,021,285.44	$3,606,385.63	$3,606,385.63	$3,606,385.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.202128544E7, importe_modificado:1.202128544E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}}	{1942610/proyecto_INICIO, 1942610/proyecto_PROCESO, 1942610/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942627	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Lirios 98, 5 de Diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.22728682, lat:20.61342461}}	02-04-2021	30-07-2021	$8,152,940.73	$8,152,940.73	$2,615,248.12	$0.00	$0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021, contratista:SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8152940.73, importe_modificado:8152940.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{1942627/proyecto_PROCESO, 1942627/proyecto_INICIO, 1942627/proyecto_PROCESO, 1942627/proyecto_INICIO, 1942627/proyecto_PROCESO, 1942627/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210101885704	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Parota 386, Cerrito de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México, lon:-105.24198532, lat:19.9417338}}	11-03-2021	08-07-2021	$10,000,000.00	$9,980,908.06	$4,990,454.03	$4,990,454.03	$4,990,454.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFDR-OB-CSS-158-2021, contratista:CONTROL GRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9980908.06, importe_modificado:9980908.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.95}}	{1885704/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942322	{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 23, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75417471, lat:19.94555617}}	01-04-2021	29-06-2021	$10,000,000.00	$9,499,918.47	$2,849,975.54	$2,849,975.54	$2,849,975.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-063-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9499918.47, importe_modificado:9499918.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2382.4}}	{1942322/proyecto_PROCESO, 1942322/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210101885570	{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Allende 106, Sta Paula, 45730 Villa Corona, Jal., México, lon:-103.67096186, lat:20.42063833}}	25-02-2021	25-05-2021	$3,000,000.00	$2,943,605.28	$2,072,505.37	$2,072,505.37	$2,072,505.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-087-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2943605.28, importe_modificado:2943605.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.03}}	{1885570/proyecto_INICIO, 1885570/proyecto_PROCESO, 1885570/proyecto_INICIO, 1885570/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210101888581	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Javier Mina 268, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76811957, lat:20.35139185}}	11-03-2021	30-06-2021	$10,000,000.00	$9,985,893.52	$4,986,702.40	$4,986,702.40	$4,986,702.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-058-2021, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985893.52, importe_modificado:9985893.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.21}}	{1888581/proyecto_INICIO, 1888581/proyecto_PROCESO, 1888581/proyecto_INICIO, 1888581/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942315	{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México, lon:-103.59720647, lat:19.88361027}}	17-06-2021	14-09-2021	$10,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1942315/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942343	{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75416398, lat:19.945536}}	13-07-2021	13-07-2021	$10,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1942343/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
JAL210201942457	{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 57, 48540 Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.04497981, lat:20.20359823}}	24-04-2021	22-07-2021	$10,000,000.00	$9,631,576.06	$2,889,472.81	$2,889,472.81	$2,889,472.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-149-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9631576.06, importe_modificado:9631576.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.24}}	{1942457/proyecto_INICIO, 1942457/proyecto_PROCESO, 1942457/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAFEF
INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2021

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	2	JAL210201942517	Proyecto de inversión	$12,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}}	Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Hugo Sánchez Márquez" en la Cabecera Municipal, de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100132	N	0	0	21,714	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14654.0, meta_modificada: 14654.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97499561, lat:20.7005286}}	01-04-2021	29-06-2021	$12,000,000.00	$10,014,234.28	$8,654,656.06	$8,654,656.06	$8,654,656.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-207-2021, contratista:MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.001423428E7, importe_modificado:1.001423428E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7473.54}}	{1942517/proyecto_PROCESO, 1942517/proyecto_INICIO, 1942517/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210201942617	Proyecto de inversión	$15,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}	Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá ¿ Jocotepec). Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100172	N	0	0	42,164	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1720.0, meta_modificada: 1720.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Miguel Arana 324, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42240691, lat:20.28449936}}	16-04-2021	13-08-2021	$15,000,000.00	$10,663,760.54	$3,199,128.16	$3,199,128.16	$3,199,128.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021, contratista:MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.066376054E7, importe_modificado:1.066376054E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.4}}	{1942617/proyecto_INICIO, 1942617/proyecto_PROCESO, 1942617/proyecto_INICIO, 1942617/proyecto_PROCESO, 1942617/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210101887387	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los dolores, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002100082	N	0	0	9,545	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.57, meta_modificada: 283.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:jilotlan de los dolores incorrrecto, Centro, Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.01974297, lat:19.37055732}}	02-03-2021	30-05-2021	$10,000,000.00	$9,909,972.57	$6,018,499.21	$6,018,499.21	$6,018,499.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-055-2021, contratista:TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9909972.57, importe_modificado:9909972.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.83}}	{1887387/proyecto_INICIO, 1887387/proyecto_PROCESO, 1887387/proyecto_INICIO, 1887387/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210101888610	Proyecto de inversión	$4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	Rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco. Segunda etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100040	N	0	0	20,857	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2729.51, meta_modificada: 2729.51}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Insurgentes 319, Santa Ana, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.03916752, lat:20.15857958}}	25-02-2021	25-05-2021	$4,000,000.00	$3,975,905.85	$1,192,771.76	$1,192,771.76	$1,192,771.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-086-2021, contratista:RUATERRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3975905.85, importe_modificado:3975905.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.43}}	{1888610/proyecto_INICIO, 1888610/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210201942486	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de alberca ubicada en la Unidad Deportiva Tecolotlán, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100245	N	0	0	16,573	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada: 1406.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 57, 48540 Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.04496372, lat:20.2036083}}	13-07-2021	13-07-2021	$10,000,000.00	$9,858,865.94	$2,957,659.78	$2,957,659.78	$2,957,659.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-151-2021, contratista:PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9858865.94, importe_modificado:9858865.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1942486/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210201942500	Proyecto de inversión	$5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Rehabilitación de la unidad deportiva regional, en el municipio de Tizapán El Alto, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100159	N	0	0	20,857	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30566.0, meta_modificada: 30566.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Insurgentes 319, Santa Ana, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.03915143, lat:20.15860476}}	01-04-2021	29-06-2021	$5,000,000.00	$4,968,224.04	$1,490,467.21	$1,490,467.21	$1,490,467.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-206-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRÉS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4968224.04, importe_modificado:4968224.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3056.6}}	{1942500/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210101887392	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los dolores, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100083	N	0	0	9,545	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3462.0, meta_modificada: 3462.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Revolución 9A, Centro, Jal., México, lon:-103.0197376, lat:19.3705725}}	11-03-2021	08-06-2021	$10,000,000.00	$9,833,814.18	$4,776,490.97	$4,776,490.97	$4,776,490.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-056-2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9833814.18, importe_modificado:9833814.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2284.92}}	{1887392/proyecto_INICIO, 1887392/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210101888586	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100087	N	0	0	40,697	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 42, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83556366, lat:20.87941815}}	11-03-2021	30-06-2021	$10,000,000.00	$9,989,718.03	$0.00	$0.00	$0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-068-2021, contratista:EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9989718.03, importe_modificado:9989718.03}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.12}}	{1888586/proyecto_INICIO, 1888586/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210101888602	Proyecto de inversión	$3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Rehabilitación del Centro de Salud San Miguel el Alto, CLUES JCSSA004785, en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Segunda Etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100063	N	0	0	31,166	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.98, meta_modificada: 1137.98}}	1	{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Av. Morelos 34, Sagrada Familia, 47144 San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.3980552, lat:21.03060854}}	25-02-2021	25-05-2021	$3,000,000.00	$2,982,585.61	$1,841,589.25	$1,841,589.25	$1,841,589.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-084-2021, contratista:ALFREDO FLORES CHÁVEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2982585.61, importe_modificado:2982585.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.59}}	{1888602/proyecto_INICIO, 1888602/proyecto_PROCESO, 1888602/proyecto_INICIO, 1888602/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210201942304	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100131	N	0	0	34,829	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19621.0, meta_modificada: 19621.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México, lon:-103.59722793, lat:19.88361027}}	25-05-2021	22-08-2021	$10,000,000.00	$9,759,999.90	$2,927,999.96	$2,927,999.96	$2,927,999.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-061-2021, contratista:MEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9759999.9, importe_modificado:9759999.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1942304/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210101885560	Proyecto de inversión	$6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Construcción del Centro de Salud con servicios ampliados, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Segunda Etapa	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002100067	N	0	0	17,322	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada: 102.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle López Cotilla 6A, Centro, Jal., México, lon:-104.35651302, lat:19.45082135}}	25-02-2021	25-05-2021	$6,000,000.00	$5,701,711.00	$3,590,241.04	$3,590,241.04	$3,590,241.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-069-2021, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5701711.0, importe_modificado:5701711.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.98}}	{1885560/proyecto_INICIO, 1885560/proyecto_PROCESO, 1885560/proyecto_INICIO, 1885560/proyecto_PROCESO, 1885560/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SIOP, trimestre:2.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SIOP, trimestre:2.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SIOP, trimestre:2.0, usuario:marcelayvazquezb, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SIOP, trimestre:2.0, [illegible]
2021	2	JAL210101885719	Proyecto de inversión	$5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Rehabilitación de Unidad Deportiva Liberación, ubicada en el municipio de Ameca, Jalisco. Tercera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100076	N	0	0	6,146	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7639.8, meta_modificada: 7639.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Patria L. Oriente 8, La Esperanza, 46680 Ameca, Jal., México, lon:-104.02546406, lat:20.53437403}}	11-03-2021	08-06-2021	$5,000,000.00	$4,955,467.75	$2,990,194.21	$2,990,194.21	$2,990,194.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-159-2021, contratista:ATELIER BCM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4955467.75, importe_modificado:4955467.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7181.41}}	{1885719/proyecto_PROCESO, 1885719/proyecto_INICIO, 1885719/proyecto_PROCESO, 1885719/proyecto_INICIO, 1885719/proyecto_PROCESO, 1885719/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210201942607	Proyecto de inversión	$15,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}	Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá ¿ Jocotepec). Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100174	N	0	0	42,164	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1740.0, meta_modificada: 1740.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle Miguel Arana 253, Nextipac, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42526615, lat:20.28505285}}	16-04-2021	13-08-2021	$15,000,000.00	$11,491,864.08	$3,447,559.22	$3,447,559.22	$3,447,559.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-188-2021, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.149186408E7, importe_modificado:1.149186408E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.4}}	{1942607/proyecto_PROCESO, 1942607/proyecto_INICIO, 1942607/proyecto_PROCESO, 1942607/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210201942619	Proyecto de inversión	$15,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}	Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá ¿ Jocotepec). Frente 4.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100171	N	0	0	42,164	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1660.0, meta_modificada: 1660.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Miguel Arana 324C, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42270195, lat:20.28457987}}	16-04-2021	13-08-2021	$15,000,000.00	$11,060,111.40	$3,318,033.42	$3,318,033.42	$3,318,033.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-191-2021, contratista:CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.10601114E7, importe_modificado:1.10601114E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}}	{1942619/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210101887399	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100088	N	0	0	40,697	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2773.62, meta_modificada: 2773.62}}	1	{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 42, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.8355583, lat:20.87942317}}	26-02-2021	26-05-2021	$10,000,000.00	$9,822,701.60	$0.00	$0.00	$0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-067-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAPHEUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9822701.6, importe_modificado:9822701.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.12}}	{1887399/proyecto_PROCESO, 1887399/proyecto_INICIO, 1887399/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210201942284	Proyecto de inversión	$10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción del hospital general regional en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100086	N	0	0	92,967	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada: 1780.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Javier Mina 274, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76804984, lat:20.35139185}}	01-04-2021	29-06-2021	$10,000,000.00	$9,989,818.37	$0.00	$0.00	$0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-059-2021, contratista:CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9989818.37, importe_modificado:9989818.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.0}}	{1942284/proyecto_INICIO, 1942284/proyecto_PROCESO, 1942284/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210201942494	Proyecto de inversión	$1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	Construcción de obra complementaria en la unidad deportiva en la localidad de Juanacatlán, municipio de Tapalpa, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100260	N	0	0	3,016	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18230.0, meta_modificada: 18230.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75413716, lat:19.945536}}	14-04-2021	28-05-2021	$1,700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18230.0}}	{1942494/proyecto_FIN, 1942494/proyecto_INICIO, 1942494/proyecto_FIN, 1942494/proyecto_PROCESO, 1942494/proyecto_INICIO, 1942494/proyecto_PROCESO, 1942494/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210201942535	Proyecto de inversión	$20,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}	Construcción, rehabilitación y conservación, de la carretera Bolaños-Huejuquilla el alto, subtramo: paso del Oso-Huejuquilla el alto, municipio de Huejuquilla el alto, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100143	N	0	0	8,781	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19631.0, meta_modificada: 19631.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Morelos 35, 46000 Huejuquilla el Alto, Jal., México, lon:-103.89398754, lat:22.62810349}}	02-04-2021	28-09-2021	$20,000,000.00	$14,999,240.45	$4,499,772.14	$4,499,772.14	$4,499,772.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-LP-186-2021, contratista:SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON SERVICIOS DE INGENIERÍA DE VALLARTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.499924045E7, importe_modificado:1.499924045E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11189.6}}	{1942535/proyecto_INICIO, 1942535/proyecto_PROCESO, 1942535/proyecto_INICIO, 1942535/proyecto_PROCESO, 1942535/proyecto_INICIO, 1942535/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	JAL210201942624	Proyecto de inversión	$8,138,127.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8138127.96, modificado:8138127.96}}	Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, del boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100160	N	0	0	56,842	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada: 500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Lirios 833, Gastronómica, 48353 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.22723317, lat:20.61357022}}	02-02-2021	30-07-2021	$8,138,127.96	$8,138,127.96	$2,892,398.94	$2,892,398.94	$2,892,398.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-192-2021, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8138127.96, importe_modificado:8138127.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{1942624/proyecto_INICIO, 1942624/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones