

2614
(460)
429
415

**CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NÚMERO SIOP-TIEPEPIP-01-LP-0313/15.**

CONVENIO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-TIEPEPIP-01-LP-0313/15** DE FECHA **09 DE FEBRERO DE 2016** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS COMO **REHABILITACIÓN EN EL TROMPO MÁGICO MUSEO INTERACTIVO ETAPA I UBICADO EN COLONIA RESIDENCIAL PONIENTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.** QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA **TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **CURIEL DUEÑAS IGNACIO JAVIER** CON EL CARÁCTER DE **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION** Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

ÚNICO.-Con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como en la Cláusula **séptima** del Contrato de obra pública número **SIOP-TIEPEPIP-01-LP-0313/15** , es necesario prorrogar el Programa de Ejecución pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripción del presente convenio. Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en **76 días naturales, sin Derecho a escalatorias**, el Programa de Ejecución pactado en la Cláusula **séptima** del contrato de obra pública citado.

SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecución de los trabajos descritos en la cláusula anterior será del día **09 de Febrero de 2016** al **30 de Junio de 2016** , lo cual significa un plazo de ejecución de **143 días naturales**.

TERCERA.- "EL CONTRATISTA" Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la póliza de fianza otorgada a "LA SECRETARÍA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra pública en cuestión.

CUARTA.- "LAS PARTES" convienen en que por excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 12 de Abril de 2016

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

SECRETARIO

ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

Por "EL CONTRATISTA."
TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

CURIEL DUEÑAS IGNACIO JAVIER
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

DGOP - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M.A.C. MA. LUIZA MARTÍNEZ ALMARAZ



Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

MEMORANDO

DGSEYDI/429/2016/M.
DCP/415/2016/M.


ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ
Director General de Obras Públicas

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo le solicito la autorización del convenio de Prórroga para continuar con el trámite de la misma.

Contrato : SIOP-TIEPEPIP-01-LP-0313/15
Obra: REHABILITACIÓN EN EL TROMPO MÁGICO MUSEO INTERACTIVO ETAPA I UBICADO EN COLONIA RESIDENCIAL PONIENTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.
Empresa: TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
Período de prórroga: 16/04/2016 al 30/06/2016
Numero de prórroga: 01

Anexo la solicitud ingresada por parte del contratista y le solicito de la manera más atenta una vez firmada regresar a la dirección de control presupuestal.

Sin más por el momento, le agradezco atención brindada a la presente.



29 JUN. 2016

RECIBIDO

M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz
Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional.

Lici Laura Esther Leño Gómez
Directora de Control presupuestal

29 JUN. 2016

MLMA/LELG/mrd
C.C.P. ARCHIVO

1305/2016

27 JUN 2016

11:15 Acy



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

19%

DIRECCIÓN GENERAL DE:

ANEXO 2 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA

FECHA:

CON RELACIÓN A LOS TRABAJOS:			
CONTRATISTA:	<input type="text" value="TC CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V."/>		ORDEN DE TRABAJO: <input type="text" value="LP-0313-15"/>
NÚMERO DE CONTRATO:	<input type="text" value="SIOP-TIEPEPIP-01-LP-0313/15"/>		
OBRA:	<input type="text" value="REHABILITACIÓN EN EL TROMPO MÁGICO MUSEO INTERACTIVO ETAPA I UBICADO EN COLONIA RESIDENCIAL PONIENTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO."/>		
LOCALIDAD:	<input type="text" value="ZAPOPAN"/>	HPID:	<input type="text" value="ZAPOPAN"/>
DIRECTOR GENERAL:	<input type="text" value="ING. JOEL RUIZ MARTINEZ"/>	DIR DE AREA:	<input type="text" value="ING. MANUEL ANTONIO MEZA RIVERA"/>
SUPERVISOR O RESIDENTE:	<input type="text" value="ING. JESÚS ALONSO MEXIA LIZARRAGA"/>		
FECHA DE INICIO DE LA OBRA:	<input type="text" value="09-Feb-2016"/>	FECHA DE INICIO DE LA PRÓRROGA:	<input type="text" value="16-Abr-2016"/>
FECHA DE TÉRMINO DE OBRA:	<input type="text" value="15-Abr-2016"/>	FECHA DE TÉRMINO DE LA PRÓRROGA:	<input type="text" value="30-Jun-2016"/>

POR ESTE CONDUCTO, HAGO DE SU CONOCIMIENTO, QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS SE PRESENTÓ LA SIGUIENTE SITUACIÓN:
 Por la temporalidad que manejan los Trabajos fuera de Catálogo solicitados, como lo es la membrana que será colocada al aire libre, así como trabajos dentro de catálogo por su tiempo de entrega en la Ciudad de Guadalajara y la elaboración de piezas complementarias como canalones que soportan el policarbonato. Los trabajos se ven obligados a terminar fuera del tiempo contratado.

1152/16 PR-093-16

POR LO QUE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS OTORGUE UNA PRÓRROGA DE 70 DIAS PARA SU TERMINACIÓN.

SELO: RECIBIO:	PARA USO DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL	PARA USO DEL SOLICITANTE SOLICITANTE ATENTAMENTE
		SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: <input type="text" value="CUREL DUELAS IGNACIO JAVIER"/> EMPRESA: <input type="text" value="TC CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V."/>

ENTREGAR ESTA SOLICITUD EN: CONTROL PRESUPUESTAL, HORARIO: 9:00 A 14:00 HRS
 ORIGINAL: CONTROL PRESUPUESTAL COPIA: DIRECCIÓN EJECUTORA
 NOTA: UNA VEZ AUTORIZADA, DEBERÁ PRESENTAR PROGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO, ENDOSO Y/O MODIFICACIÓN DE FIANZA CORRESPONDIENTE.

Septimo