

CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**XXVIII SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
DEL
"FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 31 de Enero de 2013, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria XXVIII del Comité Técnico, con los siguientes integrantes: **Mtro. Alberto José Vázquez Quiñones**, Coordinador de Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y representante del Presidente del Comité Técnico; **Lic. Gilda Vanessa López Mena**, Directora Jurídica y de Gestión Municipal de la Dirección General de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno y suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla**, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y suplente ante el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos; **Arq. Héctor Pérez Camarena**, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretario Técnico Suplente del C.Z.M.G. y suplente ante el Subcomité Técnico; **Lic. Carlos Leal**, Director General de Vinculación de la Secretaría de Planeación y titular ante el Comité Técnico; **Ing. Enrique León Zepeda**, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano, y titular del Secretariado Técnico ante el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos; **C. Ricardo Ortiz Guzmán**, Encargado de la Dirección de Acción Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Humano; **Ing. Jorge Gastón González Alcerreca**, Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado y suplente ante el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos; **Mtro. Héctor Pulido González**, Director de Área de Planeación Sectorial e Institucional de la Secretaría de Planeación y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de Banobras; **Ing. Arq. Andrés Cortina Rodríguez**, Subdelegado de Desarrollo Urbano y Vivienda de SEDESOL y suplente ante el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Autorización de Avances Físicos – Financieros:
 - 2001 – 2006
 - 2008
 - 2009
 - 2010
 - 2011
 - 2012
3. Autorización del reporte de finiquitos de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por los C. Directores Generales de:
 - Jurídico
 - Obras Públicas
 - Infraestructura Carretera
4. Autorización de reprogramación
5. Autorización de contratación de auditoría externa
6. Reporte fotográfico
7. Informe de la fiduciaria BANOBRAS


PUNTO 1. Bienvenida

El Mtro. Alberto José Vázquez Quiñones, Coordinador de Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y representante del Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, ofreció la bienvenida a los participantes, cede la palabra al Ing. Enrique León Zepeda.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

En cumplimiento a lo anterior, el Ing. Enrique León Zepeda, comunica a nombre de las instancias responsables de la operación, los reportes respectivos:

PUNTO 2. Autorización de Avances Físicos – Financieros

• Ejercicio 2001 – 2006

El Ing. Enrique León Zepeda, informó los Avances Financieros acciones 2001 – 2006, correspondientes a los reportes presentados por los responsables de la operación en la SEDEUR, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 31 de Diciembre de 2012:


NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	CONTRATADO SEDEUR 2011-2012	SALDO POR EJERCER SEDEUR 2011-2012	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO DIC/2012	AVANCE FÍSICO DIC/2012
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	\$77,469,973.30	\$70,373,108.63	\$72,001,708.74	\$839,741.47	\$4,592,578.13	\$68,069,445.91	\$2,620,579.38	\$2,188,369.88	88%	66%
Ampliación de la Carretera Juanacatlán-San Antonio Juanacatlán- Puente Grande, segunda etapa en el Municipio de Juanacatlán.	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas (2da etapa)	\$39,209,280.98	\$39,209,280.98	\$40,000,000.00	\$839,741.47	\$790,719.02	\$39,160,258.53	\$49,022.45	\$0.00	98%	100%
Puentes Peatonales	\$12,001,708.74	\$8,159,849.63	\$12,001,708.74	\$0.00	\$3,801,859.11	\$8,132,578.04	\$67,271.59	\$0.00	68%	100%
SUBTOTAL	\$72,001,708.74	\$67,409,130.61	\$72,001,708.74	\$839,741.47	\$4,592,578.13	\$67,292,836.57	\$116,294.04	\$0.00		
OBRAS CON PROCEDIMIENTO LEGAL PENDIENTES DE FINIQUITO.										
Av. López Mateos-Manuel Acuña	\$621,010.76	\$0.00	\$0.00	\$621,010.76	\$0.00	\$0.00	\$621,010.76	\$0.00	0%	0%
Vialidades Ixtlahuacán	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Saneamiento Cuernavaca del Abogado	\$2,963,979.22	\$2,963,979.22	\$2,963,979.22	\$2,188,369.88	\$0.00	\$75,609.34	\$0.00	\$2,188,369.88	26%	100%
Av. Malecón	\$883,274.58	\$0.00	\$0.00	\$883,274.58	\$0.00	\$0.00	\$883,274.58	\$0.00	0%	0%
SUBTOTAL	\$5,468,264.56	\$2,963,979.22	\$2,963,979.22	\$4,082,655.22	\$0.00	\$75,609.34	\$2,904,285.34	\$2,188,369.88		
Productos financieros	\$42,009.38	\$19,836.00	\$0.00	\$42,173.38	\$42,173.38	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Intereses abonados por inversión	\$13,911.00	\$0.00	\$0.00	\$13,911.00	\$13,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
TOTAL	\$77,925,893.68	\$70,392,945.83	\$74,965,687.96	\$5,968,481.07	\$5,028,672.51	\$68,089,281.91	\$2,620,579.38	\$2,188,369.88		
SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)										
AVANCE FINANCIERO = (1) ENTRE (1)										

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

(Handwritten signatures and initials)



CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Ejercicio 2008

El Ing. Enrique León Zepeda, a nombre de las instancias responsables de la operación, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2008, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 31 de Diciembre de 2012:


NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	CONTRATADO SEDEIR 29/01/2013	SALDO POR EJERCER SEDEIR 30/01/2013	4	5	6	7	8
	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	CONTRATADO SEDEIR 29/01/2013	SALDO POR EJERCER SEDEIR 30/01/2013	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINQUITADAS	AVANCE FINANCIERO DIC/2012	AVANCE FISICO DIC/2012
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS										
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal	\$804,853,069.62	\$777,896,765.95	\$5,956,303.74	\$983,696,526.29	\$1,918,355.78	\$662,700,738.36	\$14,191,894.40	\$1,095,081.12	98%	99%
Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Adeudos en el Anillo Periférico, desde Av 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modernización.	\$37,238,946.09	\$37,238,946.09	\$0.00	\$37,238,946.09	\$0.00	\$37,238,946.09	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Continuación de la construcción de terrazas, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, Tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$187,183,571.52	\$187,183,571.52	\$0.00	\$187,183,571.52	\$0.00	\$187,183,571.52	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Conclusión de Graja Sur del Nudo tutelar - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$69,569,368.69	\$69,569,368.69	\$0.00	\$69,569,368.69	\$0.00	\$69,569,368.69	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción de Retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$29,879,690.91	\$29,879,690.91	\$0.00	\$29,879,690.91	\$0.00	\$29,879,690.91	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$74,215,882.75	\$74,215,882.75	\$0.00	\$74,215,882.75	\$0.00	\$74,215,882.75	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción de nudo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$135,672,305.30	\$135,672,305.30	\$0.00	\$135,672,305.30	\$0.00	\$132,476,676.49	\$3,195,628.81	\$0.00	97.64%	100.00%
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$61,623,509.89	\$61,623,509.89	\$0.00	\$61,623,509.89	\$0.00	\$61,623,509.89	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$92,724,712.95	\$92,724,712.95	\$0.00	\$92,724,712.95	\$0.00	\$92,724,712.95	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapotlanejo - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	\$9,465,002.54	\$9,465,002.54	\$0.00	\$9,465,002.54	\$0.00	\$9,465,002.54	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonalecas, en el municipio de Tonalá	\$139,732,365.10	\$139,732,365.10	\$0.00	\$139,732,365.10	\$0.00	\$139,732,365.10	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutina sobre el Periférico de Guadalajara	\$11,063,665.24	\$11,063,665.24	\$0.00	\$11,063,665.24	\$0.00	\$11,063,665.24	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Nudo Periférico - Carretera Chapala	\$90,601,406.42	\$83,736,050.68	\$6,865,355.74	\$99,735,811.02	\$965,695.40	\$72,739,785.09	\$10,996,265.59	\$0.00	80.29%	99.70%
Construcción de Puentes Peatonales *	\$45,822,642.22	\$45,731,694.29	\$90,988.93	\$45,731,694.29	\$1,092,760.38	\$44,727,561.10	\$0.00	\$1,095,081.12	97.61%	100.00%
TOTAL	\$804,853,069.62	\$777,896,765.95	\$5,956,303.74	\$983,696,526.29	\$1,918,355.78	\$662,700,738.36	\$14,191,894.40	\$1,095,081.12		
OBRAS HIDRAULICAS METROPOLITANAS										
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$181,166,296.38	\$180,362,830.92	\$203,467.46	\$181,166,296.38	\$0.00	\$180,362,830.92	\$0.00	\$0.00	99.89%	100.00%
TOTAL GENERAL	\$1,106,019,366.00	\$1,158,559,596.87	\$7,059,823.20	\$1,165,062,824.67	\$1,918,355.78	\$1,143,663,569.28	\$14,191,894.40	\$1,095,081.12		
SALDO POR CONTRATAR	= (1) MENOS (2)									
SALDO DE OBRAS EN PROCESO	= (2) MENOS (3)									
SALDO DE OBRAS FINQUITADAS	= (1) MENOS (4) + SALDO DISPONIBLE									
AVANCE FINANCIERO	= (4) ENTRE (1)									

*La acción Fuentes Peatonales incluye los Productos Financieros y su saldo se resguarda para pago de honorarios fiduciarios.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B" 2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01 Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07 38-19-23-06 Ext. 7568 Fax: 38-19-23-06 Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

• Ejercicio 2009

Asimismo, el Ing. Enrique León Zepeda, a nombre de las instancias responsables de la operación, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2009, contenido en el siguiente cuadro, con cifras al 31 de Diciembre de 2012:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL		CONTRATADO		SALDO POR CONTRATAR		COMPRATADO SUDOR 2941-3013		SALDO POR PAGAR POR PARTIDAS		EJERCIDO		SALDO DE OBRAS EN PROCESO		SALDO DE OBRAS FINQUITADAS		AVANCE FINANCIERO DIC/2012		AVANCE FÍSICO DIC/2012		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$1,145,698,920.68	\$1,136,991,214.36	\$8,707,706.32	\$1,137,421,359.13	\$8,277,561.55	\$1,135,809,412.13	\$1,181,800.34	\$1.89	\$1.89	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Perifoneo</i>																					
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$324,968,705.58	\$323,195,984.34	\$1,787,721.24	\$323,969,778.80	\$1,808,926.78	\$323,182,886.40	\$3,097.94														
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$127,238,826.61	\$126,874,507.69	\$364,318.92	\$127,130,958.00	\$107,968.61	\$126,710,211.18	\$164,296.51														
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapopan	\$69,884,519.26	\$69,298,992.41	\$625,526.85	\$69,298,992.41	\$625,526.85	\$69,298,992.41	\$0.00														
Conclusión del Nudo Periférico - Belisario Domínguez	\$88,532,900.11	\$88,507,455.28	\$25,444.83	\$88,507,455.28	\$25,444.83	\$87,493,049.39	\$1,014,405.89														
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tomatecas	\$41,423,731.73	\$41,423,731.73	\$0.00	\$41,423,731.73	\$0.00	\$41,423,729.84	\$0.00														
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$109,904,393.84	\$109,904,393.84	\$0.00	\$109,904,393.84	\$0.00	\$109,904,393.84	\$0.00														
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	\$69,837,113.04	\$69,837,113.04	\$0.00	\$69,837,113.04	\$0.00	\$69,837,113.04	\$0.00														
Canal y Colector Pluvial Nueva España	\$60,246,862.13	\$69,540,528.19	\$706,453.94	\$69,540,528.19	\$706,453.94	\$69,540,528.19	\$0.00														
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$119,173,048.66	\$119,173,048.66	\$0.00	\$119,173,048.66	\$0.00	\$119,173,048.66	\$0.00														
Elaboración de estudios: regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V), desde Av. B de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez	\$45,000,000.00	\$44,299,560.94	\$700,439.06	\$44,299,560.94	\$700,439.06	\$44,299,560.94	\$0.00														
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapopan, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (I), SEGUNDA ETAPA	\$14,076,117.67	\$14,076,117.67	\$0.00	\$14,076,117.67	\$0.00	\$14,076,117.67	\$0.00														
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$22,846,491.34	\$22,208,816.86	\$637,674.48	\$22,208,816.86	\$637,674.48	\$22,208,816.86	\$0.00														
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril -Perif, en el Sistema Anillo Perif, enal mpio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$28,725,228.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$28,725,228.00	\$0.00														
Construcción de Nudo El Verde-Perif en el Sist Anillo Perif, en el mpio de El Salto. SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	\$33,840,862.71	\$29,975,735.71	\$3,865,127.00	\$29,975,735.71	\$3,865,127.00	\$29,975,735.71	\$0.00														
TOTAL	\$1,145,698,920.68	\$1,136,991,214.36	\$8,707,706.32	\$1,137,421,359.13	\$8,277,561.55	\$1,135,809,412.13	\$1,181,800.34	\$1.89	\$1.89	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	\$1,135,809,412.13	
SALDO POR CONTRATAR																					
SALDO DE OBRAS EN PROCESO																					
SALDO DE OBRAS FINQUITADAS																					
AVANCE FINANCIERO																					


Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06

Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

[Handwritten signature and scribbles]



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

• Ejercicio 2010

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2010; contenidos en el siguiente cuadro continua informando a nombre de las instancias responsables de la operación el Ing. Enrique León Zepeda, con cifras al 31 de Diciembre de 2012:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	CONTRATADO		SALDO POR EJERCER	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO DIC/2012	AVANCE FISICO DIC/2012
				2010	2011						
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$798,766,250.32	\$779,045,334.85	\$19,720,915.47	\$787,412,891.64	\$11,353,358.68	\$767,692,773.47	\$11,352,561.38	\$0.00	\$0.00	97%	97%
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>											
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$153,144,086.78	\$150,328,041.62	\$2,816,045.16	\$152,841,323.38	\$302,763.40	\$142,867,246.64	\$7,660,794.98	\$0.00	\$0.00	93%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$110,823,371.40	\$106,950,430.05	\$3,872,941.35	\$110,673,607.46	\$149,763.94	\$106,834,966.95	\$155,443.10	\$0.00	\$0.00	96%	100%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obispo, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$156,576,903.64	\$153,104,259.70	\$3,472,643.94	\$155,275,357.32	\$1,301,546.32	\$152,942,021.27	\$162,238.43	\$0.00	\$0.00	98%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapopan, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$28,844,467.04	\$28,848,467.36	\$1,995,999.68	\$26,848,467.36	\$1,995,999.68	\$26,848,467.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	93%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,000,000.00	\$44,694,533.40	\$5,305,466.60	\$44,694,533.40	\$5,305,466.60	\$44,694,533.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	89%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$51,446,522.73	\$51,417,533.73	\$28,989.00	\$51,417,533.73	\$28,989.00	\$50,741,362.28	\$676,181.45	\$0.00	\$0.00	99%	100%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV, Carretera Libre a Zapopan - Autopieta Zapolanejo, Tramo V, Autopieta a Zapolanejo - Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	\$165,438,082.14	\$165,438,082.14	\$0.00	\$165,438,082.14	\$0.00	\$165,438,082.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del nudo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$50,000,000.00	\$48,045,579.74	\$1,954,420.26	\$48,045,579.74	\$1,954,420.26	\$45,347,676.32	\$2,697,903.42	\$0.00	\$0.00	91%	100%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$21,947,000.29	\$21,823,433.60	\$123,566.69	\$21,823,433.60	\$123,566.69	\$21,823,433.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	99%	100%
Construcción de Puentes Peatonales	\$10,545,736.30	\$10,354,973.51	\$190,762.79	\$10,354,973.51	\$190,762.79	\$10,354,973.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	98%	100%
SUBTOTAL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$798,766,250.32	\$779,045,334.85	\$19,720,915.47	\$787,412,891.64	\$11,353,358.68	\$767,692,773.47	\$11,352,561.38	\$0.00	\$0.00		
TRANSFERENCIA MUNICIPIOS*											
Construcción del Paso a Deseñal Circunvalación - Anita Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo vial Las Justas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$81,000,000.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	60%
SUBTOTAL MUNICIPIOS	\$141,000,000.00	\$141,000,000.00	\$0.00	\$141,000,000.00	\$0.00	\$141,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$599,866,250.32	\$620,045,334.85	\$19,720,915.47	\$628,412,891.64	\$11,353,358.68	\$608,692,773.47	\$11,352,561.38	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$1,448,592,500.64	\$1,539,090,669.70	\$38,441,830.32	\$1,539,090,669.70	\$22,706,717.36	\$1,516,383,952.34	\$22,706,717.36	\$0.00	\$0.00		
SALDO POR CONTRATAR											
SALDO DE OBRAS EN PROCESO											
AVANCE FINANCIERO											
* RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO											

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.


Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

3

X

9



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

• **Ejercicio 2011**


Avances Financieros correspondientes a las acciones 2011, continua informando a nombre de las instancias responsables de la operación el Ing. Enrique León Zepeda, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 31 de Diciembre de 2012:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	CONTRATADO SEPTIEMBRE 2011	SEPTIEMBRE 2012	SEPTIEMBRE 2013	EJERCIDO	REINTEGROS	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINQUITADAS	AVANCE FINANCIERO DIC/2012	AVANCE FÍSICO DIC/2012
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$899,738,502.16	\$837,847,207.50	\$55,371,633.52	\$877,351,811.59	\$16,178,449.24	\$790,377,237.15	\$17,469,970.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	88%	88%
Ejecución de Infraestructura Vial y Patronal												
Construcción del Paso a Desevel Circunvalación - Avila Camacho, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$140,000,000.00	\$140,000,000.00	\$0.00	\$140,000,000.00	\$0.00	\$140,000,000.00	\$140,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$71,969,312.70	\$61,965,044.36	\$10,004,268.34	\$71,752,613.23	\$216,899.47	\$67,451,812.56	\$67,451,812.56	\$0.00	\$4,513,221.80	\$0.00	80%	99%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Tercera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$16,523,599.56	\$15,707,061.30	\$816,538.26	\$15,707,061.30	\$816,538.26	\$15,707,061.30	\$15,707,061.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	95%	100%
Construcción de la Ampliación de Avenida B de Julio, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$79,095,465.32	\$77,830,403.59	\$1,265,061.73	\$78,645,443.77	\$440,021.55	\$77,830,403.59	\$77,830,403.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	98%	98%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$73,952,018.25	\$68,811,997.85	\$5,150,020.40	\$72,373,229.03	\$1,588,789.22	\$68,811,997.85	\$68,811,997.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	93%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$89,641,346.90	\$89,774,074.78	\$9,867,572.12	\$94,424,962.05	\$5,216,954.85	\$89,983,274.02	\$89,983,274.02	\$0.00	\$790,800.76	\$0.00	89%	100%
Construcción del Boulevard Periférico Tonalacas, Tramo Carretera a Chapala-San Martín de las Flores, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$20,173,099.24	\$17,828,600.10	\$2,344,499.14	\$17,628,600.10	\$2,344,499.14	\$17,828,600.10	\$17,828,600.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	86%	100%
Construcción del Nudo Vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$43,839,746.94	\$43,839,746.94	\$0.00	\$43,839,746.94	\$0.00	\$28,706,000.42	\$28,706,000.42	\$0.00	\$15,133,746.52	\$0.00	65%	47%
Construcción de el Parque El Cerro del Cuatro, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$13,741,140.63	\$13,199,773.47	\$541,367.16	\$13,199,773.47	\$541,367.16	\$9,999,945.99	\$9,999,945.99	\$0.00	\$3,199,827.48	\$0.00	73%	100%
Construcción del Tramo Cuatro del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$182,664,129.74	\$161,437,572.59	\$21,226,557.15	\$181,866,255.54	\$797,874.20	\$156,795,533.19	\$156,795,533.19	\$0.00	\$4,642,039.40	\$0.00	86%	98%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Cuarta Etapa	\$71,195,120.55	\$20,818,487.00	\$130,559.73	\$21,865,561.02	\$130,559.73	\$20,818,487.00	\$20,818,487.00	\$247,074.82	\$0.00	\$0.00	98%	100%
Construcción del Nudo Periférico- Juan Palomar, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$80,000,000.00	\$89,950,000.00	\$0.00	\$89,949,753.83	\$60,246.17	\$70,759,675.61	\$70,759,675.61	\$50,000.00	\$19,190,324.39	\$0.00	79%	90%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obispo, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan	\$40,773,381.00	\$36,684,445.52	\$4,035,190.49	\$36,686,790.51	\$4,035,190.49	\$36,684,445.52	\$36,684,445.52	\$14,344.99	\$0.00	\$0.00	90%	100%
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$895,598,250.83	\$837,847,207.50	\$55,371,633.52	\$877,351,811.59	\$16,178,449.24	\$790,377,237.15	\$790,377,237.15	\$16,419.84	\$17,469,970.35	\$0.00	0%	0%
TOTAL	\$899,738,502.16	\$837,847,207.50	\$55,371,633.52	\$877,367,239.59	\$22,371,262.57	\$790,292,685.15	\$790,292,685.15	\$311,410.81	\$17,469,970.35	\$0.00	0%	0%
SALDO POR CONTRATAR												
SALDO DE OBRAS EN PROCESO												
AVANCE FINANCIERO												

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

• Ejercicio 2012

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2012, continua informando a nombre de las instancias responsables de la operación el Ing. Enrique León Zepeda, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 31 de Diciembre de 2012:


NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO DIC/2012	AVANCE FÍSICO DIC/2012
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$900,323,582.87	\$898,629,673.78	\$1,693,909.09	\$495,974,879.81	\$404,348,703.06	\$0.00	55%	75%
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>								
Construcción del Nudo vial Las Juntas, Cuarta Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$60,343,885.65	\$60,343,885.65	\$0.00	\$8,291,113.26	\$52,052,772.39	\$0.00	14%	85%
Construcción del Tramo IV del Periférico, de la Carretera Libre a Zapopan a la Autopista México-Guadalajara, Segunda Etapa en el Municipio de Tonalá.	\$41,203,830.73	\$41,203,830.73	\$0.00	\$38,064,705.05	\$3,139,125.68	\$0.00	92%	95%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV, Carretera Libre a Zapopan-Autopista Zapopan-Tlajomulco, Tramo V, Autopista a Zapopan-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	\$374,382,100.00	\$374,382,100.00	\$0.00	\$222,360,386.32	\$152,021,713.68	\$0.00	59%	62%
Construcción del Tramo V y Nudo del Periférico, de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$169,143,940.44	\$169,143,940.44	\$0.00	\$68,690,564.93	\$100,453,385.51	\$0.00	41%	50%
Construcción de la solución Vial Periférico-ITESO, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$83,232,673.75	\$83,232,673.75	\$0.00	\$59,234,109.44	\$23,998,564.31	\$0.00	71%	80%
Construcción de la Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Independencia, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan.	\$74,815,251.19	\$74,815,251.19	\$0.00	\$47,510,805.50	\$27,304,445.69	\$0.00	64%	98%
Construcción de la Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Central, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan.	\$88,309,113.52	\$88,309,113.52	\$0.00	\$51,069,630.66	\$37,240,482.86	\$0.00	58%	79%
Elaboración de estudios y Proyectos de infraestructura vial hidráulica y equipamiento urbano.	\$7,199,878.50	\$7,199,878.50	\$0.00	\$754,574.65	\$6,444,303.85	\$0.00	10%	100%
SUBTOTAL	\$898,629,673.78	\$898,629,673.78	\$0.00	\$495,974,879.81	\$402,654,793.97	\$0.00	0%	0%
Productos financieros								
TOTAL	\$900,323,582.87	\$898,629,673.78	\$1,693,909.09	\$495,974,879.81	\$404,348,703.06	\$0.00	0%	0%
SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)			\$1,693,909.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)			\$1,693,909.09	\$495,974,879.81	\$404,348,703.06	\$0.00	0%	0%
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)								

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
o. Piso Guadalajara, Jalisco.

tel: 38-19-23-01
fax: 38-19-23-02

tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
xt. 7568
fax: 38-19-23-06
xt. 7581

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 3. Autorización de finiquitos de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por los C. Directores Generales de Jurídico, Obras Públicas e Infraestructura Carretera

El Ing. Enrique León Zepeda, cede la palabra a las áreas ejecutoras para el reporte de finiquitos de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, cuyos reportes escaneados forman parte del acta.

- **Jurídico**

REPORTE AVANCES FINANCIEROS 2012
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE CONVENIOS Y REGULARIZACIÓN

RELACION DE APLICACIÓN DE SALDOS DEL FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION TOTAL	CONTRATADO- NECESARIO PARA LIBERAR	SALDO POR CONTRATAR	EJERCICIO NECESARIO PAGADO Y CHEQUES SOLICITADOS	POR EJERCER SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINQUITADAS	ACCIONES ESPECIFICAS DE FINIQUITO	MOMTO CONTRATADO	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION DE ACCIONES
ELABORACION DE ACCIONES DE INVERSIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUELO Y OBRAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRAMO IV CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO CAMINO A COLUMBIA Y INTERCONEXION DE ANILLO PERIFERICO	\$ 374,660,000.00	\$ 220,981,676.96	\$	\$ 274,502,961.75	\$ 5,428,993.21		ADREMANZAR DE PREMIOS Y PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES		31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Enrique León Zepeda
Mtra. Francisca López Álvarez
Directora Gen. Jurídica
SEDEUR

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

• Obras Públicas

31/01/2013

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
INFORME AL COMITÉ Y SUB COMITÉ

ANO FISCAL 2008
OBRA: Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SUPLENTE DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SUPLENTE DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SUPLENTE DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT	ACCIONES DESCRITAS A CONTINUACION
8413	COFAR INGENIERIA S.A DE C.V.	\$42,858,191.88	\$39,662,593.17	\$3,195,628.81	EXPEDIENTE EN JURIDICO		

OFICIOS ENVIADOS A LA EMPRESA COFAR INGENIERIA S.A. DE C.V.
 DIVZM/17/112-JA. DE FECHA 4 DE JULIO DEL 2012. SE LE SOLICITA PRESENTE EL FINQUITO ANTES DE 7 DIAS.
 DIVZM/4/74/12. DE FECHA 2 DE AGOSTO DEL 2012. SE LE NOTIFICA QUE SU FINQUITO NO ES PROCEDENTE.
 DGJ/1585/2012/JA. DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2012. SE LE NOTIFICA A LA EMPRESA QUE SE HARA VALIDA LA FINANZA DE GARANTIA.
 DGOP/1/963/12. DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE SE LE ENVA A LA EMPRESA EL FINQUITO. DANDOLE 15 DIAS PARA EXPRESAR LO AQUE A SU DERECHO CONVENGA.

OFICIOS ENVIADOS AL DIRECTOR DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LC. SABIÑO RODRIGUEZ VARGAS
 DGJ/1733/2012-JA. DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2012. SE SOLICITA APOYO PARA QUE SE LEVE A CABO LA EJECUCION DE LA FINANZA
 DGJ/1838/2012-JA. DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2012. SE ENVA DOCUMENTOS SOLICITADOS Y SE SOLICITA APOYO PARA QUE SE LEVE A CABO LA EJECUCION DE LA FINANZA
 DGJ/1860/2012-JA. DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DEL 2012. SE ENVA EL CERTIFICADO DEL FINQUITO DE LA OBRA.

OBRA: Nodo Periférico - Carretera Chapala

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SUPLENTE DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SUPLENTE DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SUPLENTE DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
12083	URBANISMO Y ACABADOS S.A DE C.V.	\$4,132,843.53	\$2,865,365.24	\$1,267,478.29	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA SESION DEL 24 DE OCTUBRE.	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
12082	MEGA GEOTECNIA S.A DE C.V.	\$9,207,596.32	\$6,006,224.84	\$3,201,361.48	ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN PRECIOS EXTRAORDINARIOS EN CONCILIACION CON ING. ALFARO ING. FERNANDO TORRES Y CONTRATISTA OBRA EN PROCESO 85% DE AVANCE FISICO PRECIOS EXTRAORDINARIOS EN TRAMITE PARA FINQUITO.	15-Feb-13
12243	CALARIO S.A DE C.V.	\$4,400,650.62	\$3,653,343.07	\$547,307.55		20-Feb-13
12319	NICCO S.A DE C.V.	\$1,439,756.91	\$1,271,315.80	\$168,441.11	ULTIMOS GENERADORES EN REVISION ING. ALFARO.	20-Feb-13
12494	JLB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$3,014,341.69	\$2,248,350.34	\$765,991.35	OBRA TERMINADA. INGRESAN ESTIMACION DE FINQUITO 01-02-13. NO INCLUIDA EN REPORTES ANTERIORES, YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE.	20-Feb-13
12073	CONTRINO S.A. DE C.V.	\$5,988,760.34	\$3,802,616.62	\$2,186,143.72	OBRA EN PROCESO AL 85% DE AVANCE FISICO. NO INCLUIDA EN REPORTES ANTERIORES, YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE.	20-Feb-13

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

31/01/2013

AÑO FISCAL 2010

OBRA: Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE EJERCICIO AL 29 DE ENERO	EJERCIDO DE EJERCICIO AL 29 DE ENERO	SALDO DE ADJERCO AL 29 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
8093	OBRAS Y DESARROLLOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$30,751,754.12	\$23,218,606.53	\$7,533,148.59	JURIDICO NOTIFICA FINIQUITO A LA EMPRESA CON TERMINO PARA QUE REINGRESEN	ACCIONES DESCRIPTAS A CONTINUACION
<p>MEDIANTE OFICIO DIVZM/169/11 DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2011, SE LE SOLICITA A LA EMPRESA PRESENTE SU FINIQUITO MEDIANTE OFICIO DIVZM/407/11 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DEL 2011, SE LE CITA A LA EMPRESA PARA REALIZAR EL FINIQUITO MEDIANTE OFICIO DGOP/466/12 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2012 SE LE SOLICITA INTERVENIR A LA DIRECCION GENERAL JURIDICA PARA QUE LA EMPRESA PRESENTE FINIQUITO MEDIANTE OFICIO DGOP/846/12 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2012 SE LE SOLICITA AL ING. FERNANDO TORRES, REALICE EL FINIQUITO DE LA OBRA MEDIANTE OFICIO DGOP/1725/12 DE FECHA 27 DE NOV. DEL 2012, SE LE SOLICITA AL SUPERVISOR PREPARE EL FINIQUITO DE LA OBRA</p>						

OBRA: Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE EJERCICIO AL 29 DE ENERO	EJERCIDO DE EJERCICIO AL 29 DE ENERO	SALDO DE ADJERCO AL 29 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
12066	CONSTRUCTORA ICESA S.A. DE C.V.	\$982,530.50	\$852,176.37	\$130,354.13	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA SESION DEL 24 DE OCTUBRE.	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
10196	COPAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$7,443,006.12	\$7,292,849.26	\$150,156.86	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL ACTA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
12716	INECO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$3,683,177.41	\$404,755.37	\$3,278,422.04	OBRA NO INCLUIDA EN REPORTES ANTERIORES, YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE OBRA AL 100%, PRECIOS EN REVISION DE ING. RUBEN GALVAN PARA FINIQUITO	25-FEB-13
12779	CALARIO, S.A. DE C.V.	\$256,350.36	\$0.00	\$256,350.36	OBRA NO INCLUIDA EN REPORTES ANTERIORES, YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE OBRA AL 100%, PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INGRESE FACTURA ELECTRONICA PARA FINIQUITO.	31-ENE-13


OBRA: Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE EJERCICIO AL 29 DE ENERO	EJERCIDO DE EJERCICIO AL 29 DE ENERO	SALDO DE ADJERCO AL 29 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
10414	CONSTRUCTORA GODA S.A. DE C.V.	\$6,029,571.64	\$6,026,643.38	\$2,928.26	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA SESION DEL 24 DE OCTUBRE.	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
11014	CONSTRUCTORA GODA S.A. DE C.V.	\$5,775,652.64	\$5,506,471.69	\$269,180.96	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA SESION DEL 24 DE OCTUBRE.	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
11040	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$33,397,111.80	\$33,396,196.30	\$915.50	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA SESION DEL 24 DE OCTUBRE.	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
1219	CONSTRUCTORA GODA S.A. DE C.V.	\$2,956,915.75	\$2,738,464.11	\$218,451.64	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA SESION DEL 24 DE OCTUBRE.	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
11026	GHL INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$1,235,909.23	\$1,095,140.00	\$231,769.23	ACTA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan


31/01/2013

OBRA: Construcción de la Primera etapa del Nodo Circunvalación Oblatos y Juan Pablo II en el Municipio de Guadalajara
OBRA OMITIDA EN EL INFORME DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2012, INCLUIDA EN LA SESIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SICOP 29 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SICOP 29 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SICOP AL 28 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
11057	GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$4,205,984.40	\$2,284,739.86	\$1,924,244.54	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL ACTA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
11176	CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.	\$13,787,949.28	\$13,787,949.28	\$0.00	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL ACTA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
11059	DESARROLLOS BCA, S DE R.L. DE C.V.	\$3,875,106.59	\$3,650,173.09	\$224,933.50	OBRA AL 100%, PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INGRESE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PARA FINQUITO, NO INCLUIDA EN LISTADO ANTERIOR.	25-Feb-13
11058	PANACOBRA, S. DE R.L. DE C.V.	\$7,570,041.78	\$5,097,073.63	\$2,472,967.95	OBRA AL 100%, PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INGRESE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PARA FINQUITO, NO INCLUIDA EN LISTADO ANTERIOR.	25-Feb-13

X

G



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

31/01/2013

AÑO FISCAL 2011

OBRA: Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SICOP 29 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SICOP 29 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SICOP AL 29 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
11412	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS S.A. DE C.V.	\$9,026,030.27	\$2,707,809.08	\$6,318,221.19	OBRA CERRADA EN TIEMPO DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA SESION DEL 24 DE OCTUBRE	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
11414	URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V.	\$13,132,842.65	\$13,046,775.24	\$87,067.34	OBRA CERRADA EN TIEMPO DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA SESION DEL 24 DE OCTUBRE	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
11556	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO S.A. DE C.V.	\$1,916,749.39	\$1,124,582.25	\$794,167.14	OBRA CERRADA EN TIEMPO DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA SESION DEL 24 DE OCTUBRE	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
12215	AG AGREGADOS Y PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V.	\$5,339,844.22	\$5,152,788.09	\$177,056.13	OBRA CERRADA EN TIEMPO DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA SESION DEL 24 DE OCTUBRE	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
11413	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PAIS S.A. DE C.V.	\$13,528,534.08	\$12,823,964.68	\$704,569.20	ACTA DE RECEPCION EN TRAMITE DE FIRMAS AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA ESCALATORIA	31-Ene-13
11415	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PAIS S.A. DE C.V.	\$13,708,664.15	\$13,025,139.49	\$683,524.66	ESTIMACION DE FINIQUITO PENDIENTE DE FIRMA POR PARTE DEL ING. SOTO VAZQUEZ.	15-Feb-13
11557	SG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$9,206,473.25	\$6,487,136.78	\$2,719,336.47	PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INGRESE ULTIMOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PARA FINIQUITO, NO HABIA FECHA COMPROMISO EN LA SESION DEL 24 DE OCTUBRE, LA REVISION CON ESTA EMPRESA PODRIA LLEVARSE HASTA EL MES DE FEBRERO.	25-Feb-13
12711	SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,683,111.77	\$2,488,652.64	\$194,459.13	OBRA AL 100%, CON PRECIOS EXTRAORDINARIOS EN COSTOS PARA FINIQUITO, NO INCLUIDA EN REPORTES ANTERIORES YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE	20-Feb-13

OBRA: Construcción del Nodo Periférico - Belisario Domínguez, Tercera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SICOP 29 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SICOP 29 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SICOP AL 29 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
11274	INGENIERIA Y PROYECTOS LIBERAZCO, S.A. DE C.V.	\$3,695,597.57	\$2,485,813.39	\$1,199,784.18	OBRA CERRADA EN TIEMPO DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA SESION DEL 24 DE OCTUBRE	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION


OBRA: Construcción del Nodo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SICOP 29 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SICOP 29 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SICOP AL 29 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
11259	LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V.	\$5,048,315.00	\$5,022,681.85	\$25,633.15	OBRA CERRADA EN TIEMPO DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA ACTA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
12469	LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V.	\$698,305.40	\$0.00	\$698,305.40	OBRA NO INCLUIDA EN REPORTES ANTERIORES YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE, PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE ESTIMACION UNICA DE FINIQUITO.	20-Feb-13

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

31/01/2013

OBRA: Construcción del Boulevard Periférico Tonaltecas, Tramo Carretera a Chapala-San Martín de las Flores, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SIQOP 20 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SIQOP 20 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SIQOP 20 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
11330	CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V.	\$3,694,249.52	\$2,635,298.15	\$1,058,951.37	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA SESION DEL 24 DE OCTUBRE.	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION

OBRA: Construcción del Nodo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SIQOP 20 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SIQOP 20 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SIQOP 20 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
11019	SPHAERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4,128,273.54	\$2,084,136.77	\$2,084,136.77	EN ESPERA DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DE LA EMPRESA	25-Feb-13
11022	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$8,730,239.79	\$7,683,553.69	\$1,046,686.10	EL CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA YA ESTA FIRMADO	CUENTA CON ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA
11029	CONSTRUCTORA MANTLI, S.A. DE C.V.	\$5,319,959.23	\$2,659,979.12	\$2,659,979.11	EN ESPERA DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DE LA EMPRESA	25-Feb-13
11030	PROTOMAQ, S.A. DE C.V.	\$4,336,997.22	\$2,188,498.61	\$2,168,498.61	LA EMPRESA PRESENTARA UNA SEGUNDA PROPUESTA DE SUS GASTOS NO RECUPERABLES	25-Feb-13
11031	SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,164,670.41	\$2,582,336.20	\$2,582,336.21	LA SEDEUR ESTA REVISANDO LA SEGUNDA PROPUESTA DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES	10-Feb-13
11032	GHL INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$7,736,854.84	\$7,693,602.56	\$43,252.28	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL ACTA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
11037	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	\$3,948,432.32	\$0.00	\$3,948,432.32	EL CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA YA ESTA FIRMADO	CUENTA CON ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA.


OBRA: Construcción de la Prolongación Juan Palomar, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan.

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SIQOP 20 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SIQOP 20 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SIQOP 20 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
11532	CONSTRUCTORA MANTLI, S.A. DE C.V.	\$28,738,603.93	\$28,478,142.59	\$262,461.34	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL ACTA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012	CUENTA CON ACTA RECEPCION
11533	MAQUINERIAS, S.A. DE C.V.	\$24,123,783.90	\$21,389,788.68	\$1,733,995.22	PENDIENTE CONTRATISTA INGRESE 30 PRECIOS EXTRAORDINARIOS PARA FINQUITO	25-Feb-13
11534	CONSTRUCTORA ODDIN, S.A. DE C.V.	\$18,040,191.24	\$15,945,299.32	\$2,094,891.92	TIENE 26 PRECIOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE COSTOS PARA FINQUITO	25-Feb-13
11564	EMPOCAL, S.A. DE C.V.	\$5,279,824.85	\$0.00	\$5,279,824.85	OBRA NO REALIZADA POR EL CONTRATISTA SE PROCEDERA A CANCELARLA	25-Feb-13

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

31/01/2013

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SICOP 20 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SICOP 20 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SICOP AL 29 DE ENERO	TIENE UN PRECIO EXTRAORDINARIO EN COSTOS PARA FINQUITO	FECHA DE CIERRE DE OT
11565	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS, S.A. DE C.V.	\$4,823,385.82	\$4,471,342.44	\$352,043.38	TIENE UN PRECIO EXTRAORDINARIO EN COSTOS PARA FINQUITO	25-Feb-13
11566	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$5,024,357.66	\$0.00	\$5,024,357.66	PENDIENTE CONTRATISTA INGRESE ESTIMACION UNICO PARA FINQUITO	25-Feb-13
11568	GRUPO DE INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$4,873,323.40	\$0.00	\$4,873,323.40	PENDIENTE CONTRATISTA INGRESE ESTIMACION UNICO PARA FINQUITO	25-Feb-13
12689	TORO INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$2,542,248.03	\$2,335,978.39	\$206,269.64	OBRA NO INCLUIDA EN REPORTES ANTERIORES, YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE. TIENE 13 PRECIOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE COSTOS PARA FINQUITO.	25-Feb-13
12737	ING. BENJAMIN SOLIS VILLA DE C.V.	\$1,457,400.80	\$0.00	\$1,457,400.80	PENDIENTE CONTRATISTA INGRESE ESTIMACION UNICO PARA FINQUITO	25-Feb-13
12812	PAVED URBANA, S.A. DE C.V.	\$2,683,246.99	\$0.00	\$2,683,246.99	PENDIENTE CONTRATISTA INGRESE ESTIMACION UNICO PARA FINQUITO	25-Feb-13
12824	AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$2,242,154.82	\$1,121,077.41	\$1,121,077.41	OBRA NO INCLUIDA EN REPORTES ANTERIORES, YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE. PENDIENTE CONTRATISTA INGRESE FINQUITO	25-Feb-13

OBRA: Construcción del tramo cuatro del Periférico de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara, primera etapa en el Municipio de Tonalá (retornos elevados Periférico tramo 3-4)


OBRA OMITIDA EN EL INFORME DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2012, INCLUIDA EN LA SESIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SICOP 20 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SICOP 20 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SICOP AL 29 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
11237	BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$24,047,650.96	\$24,014,062.78	\$33,588.18	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL ACTA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
11223	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL METALICA, S.A. DE C.V.	\$17,814,781.85	\$17,789,500.44	\$25,281.21	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL ACTA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
11233	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$11,032,844.34	\$8,174,117.99	\$2,858,726.65	OBRA EN PROCESO POR MODIFICACIONES AL PROYECTO	25-Feb-13

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

31/01/2013

AÑO FISCAL 2012
AÑO FISCAL NO INCLUIDO EN EL INFORME DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, INCLUIDO EN LA SESIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE

OBRA: Construcción del Nudo Vial las Juntas, cuarta etapa en el Municipio de Tlaquepaque

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SICOOP 29 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SICOOP 29 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SICOOP 29 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
12102	ALUMINA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$3,971,134.82	\$3,396,395.57	\$575,739.25	PENDIENTE LIBERACION DE DERECHOS DE VIA	25-Feb-13
12500	ALUMINA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$3,409,832.17	\$2,387,550.75	\$1,022,081.42	OBRA EN PROCESO, NO INCLUIDA EN REPORTES ANTERIORES, YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE. PRECIOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE COSTOS.	25-Feb-13
12786	ALUMINA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$1,422,901.09	\$0.00	\$1,422,901.09	OBRA EN PROCESO, NO INCLUIDA EN REPORTES ANTERIORES, YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE. PRECIOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE COSTOS.	25-Feb-13

OBRA: Construcción de la solución vial Periférico - Iteso primera etapa en el Municipio de Tlaquepaque

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SICOOP 29 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SICOOP 29 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SICOOP 29 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
12644	RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$20,179,582.54	\$13,167,155.40	\$7,012,407.14	OBRA EN PROCESO, EL COMPROMISO ES TERMINAR FISICAMENTE EL 31 DE ENERO. ADMINISTRATIVAMENTE SE HARÁ LO POSIBLE PARA CERRARLA EN 22 DIAS	22-Feb-12
12649	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$9,620,587.80	\$3,123,558.69	\$6,497,029.11	OBRA EN PROCESO, EL COMPROMISO ES TERMINAR FISICAMENTE EL 31 DE ENERO. ADMINISTRATIVAMENTE SE HARÁ LO POSIBLE PARA CERRARLA EN 22 DIAS. PRECIOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE ING SOTO VALUQUEZ.	22-Feb-12
12650	GRUPO BACHAHLANI, S.A. DE C.V.	\$8,320,823.41	\$2,943,395.35	\$5,377,428.06	OBRA EN PROCESO, EL COMPROMISO ES TERMINAR FISICAMENTE EL 31 DE ENERO. ADMINISTRATIVAMENTE SE HARÁ LO POSIBLE PARA CERRARLA EN 22 DIAS. PRECIOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE ING SOTO VALUQUEZ.	22-Feb-12


OBRA: Construcción de la solución vial Av. Vallarta - Av. Independencia primera etapa en el Municipio de Zapopan

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SICOOP 29 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SICOOP 29 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SICOOP 29 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
12245	GRUPO URQUJUL, S.A. DE C.V.	\$10,258,898.21	\$10,181,324.47	\$77,373.74	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL ACTA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
12246	GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$12,954,808.07	\$12,954,805.59	\$2.48	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL ACTA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION
12248	RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$29,852,429.04	\$23,667,795.43	\$6,184,633.61	PENDIENTE CONTRATISTA REALICE EQUIPAMIENTO	25-Feb-13
12780	ELECTRIFICACION APLICADA, S.A. DE C.V.	\$3,425,988.77	\$2,495,436.48	\$931,552.29	OBRA NO INCLUIDA EN REPORTES ANTERIORES, YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE, PENDIENTE CONTRATISTA INGRESE ESTIMACION DE FINIQUITO	25-Feb-13
12787	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL METALICA, S.A. DE C.V.	\$4,834,365.61	\$3,534,682.82	\$1,139,682.79	OBRA NO INCLUIDA EN REPORTES ANTERIORES, YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE. EL SUPERVISOR SE ENCUENTRA REVISANDO (GENERADORES CD) EL RESIDENTE PARA FINIQUITO	25-Feb-13

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

31/01/2013

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUMULADO EJERCIDO DE ENERO	EJERCIDO DE ACUMULADO EJERCIDO DE ENERO	SALDO DE ACUMULADO EJERCIDO DE ENERO	FECHA DE CIERRE DE OT
12768	LACA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V.	\$1,702,971.52	\$1,701,880.67	\$1,081.85	25-Feb-13
12774	J.M. SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	\$1,529,651.96	\$764,825.88	\$764,825.98	25-Feb-13
12773	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$502,713.16	\$725,167.76	\$77,545.40	25-Feb-13

OBRA: Construcción de la solución vial Av. Vallarta - Av. Central primera etapa en el Municipio de Zapopan

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUMULADO EJERCIDO DE ENERO	EJERCIDO DE ACUMULADO EJERCIDO DE ENERO	SALDO DE ACUMULADO EJERCIDO DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
12247	RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$31,169,503.79	\$24,799,028.29	\$6,370,475.50	PENDIENTE CONTRATISTA REALICE EQUIPAMIENTO	25-Feb-13
12258	CELO & CO. S.A. DE C.V.	\$11,404,599.79	\$9,556,153.05	\$1,848,446.74	CONTRATISTA-COSTOS ESTAN EN PROCESO DE RECONSIDERACION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS (S)	25-Feb-13
12262	SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$16,328,692.35	\$12,575,717.85	\$3,752,974.50	CONTRATISTA-SUPERVISOR ESTAN EN REVISION DE GENERADORES	25-Feb-13
12498	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	\$4,119,385.61	\$3,141,902.83	\$977,482.78	PENDIENTE REVISION DE 84 PRECIOS EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE RUBEN GALVAN	25-Feb-13
12513	ALFA MORTALES, S.A. DE C.V.	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	PENDIENTE CONTRATISTA INGRESE ESTIMACION UNICA PARA FINQUIJO	25-Feb-13
12514	ALFA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	PENDIENTE CONTRATISTA INGRESE ESTIMACION UNICA PARA FINQUIJO	25-Feb-13
12881	CONSTRUCTORA ICESA, S.A. DE C.V.	\$2,988,442.11	\$2,949,792.05	\$18,650.05	PENDIENTE CONTRATISTA SOLVENTE OBSERVACION INDICADA POR EL SUPERVISOR	25-Feb-13
12771	J.M. SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	\$1,502,668.08	\$751,334.04	\$751,334.04	OBRA NO INCLUIDA EN REPORTE ANTERIORES, YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE, PENDIENTE QUE CHE RETIRE POSTE DE ALTA TENSION, INGRESAR LA CONVENIENCIA ADICIONAL	25-Feb-13
12777	ALDAGANBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$8,701,394.41	\$7,337,238.28	\$1,364,156.15	OBRA NO INCLUIDA EN REPORTE ANTERIORES, YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE, PENDIENTE FIRMA DE RUBEN GALVAN EN GENERADORES PARA FINQUIJO	25-Feb-13
12781	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$631,694.51	\$540,566.69	\$91,094.92	OBRA NO INCLUIDA EN REPORTE ANTERIORES, YA QUE SE CONTRATO POSTERIORMENTE, PENDIENTE CONTRATISTA INGRESE ESTIMACION DE FINQUIJO	25-Feb-13

OBRA: Construcción del tramo cuatro del Periférico de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara, segunda etapa en el Municipio de Tonalá (retornos elevados Periférico 3-4)


OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUMULADO EJERCIDO DE ENERO	EJERCIDO DE ACUMULADO EJERCIDO DE ENERO	SALDO DE ACUMULADO EJERCIDO DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
12174	IRIG BENJAHN SOLIS VILLA	\$781,686.16	\$190,421.54	\$591,264.62	OBRA EN PROCESO, EL COMPROMISO ES TERMINAR FISICAMENTE EL 31 DE ENERO, ADMINISTRATIVAMENTE SE HARA LO POSIBLE PARA CERRARLA EN 22 DIAS.	25-Feb-13

8 - 3

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

31/01/2013

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SCOP AL 28 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SCOP AL 29 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SCOP AL 28 DE ENERO	DIAS
12495	PARED URBANA, S.A. DE C.V.	\$6,530,712.42	\$3,287,074.86	\$3,263,637.46	25-Feb-13
12754	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL METALICA, S.A. DE C.V.	\$7,895,048.71	\$4,041,040.92	\$3,854,007.79	25-Feb-13
12798	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	\$859,473.64	\$0.00	\$859,473.64	25-Feb-13
12800	INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$1,146,512.04	\$0.00	\$1,146,512.04	25-Feb-13
12799	SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V.	\$1,201,436.57	\$0.00	\$1,201,436.57	25-Feb-13
12797	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	EN PROCESO	\$931,991.27	\$232,997.82	25-Feb-13

OBRA: Construcción del tramo V y nodo del Periférico de la Autopista México - Guadalajara a Colimilla, primera etapa en el Municipio de Tonalá (paso deprimido de la autopista Periférico tramo 4-5)

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SCOP AL 28 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SCOP AL 29 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SCOP AL 28 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
12350	URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V.	\$3,811,320.04	\$1,905,660.02	\$1,905,660.02	OBRA EN PROCESO; EL COMPROMISO ES TERMINAR FISICAMENTE EL 31 DE ENERO, ADMINISTRATIVAMENTE SE HARÁ LO POSIBLE PARA CERRARLA EN 22 DIAS	28-Feb-13

OBRA: Construcción del tramo V y nodo del Periférico de la Autopista México - Guadalajara a Colimilla, primera etapa en el Municipio de Tonalá (retorno elevado norte tramo 5 Periférico)

OT	CONTRATISTA	CONTRATADO DE ACUERDO AL SCOP AL 28 DE ENERO	EJERCIDO DE ACUERDO AL SCOP AL 29 DE ENERO	SALDO DE ACUERDO AL SCOP AL 28 DE ENERO	ACCIONES PARA CERRAR	FECHA DE CIERRE DE OT
12218	SPHARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,551,568.83	\$3,551,224.31	\$284.52	OBRA CERRADA EN TIEMPO, DE ACUERDO AL COMPROMISO ACQUIRIDO EN EL ACTA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012	FECHA DE CIERRE DE ENTREGA CON ACTA DE RECEPCION
12720	KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4,231,012.00	\$2,115,506.00	\$2,115,506.00	18 PRECIOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION CON JORGE ALFARO	28-Feb-13


ATENTAMENTE

Dr. en Ing. Raúl Crescencio Navarro Venegas
Director General de Obras Públicas del Estado

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

• **Infraestructura Carretera**

SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL
"FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO SE PONE A CONSIDERACIÓN PARA SU CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EL SIGUIENTE:

INFORME DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

AÑO FISCAL 2008 FID 2134

NOMBRE DE OBRA	C.T.	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRA	ESTATUS	ANEXO
Construcción del entronque sobre a carretera Guadalajara-Chapala, para incorporación del Periférico Sur km 0+200, en el municipio de El Salto, Jal.	879	5,84,457,517.12	\$12,563,655.11	0	\$8,758,298.03	\$3,765,317.08 (ANTICIPONO AMORTIZADO)	ADMVO.-(AT) FÍSICO. (TERMINADA)	COPIA DE OFICIO Y COPIA DE CITA TORIC

ACCIONES:

EL ASUNTO ESTÁ EN LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA PARA SU INTERVENCIÓN LEGAL PROCEDENTE.

PROGRAMA:

SE SOLICITÓ EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE DEMANDA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A FIN DE QUE SE REINTEGRE B. ANTECIPONO AMORTIZADO Y
LOS INTERESES POR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CANTIDAD NO REINTEGRADA DESDE EL MOMENTO DE SU PAGO O DISPOSICIÓN.

AÑO FISCAL 2009 Y 2010 FID 2134

NO SE TIENEN OBRAS SIN FINICITAR

1/2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

3

9

AÑO FISCAL 2011 FID 2134

NO SE TIENEN OBRAS SIN FINIQUITAR

ACCIONES: TODAS LAS OBRAS DE TRABAJO SE HAN CONCLUIDO, QUEDANDO ÚNICAMENTE PENDIENTE DE TRANSMITAR EL MONTO DE ALGUNAS ESCALATORIAS

COMPROMISO: RESOLVER EL MONTO DE LOS IMPORTES DE LAS ESCALATORIAS.

AÑO FISCAL 2012 FID 2134

NOMBRE DE OBRA	O. T.	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRA	ESTATUS	COMPROMISO
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO IV DEL PERIFÉRICO DEL KM 11-090 AL KM 167-240, A 6 CARRILES, MEDIANTE TERRACERAS, PAVIMENTOS, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO Y CERCADO, EN EL MUNICIPIO DE TONALA		\$ 41, 203,830.00	\$ 41, 203,830.00	0.0			LAS OBRAS EN PROCESO DE FINIQUITO	SE FINIQUITARÁN LAS OBRAS DURANTE EL MES DE FEBRERO
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO V DEL PERIFÉRICO DEL KM 167-200 AL KM 265-000, A 6 CARRILES, MEDIANTE TERRACERAS, PAVIMENTOS, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO Y CERCADO, EN EL MUNICIPIO DE TONALA		\$ 169, 143, 940.44	\$ 169, 143, 940.44	0.0			LAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SE CONCLUIRÁN LAS OBRAS DURANTE EL MES DE FEBRERO

ACCIONES: LA MAYORÍA DE LAS OBRAS DE TRABAJO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y FINIQUITO.

COMPROMISO: TERMINAR LAS OBRAS Y FINIQUITAR LOS CONTRATOS ANTES DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013

GUADALAJARA, JALISCO, A 31 DE ENERO DEL 2013

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DE INFORME:

ING. MIGUEL ÁNGEL GUERRA REYES
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE
CARRITERAS E INFRAESTRUCTURA


ATENTAMENTE:

ING. JESÚS RAMÓN PARTIDA MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

2/2

X

[Signature]



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 4. Autorización de reprogramación

El Ing. Enrique León Zepeda, presentó a consideración de los miembros del Subcomité, los oficios DGSEYDI/078/13, DGSEYDI/076/13, DGSEYDI/077/13, DGSEYDI/075/13 solicitado por el Secretario Técnico, a través del Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, en los que solicita las siguientes reprogramaciones de recursos 2009, 2010, 2011 y 2012 respectivamente:

• 2009

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	324,968,705.58	\$1,608,926.78	\$0.00	323,359,778.80
Construcción de la Primera Fase del Nodo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	127,238,826.61	\$107,968.61	\$0.00	127,130,858.00
Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo	69,884,519.26	\$625,526.85	\$0.00	69,258,992.41
Conclusión del Nodo Periférico - Belisario Domínguez	88,532,900.11	\$25,444.83	\$0.00	88,507,455.28
Canal y Colector Pluvial Nueva España	60,246,982.13	\$706,453.94	\$0.00	59,540,528.19
Terminación de laterales en Nodo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	22,846,491.34	\$637,674.48	\$0.00	22,208,816.86
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	33,840,862.71	\$3,865,127.00	\$0.00	29,975,735.71
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V): desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez	45,000,000.00	\$0.00	\$7,577,122.49	52,577,122.49
Total	\$772,559,287.74	\$7,577,122.49	\$7,577,122.49	\$772,559,287.74


• 2010

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	153,144,086.78	302,763.40	\$0.00	152,841,323.38
Construcción de la Primera Fase del Nodo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	110,823,371.40	\$149,763.94	\$0.00	110,673,607.46
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	156,576,903.64	\$1,301,546.32	\$0.00	155,275,357.32
Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá.	28,844,467.04	\$1,995,999.68	\$0.00	26,848,467.36
Construcción del Nodo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	50,000,000.00	5,305,466.60	\$0.00	44,694,533.40
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	51,446,522.73	28,989.00	\$0.00	51,417,533.73
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	21,947,080.29	\$123,646.69	\$0.00	21,823,433.60
Construcción de Puentes Peatonales	10,545,736.30	\$190,762.79	\$0.00	10,354,973.51
Productos financieros	1,649,593.69	\$1,624,537.69	\$0.00	25,056.00
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	165,438,082.14	\$0.00	\$7,662,676.69	173,100,758.83
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	50,000,000.00	\$0.00	\$3,360,799.42	53,360,799.42
Total	800,415,844.01	11,023,476.11	11,023,476.11	800,415,844.01

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

• 2011

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	71,969,312.70	\$216,699.47	\$0.00	71,752,613.23
Construcción del Nodo Periférico - Belisario Domínguez, Tercera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	16,523,599.56	\$816,538.26	\$0.00	15,707,061.30
Construcción de la Ampliación de Avenida 8 de Julio, tercera etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	79,085,465.32	\$440,021.55	\$0.00	78,645,443.77
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	99,641,646.90	\$5,216,664.85	\$0.00	94,424,982.05
Construcción del Boulevard Periférico Tonaltecas, Tramo Carretera a Chapala-San Martín de las Flores, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	20,173,099.24	\$2,344,499.14	\$0.00	17,828,600.10
Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Cuarta Etapa	21,196,120.55	\$130,558.73	\$0.00	21,065,561.82
Construcción del Nodo Periférico- Juan Palomar, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	89,950,000.00	\$50,246.17	\$0.00	89,899,753.83
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan.	40,733,981.00	\$3,000,000.00	\$0.00	37,733,981.00
Productos Financieros	6,208,241.33	6,192,813.33	\$0.00	15,428.00
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	73,962,018.25	\$0.00	\$2,880,563.61	76,842,581.86
Construcción del Nodo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	43,839,746.94	\$0.00	\$1,065,708.46	44,905,455.40
Construcción del Tramo Cuatro del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	182,664,129.74	\$0.00	\$14,461,769.43	197,125,899.17
Total	745,947,361.53	18,408,041.50	18,408,041.50	745,947,361.53

• 2012

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Productos financieros	1,693,909.09	1,693,909.09	0.00	\$0.00
Elaboración de estudios y Proyectos de infraestructura vial, hidráulica y equipamiento urbano.	7'198,878.50	0.00	1,160,000.00	8'358,878.50
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	374'382,100.00	0.00	533,909.09	374'916,009.09
Total	383,274,887.59	1,693,909.09	1,693,909.09	383,274,887.59

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, por unanimidad autorizan las reprogramaciones solicitadas.

PUNTO 5. Autorización de contratación de auditoría externa

El Mtro. Alberto José Vázquez Quiñónez, solicita se efectúe la "determinación de los Estados Financieros" correspondientes al ejercicio fiscal 2012 por un despacho externo, según normatividad vigente en la materia.


El Ing. Enrique León Zepeda manifestó que la Coordinación de Fideicomisos de la SEFIN es la instancia a que corresponde la contratación respectiva, tal como se realizó en el ejercicio fiscal 2011.

El Mtro. Alberto José Vázquez Quiñónez, sugirió se lleve a cabo la solicitud por la SEDEUR.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 6. Reporte fotográfico

Se presentó y entregó a los miembros del Comité Técnico reporte fotográfico de Avance de obras al 09 de Enero de 2013.

PUNTO 7. Informe de la fiduciaria BANOBRAS

La Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera con cifras al 31 de Diciembre 2012, el cual es el siguiente:

INGRESOS	Al 31 de Dic. de 2012
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2008	\$ 1,101'267,283.11
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2009	\$ 1,100'729,045.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2010	\$ 919'988,255.89
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2011	\$ 880'395,089.85
Aportación del Gobierno Estatal programa 2001 – 2006	\$ 75'878,932.74
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2012	\$ 880'243,862.69
Intereses generados contrato de reporto 3552 (PEF 2008)	\$ 64'701,737.95
Intereses generados contrato de reporto 3761 (PEF 2009)	\$ 44'969,875.28
Intereses generados contrato de reporto 4197 (PEF 2010)	\$ 21'285,813.18
Intereses generados contrato de reporto 4464 (PEF 2011)	\$ 19'427,508.59
Intereses generados contrato de reporto 4249 (Programa 2001 – 2006)	\$ 2'051,134.45
Intereses generados contrato de reporto 4717 (PEF 2012)	\$ 20'023,244.01
Intereses generados en la cuenta de cheques 161387693	\$ 86,225.33
Total ingresos	\$ 5,131'048,008.07

EGRESOS	Al 31 de Dic. de 2012
Honorarios fiduciarios e IVA por aceptación y administración	\$ 2'144,112.11
Pago a contratistas Programa 2001 – 2006	\$ 68'088,281.91
Pago a contratistas PEF 2008	\$ 1,141'561,777.44
Pago a contratistas PEF 2009	\$ 1,135'809,411.73
Pago a contratistas PEF 2010	\$ 908'717,829.47
Pago a contratistas PEF 2011	\$ 790'392,665.15
Pago a contratistas PEF 2012	\$ 495'977,119.79
Comisiones en cuenta de cheques	\$ 35,509.97
Total egresos	\$ 4,542'726,707.57

INVERSIONES	Al 31 de Dic. de 2012
Inversión cuenta de reporte 4248 (Programa 2001 – 2006)	\$ 9'843,536.77
Inversión cuenta de reporte 3552 (PEF 2008)	\$ 22'313,477.98
Inversión cuenta de reporte 3761 (PEF 2009)	\$ 9'889,508.55
Inversión cuenta de reporte 4197 (PEF 2010)	\$ 32'556,795.01
Inversión cuenta de reporte 4464 (PEF 2011)	\$ 109'345,837.01
Inversión cuenta de reporte 4717 (PEF 2012)	\$ 404'346,463.08
Total de inversiones	\$ 588'295,618.40
Cuenta de cheques	\$ 25,720.42
Disponibilidad al 31 de Dic. de 2012	\$ 588'321,338.82

Estados financieros:

Los Estados Financieros del Fideicomiso con cifras al 31 de Diciembre de 2012, se observa que el patrimonio líquido del fideicomiso asciende a 588.32 millones de pesos.

Los recursos patrimoniales del fideicomiso se invierten en valores gubernamentales en BANOBRAS, cuyo caso se obtuvieron rendimientos en promedio del 4.49% anual en el mes de Diciembre de 2012.


Recursos programa 2001 – 2006

Obras y acciones	Total operado
Ampliación de la carretera Juanacatlán – San Antonio Juanacaxtle – Puente Grande, 2da etapa, municipio de Juanacatlán	20'000,000.00
Construcción de puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	39'160,258.53
Puentes peatonales	8'132,578.04
Av. López Mateos – Manuel Acuña	---
Vialidades Ixtlahuacán	---
Saneamiento Cuenca El Ahogado	775,609.84

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Av. Malecón	---
Productos financieros	19,836.00
Suma pago a contratistas al 31 de Diciembre de 2012, con recursos 2001 – 2006	68'088,281.91
Porcentaje es en relación al monto autorizado	88%

Así mismo la Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, informó el recurso reservado del programa 2001 – 2006 por \$5'468,264.56 para los finiquitos pendientes por procedimiento legal de las siguientes obras:

Acciones	Cifras al 18 de Abril de 2011	Saldo al 31 de Diciembre de 2012
Av. López Mateos – Manuel Acuña	621,010.76	621,010.76
Vialidades Ixtlahuacán	1'000,000.00	1'000,000.00
Saneamiento Cuenca del Ahogado	2'963,979.22	2'188,369.88
Av. Malecón	883,274.58	883,274.58
TOTAL	5'468,264.56	4'692,655.22

Recurso ejercicio 2008

Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	37'298,946.09
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	187'183,571.52
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	69'569,368.69
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	74'215,882.75
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	132'476,676.49
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	92'724,712.95
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	9'465,002.53
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	139'732,365.10
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	11'063,665.24
Nodo Periférico – Carretera Chapala	72'739,785.09
Construcción de puentes peatonales	42'605,069.27
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	180'962,830.92
Auditoría Externa 2008	20,700.00
Suma pago a contratistas al 31 de Diciembre de 2012, con recursos 2008	1,141'561,777.44
Porcentaje	98%


Recurso ejercicio 2009

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	323'182,886.40
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatío – Fraccionamiento Revolución	126'710,211.18
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	69'258,992.41
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	87'493,049.39
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	41'423,729.84
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	109'904,393.84
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	59'837,113.04
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	119'173,048.66
Canal y colector pluvial Nueva España	59'540,528.19
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	44'299,560.94
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	14'076,117.67
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	22'208,816.86

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	28'725,227.60
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	29'948,823.71
Auditoria Externa 2009	26,912.00
Suma pago a contratistas al 31 de Diciembre de 2012, con recursos 2009	1,135'809,411.73
Porcentaje	99%

Recurso ejercicio 2010

Obras y acciones	Total operado
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	142'667,246.64
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	106'834,986.95
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	152'942,021.27
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	26'848,467.36
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	44'694,533.40
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	50'741,352.28
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	165'438,082.14
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	45'347,676.32
Construcción de paso a desnivel Circunvalación – Avila Camacho, 1era etapa, en Guadalajara	60'000,000.00
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	81'000,000.00
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	21'823,433.60
Puentes peatonales	10'354,973.51
Auditoria Externa 2010	25,056.00
Suma pago a contratistas al 31 de Diciembre de 2012, con recursos 2010	908'717,829.47
Porcentaje	97%

Recursos programa 2011

Obras y acciones	Total operado
Construcción del paso a desnivel Circunvalación – Ávila Camacho , segunda etapa, municipio de Guadalajara	140'000,000.00
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, segunda etapa, en Guadalajara	57'451,812.57
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, tercera etapa, en Guadalajara	15'707,061.30
Construcción de la ampliación de Av. 8 de Julio, tercera etapa, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga	77'830,403.59
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, cuarta etapa, en Tlajomulco de Zúñiga	68'811,997.85
Construcción del Nodo Periférico – Colón, segunda etapa, en Tlaquepaque	88'983,274.02
Construcción de Boulevard Periférico Tonaltecas, tramo carretera a Chapala – San Martín de las Flores, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	17'828,600.10
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, tercera etapa, en Tlaquepaque	28'706,000.42
Construcción del Parque Cerro del Cuatro, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	9'999,945.99
Construcción del tramo cuatro del Periférico, de la carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, primera etapa en el municipio de Tonalá	156'795,533.19
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, cuarta etapa municipio de Tonalá	20'818,486.99
Construcción de la Prolongación Juan Palomar, segunda etapa, en el municipio de Zapopan	70'759,675.61
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, segunda etapa, mpio de Zapopan	36'684,445.82
Auditoria Externa 2011	15,428.00
Suma pago a contratistas al 31 de Diciembre de 2012, con recursos 2011	790'392,665.15
Porcentaje	88%


Recursos programa 2012

Obras y acciones	Total operado
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 4ta. Etapa, en el municipio de Tlaquepaque	8'291,118.26
Construcción del tramo cuatro del Periférico de la Carr. Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, segunda etapa, en el municipio de Tonalá	38'064,705.05
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del tramo cuatro del Periférico de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, tramos V Autopista a Zapotlanejo – Camino a Colimilla y Modernización del Anillo Periférico	222'362,626.30
Construcción del tramo V y Nodo del Periférico de la Autopista México – Guadalajara a Colimilla primera etapa en el municipio de Tonalá	68'690,554.93
Construcción de la solución vial Periférico – ITESO primera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	59'234,109.44
Construcción de la solución vial Av. Vallarta – Av. Independencia, primera etapa en el municipio de Zapopan	47'510,805.50
Construcción de la solución vial Av. Vallarta – Av. Central, primera etapa en el municipio de Zapopan	51'068,630.66
Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura vial hidráulica y equipamiento urbano	754,574.65

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Suma pago a contratistas al 31 de Diciembre de 2012, con recursos 2012	495'977,119.79
Porcentaje	56%

Adicional informó sobre las disponibilidades de los ejercicios al 31 de Diciembre de 2012, las cuales son las siguientes:

Recursos programa 2001 – 2006

Obras y acciones	Total operado
Construcción de puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	839,741.47
Puente peatonales	3'869,130.70
Av. López Mateos – Manuel Acuña	621,010.76
Vialidades Ixtlahuacán	1'000,000.00
Saneamiento Cuenca El Ahogado	2'188,369.88
Av. Malecón	883,274.58
Productos financieros	442,009.38
Disponibilidad de recursos al 31 de Diciembre de 2012	9'843,536.77
Porcentaje	13%

Recurso ejercicio 2008

Obras y acciones	Total operado
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan	3'195,628.81
Nodo Periférico – Carretera Chapala	17'861,621.33
Construcción de puentes peatonales	1'052,760.38
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	203,467.46
Disponibilidad de recursos al 31 de Diciembre de 2012	22'313,477.98
Porcentaje	2%

Recurso ejercicio 2009

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	1'785,919.21
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	528,615.39
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	625,526.85
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	1'039,850.72
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	1.87
Canal y colector pluvial Nueva España	706,453.94
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	700,439.06
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	637,674.48
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	3'865,027.03
Disponibilidad de recursos al 31 de Diciembre de 2012	9'889,508.55
Porcentaje	1%

Recurso ejercicio 2010

Obras y acciones	Total operado
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	10'476,840.14
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	3'988,384.45
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	3'634,882.37
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	1'995,999.68
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	5'305,466.60
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	705,170.45
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	4'652,323.68
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	123,646.69
Puentes peatonales	190,762.79
Productos financieros	1'483,318.16
Disponibilidad de recursos al 31 de Diciembre de 2012	32'556,795.01
Porcentaje	3%


Recursos programa 2011

Obras y acciones	Total operado
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, segunda etapa, en Guadalajara	14'517,500.18
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, tercera etapa, en Guadalajara	816,538.26

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Construcción de la ampliación de Av. 8 de Julio, tercera etapa, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga	1'255,061.73
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, cuarta etapa, en Tlajomulco de Zúñiga	5'150,020.40
Construcción del Nodo Periférico – Colón, segunda etapa, en Tlaquepaque	10'658,372.88
Construcción de Boulevard Periférico Tonaltecas, tramo carretera a Chapala – San Martín de las Flores, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	2'344,499.14
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, tercera etapa, en Tlaquepaque	15'133,746.52
Construcción del Parque Cerro del Cuatro, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	3'741,194.64
Construcción del tramo cuatro del Periférico, de la carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, primera etapa en el municipio de Tonalá	25'868,596.55
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, cuarta etapa municipio de Tonalá	377,633.56
Construcción de la Prolongación Juan Palomar, segunda etapa, en el municipio de Zapopan	19'240,324.39
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, segunda etapa, mpio de Zapopan	4'049,535.48
Productos financieros	6'192,813.33
Disponibilidad de recursos al 31 de Diciembre de 2012	109'345,837.01
Porcentaje	12%

Recursos programa 2012

Obras y acciones	Total operado
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 4ta. Etapa, en el municipio de Tlaquepaque	52'052,772.39
Construcción del tramo cuatro del Periférico de la Carr. Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, segunda etapa, en el municipio de Tonalá	3'139,125.68
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del tramo cuatro del Periférico de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, tramos V Autopista a Zapotlanejo – Camino a Colimilla y Modernización del Anillo Periférico	152'019,473.70
Construcción del tramo V y Nodo del Periférico de la Autopista México – Guadalajara a Colimilla primera etapa en el municipio de Tonalá	100'453,385.51
Construcción de la solución vial Periférico – ITESO primera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	23'998,564.31
Construcción de la solución vial Av. Vallarta – Av. Independencia, primera etapa en el municipio de Zapopan	27'304,445.69
Construcción de la solución vial Av. Vallarta – Av. Central, primera etapa en el municipio de Zapopan	37'240,482.86
Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura vial hidráulica y equipamiento urbano	6'444,303.85
Productos financieros	1'693,909.09
Disponibilidad de recursos al 31 de Diciembre de 2012	404'346,463.08
Porcentaje	46%

De conformidad con lo establecido en la cláusula octava incisos F) y G), el contrato de Fideicomiso, el Comité Técnico se da por enterado y aprueba el informe que rinde la Institución Fiduciaria, respecto de la situación financiera del mismo, con cifras al 31 de Diciembre de 2012.

El Ing. Enrique León Zepeda, comunica que la información anterior proporcionada por la fiduciaria, coincide en montos y cifras a la proporcionada por los responsables de las instancias operativas del Secretariado Técnico.

Adicional, el Ing. Enrique León Zepeda, refiere con relación al cumplimiento del Acuerdo 25/04 del Comité convenido en la XXV Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, efectuada el 27 de junio de 2012, en el que se establece el reintegro de \$311,419.81 (trescientos once mil cuatrocientos diecinueve pesos 81/100 M.N.) a la Tesorería de la Federación por parte de la Secretaría de Finanzas, correspondientes a los recursos sin contratar al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2011.


Lo anterior se cumplió con el oficio DCP/127/2013 turnado a el Encargado de la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Finanzas.

Quedando pendiente de que la fiduciaria BANOBRAS integre el cheque respectivo por los intereses que correspondan en fecha y forma.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Aluse



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO

DCP/127/2013
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL

LIC. ALEJANDRO COVARRUBIAS ESCOBEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESENTE

Guadalajara, Jal. 24 de Enero de 2013

Hago referencia al Acuerdo 25/04 Comité, convenido en la XXV Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, efectuada el 27 de junio del 2012, en el que se establece el reintegro de \$311,419.81 (trescientos once mil cuatrocientos diecinueve pesos 81/100 M.N.) a la Tesorería de la Federación por parte de la Secretaría de Finanzas, correspondientes a los recursos sin contratar al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2011.

Al respecto, envío a Usted original de Cheque de Caja número 0001459, de BBVA BANCOMER, S.A., a favor de Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, por un monto de \$311,419.81 (trescientos once mil cuatrocientos diecinueve pesos 81/100 M.N.), con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo señalado en el párrafo anterior.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Original de cheque de caja
GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE FINANZAS
RECIBIDO
25 ENE. 2013
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

A tentamento

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO
31 ENE. 2013
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
HORA: 12:59 PM

ARQ. ALFONSO JAVIER SAMANO SEVILLA
DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

- Ccp. L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López - Secretario de Finanzas.
- Ccp. Mtro. Carlos Eduardo Arguiano Gómez - Secretario de Planeación.
- Ccp. L.E. Francisco Xavier V. Trueta Pérez - Contralor del Estado.
- Ccp. Lic. Ma. Luisa-Gabriela Ramírez Oliva - Delegada de Bancobras en Jalisco
- Ccp. Arq. Héctor Pérez Camarena - Director General de Planeación Urbana y Territorial. SEDEUR.
- Ccp. Archivo.

SEDEUR
RECIBIDO
FEB. 05 2013

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
Prolongación Av. Alcalde No. 1351, Edificio "B" Cuarto Piso
Guadalajara, Jalisco 44270
Teléfono directo: 3819-2303, Conmutador 3819-2306/07/00 Ext. 7515, Fax 7521


Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

3

Handwritten signatures and marks



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

El Arq. Héctor Pérez Camarena procedió a la lectura de los

ACUERDOS

Acuerdo 28/01 Comité

Los integrantes del Comité Técnico autorizan por unanimidad el reporte del avance físico – financiero correspondientes a los ejercicios 2001 – 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, con cifras al 31 de Diciembre de 2012.

Acuerdo 28/02 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad se enteran del reporte de finiquitos de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, presentado por los C. Directores Generales de Jurídico, Obras Públicas e Infraestructura Carretera, dichos reportes forman se encuentran anexos a ésta acta, con firma en original.

Acuerdo 28/03 Subcomité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad autorizan las reprogramaciones de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012, de la siguiente manera:

• **2009**

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	324,968,705.58	\$1,608,926.78	\$0.00	323,359,778.80
Construcción de la Primera Fase del Nodo El Tapatío - Fraccionamiento Revolución	127,238,826.61	\$107,968.61	\$0.00	127,130,858.00
Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo	69,884,519.26	\$625,526.85	\$0.00	69,258,992.41
Conclusión del Nodo Periférico - Belisario Domínguez	88,532,900.11	\$25,444.83	\$0.00	88,507,455.28
Canal y Colector Pluvial Nueva España	60,246,982.13	\$706,453.94	\$0.00	59,540,528.19
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	22,846,491.34	\$637,674.48	\$0.00	22,208,816.86
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	33,840,862.71	\$3,865,127.00	\$0.00	29,975,735.71
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V): desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez	45,000,000.00	\$0.00	\$7,577,122.49	52,577,122.49
Total	\$772,559,287.74	\$7,577,122.49	\$7,577,122.49	\$772,559,287.74

• **2010**


Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	153,144,086.78	302,763.40	\$0.00	152,841,323.38
Construcción de la Primera Fase del Nodo El Tapatío - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	110,823,371.40	\$149,763.94	\$0.00	110,673,607.46
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	156,576,903.64	\$1,301,546.32	\$0.00	155,275,357.32
Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá.	28,844,467.04	\$1,995,999.68	\$0.00	26,848,467.36
Construcción del Nodo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	50,000,000.00	5,305,466.60	\$0.00	44,694,533.40
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	51,446,522.73	28,989.00	\$0.00	51,417,533.73
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	21,947,080.29	\$123,646.69	\$0.00	21,823,433.60
Construcción de Puentes Peatonales	10,545,736.30	\$190,762.79	\$0.00	10,354,973.51
Productos financieros	1,649,593.69	\$1,624,537.69	\$0.00	25,056.00

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06

Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	165,438,082.14	\$0.00	\$7,662,676.69	173,100,758.83
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	50,000,000.00	\$0.00	\$3,360,799.42	53,360,799.42
Total	800,415,844.01	11,023,476.11	11,023,476.11	800,415,844.01

• **2011**

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	71,969,312.70	\$216,699.47	\$0.00	71,752,613.23
Construcción del Nodo Periférico - Belisario Domínguez, Tercera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	16,523,599.56	\$816,538.26	\$0.00	15,707,061.30
Construcción de la Ampliación de Avenida 8 de Julio, tercera etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	79,085,465.32	\$440,021.55	\$0.00	78,645,443.77
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	99,641,646.90	\$5,216,664.85	\$0.00	94,424,982.05
Construcción del Boulevard Periférico Tonaltecas, Tramo Carretera a Chapala-San Martín de las Flores, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	20,173,099.24	\$2,344,499.14	\$0.00	17,828,600.10
Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Cuarta Etapa	21,196,120.55	\$130,558.73	\$0.00	21,065,561.82
Construcción del Nodo Periférico- Juan Palomar, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	89,950,000.00	\$50,246.17	\$0.00	89,899,753.83
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan.	40,733,981.00	\$3,000,000.00	\$0.00	37,733,981.00
Productos Financieros	6,208,241.33	6,192,813.33	\$0.00	15,428.00
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	73,962,018.25	\$0.00	\$2,880,563.61	76,842,581.86
Construcción del Nodo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	43,839,746.94	\$0.00	\$1,065,708.46	44,905,455.40
Construcción del Tramo Cuatro del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	182,664,129.74	\$0.00	\$14,461,769.43	197,125,899.17
Total	745,947,361.53	18,408,041.50	18,408,041.50	745,947,361.53

• **2012**

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Productos financieros	1,693,909.09	1,693,909.09	0.00	\$0.00
Elaboración de estudios y Proyectos de infraestructura vial, hidráulica y equipamiento urbano.	7,198,878.50	0.00	1,160,000.00	8,358,878.50
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	374,382,100.00	0.00	533,909.09	374,916,009.09
Total	383,274,887.59	1,693,909.09	1,693,909.09	383,274,887.59


Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

Acuerdo 28/04 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad autorizan la contratación de la Auditoría Externa de los estados financieros del ejercicio fiscal 2012, correspondiente al Fideicomiso 2134 del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara por el monto de hasta \$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100) para cubrir los honorarios correspondientes, esto con cargo a los productos financieros del mismo ejercicio; contratación que será a través de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado.



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá


Zapopan


Acuerdo 28/05 Comité


Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso se enteran y aprueban por unanimidad la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" en cifras al 31 de Diciembre de 2012, presentado en tiempo y forma, por la Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada de la fiduciaria BANOBRAS.


El Ing. José Sergio Carmona Ruvalcaba, Secretario Técnico del Consejo y titular del Secretariado Técnico del Fideicomiso 2134; expresa su reconocimiento y agradecimiento al trabajo realizado por los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y Comité Técnico, así como al titular de la Presidencia del Fideicomiso y en particular a la Lic. Ma. Eréndira Ruíz Machuca representante del titular, por su orientación y apoyo para el cumplimiento y transparencia de las acciones conveniadas por el Consejo.


Agotado el orden del día, el Mtro. Alberto José Vázquez Quiñones, concluyó la sesión.



Mtro. Alberto José Vázquez Quiñones
Coordinador de Fideicomisos de la
Secretaría de Finanzas y representante del
Presidente del Comité Técnico



Lic. Gilda Vanessa López Mena
Directora Jurídica y de Gestión Municipal
de la Dirección General de Desarrollo
Municipal de la Secretaría General de
Gobierno y suplente ante el Comité
Técnico


Lic. Carlos Leal
Director General de Vinculación de la
Secretaría de Planeación y titular ante el
Comité Técnico


Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
suplente ante el Comité Técnico


C. Miguel Raygoza Mejía
Director General de Desarrollo Social de la
Secretaría de Desarrollo Humano y suplente
ante el Comité Técnico


Arq. Héctor Pérez Camarena
Director General de Planeación Urbana y
Territorial, Representante del Secretario
Técnico del Consejo de la Zona
Metropolitana de Guadalajara y titular
ante el Comité Técnico


Lic. Zaira E. Gómez Beracochea
Secretaria de Actas del Comité Técnico

Esta hoja pertenece al Acta de la XXVIII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 31 de Enero de 2013.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06

Ext. 7568
Fax: 38-19-23-02
Ext. 7581