

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento

En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), Y EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: 14, Jalisco

RESUMEN GENERAL

Formato FI-PROAGUA-03

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Componente Agua potable	52,765,563.68	51,858,610.58	0.00	0.00	0.00	104,624,174.26	104,624,174.26	0.00	0.00	104,624,174.26
Obra nueva	1,025,475.77	576,921.14	0.00	0.00	0.00	1,602,396.91	1,602,396.91			1,602,396.91
Obra Mejorada	39,434,895.36	38,976,496.90	0.00	0.00	0.00	78,411,392.26	78,411,392.26			78,411,392.26
Obra Rehabilitada	1,129,350.00	1,129,350.00	0.00	0.00	0.00	2,258,700.00	2,258,700.00			2,258,700.00
Mejoramiento de eficiencia	11,175,842.55	11,175,842.54	0.00	0.00	0.00	22,351,685.09	22,351,685.09			22,351,685.09
Componente Alcantarillado	18,997,464.60	17,382,655.14	0.00	0.00	0.00	36,380,119.74	36,380,119.74	0.00	0.00	36,380,119.74
Obra nueva	6,088,268.33	4,473,458.88	0.00	0.00	0.00	10,561,727.21	10,561,727.21			10,561,727.21
Obra Mejorada	6,283,517.99	6,283,517.98	0.00	0.00	0.00	12,567,035.97	12,567,035.97			12,567,035.97
Obra Rehabilitada	6,625,678.28	6,625,678.28	0.00	0.00	0.00	13,251,356.56	13,251,356.56			13,251,356.56
Mejoramiento de eficiencia										
Componente Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra nueva										
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Obra Rehabilitada										
Mejoramiento de eficiencia										
Atencion social y participacion comunitaria	208,109.00	208,109.00	0.00	0.00	0.00	416,218.00	416,218.00	0.00	0.00	416,218.00
Contrato										
Administración	208,109.00	208,109.00				416,218.00	416,218.00			416,218.00
Contraloría social	85,327.50	85,327.50	0.00	0.00	0.00	170,655.00	170,655.00	0.00	0.00	170,655.00
Supervisión Técnica	1,153,943.56	1,110,317.07	0.00	0.00	0.00	2,264,260.63	2,264,260.63	0.00	0.00	2,264,260.63
Contrato	1,038,549.00	999,285.00	0.00	0.00	0.00	2,037,834.00	2,037,834.00			2,037,834.00
Administración	115,394.56	111,032.07	0.00	0.00	0.00	226,426.63	226,426.63			226,426.63
TOTAL	73,210,408.34	70,645,019.29	0.00	0.00	0.00	143,855,427.63	143,855,427.63	0.00	0.00	143,855,427.63

NOTA: Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL
AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades RURALES

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES _ EN LOCALIDADES RURALES

ENTIDAD FEDERATIVA: Jalisco

Formato FI-PROAGUA - 04

No. ACCIÓN	SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	Orden de Prioridad Asignado	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2010	HABITANTES A BENEFICIAR				ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN				OPC. 1	OPC. 2							A INCORPORAR	A MEJORAR	TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR		FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS		SUMA
																					MUJERES	INDIGENA							
COMPONENTE AGUA POTABLE																													
1	NUEVO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA0702253K4	COMITÉ COMUNITARIO	140610897	MEZQUITIC	LA MANGA	MUY ALTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	04/mar/2021	1			2: OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL 3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN 4: TANQUE SUPERFICIAL 6: REDES DE DISTRIBUCIÓN 6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	TOMA DIRECTA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE LÍNEA SECUNDARIA TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA KM TANQUE KM TOMA	1 0.6 1 2.61 10	P1 P2	12	12	7	12	6,111.37 132,790.90 14,872.71 617,135.80 14,059.82	2,619.16 56,910.38 6,374.02 264,486.77 6,025.64					8,730.53 189,701.28 21,246.73 881,622.57 20,085.46	70% 70% 70% 70% 70%
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN		784,970.60	336,415.97	0.00	0.00	0.00	1,121,386.57	70.0%			
2	NUEVO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA0702253K4		140490033	JILOTLAN DE LOS DOLORES	CANCHOL	ALTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD CANCHOL INCLUYE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE TANQUE EXISTENTE.	10/mar/2021	1			11: PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	P2 P4	116					240,505.17	240,505.17				481,010.34	50%
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN		240,505.17	240,505.17	0.00	0.00	0.00	481,010.34	50.0%			
3	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA0702253K4	COMITÉ COMUNITARIO	140190244	BOLAÑOS	LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR)	ALTO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE MESA DEL TIRADOR (INCLUYENDO LA COLONIA LA CIENEGA), MUNICIPIO DE BOLAÑOS.	04/mar/2021	1			3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN 4: TANQUE SUPERFICIAL 6: REDES DE DISTRIBUCIÓN 6: REDES DE DISTRIBUCIÓN 8: EQUIPAMIENTO 8: EQUIPAMIENTO	LÍNEA DE BOMBEO SUPERFICIAL LÍNEA SECUNDARIA TOMAS DOMICILIARIAS ELECTROMECÁNICO BOMBAS; MEDIDORES; VÁLVULAS; TUBOS; PIEZAS ESPECIALES; FILTROS; PIPAS; EQUIPO DE MANIOBRAS E HIDRANTES	KM TANQUE KM TOMA EQUIPO LOTE	2.4 2 2.99 85 1 1	P1 P2	25	25	11	25	812,439.24 530,457.69 433,897.59 77,931.18 13,050.00 204,308.48	812,439.24 530,457.69 433,897.59 77,931.18 13,050.00 204,308.48				1,624,878.48 1,060,915.38 867,795.18 155,862.36 26,100.00 408,616.96	50% 50% 50% 50% 50% 50%	
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN		2,072,084.18	2,072,084.18	0.00	0.00	0.00	4,144,168.36	50.0%			
4	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA0702253K4	COMITÉ COMUNITARIO	140210015	CASIMIRO CASTILLO	PIEDRA PESADA	BAJO	SECTORIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PESADA EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	04/mar/2021	1			6: REDES DE DISTRIBUCIÓN 6: REDES DE DISTRIBUCIÓN 6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA SECUNDARIA TOMAS DOMICILIARIAS MICROMEDIDOR	KM TOMA MICROMEDIDOR	3.8 232 232	P1 P2	1251	800	391	1	1,458,880.48 362,736.23 372,310.19	972,586.98 241,824.15 248,206.79				2,431,467.46 604,560.38 620,516.98	60% 60% 60%	
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN		2,193,926.90	1,462,617.92	0.00	0.00	0.00	3,656,544.82	60.0%			

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades RURALES

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: 14, Jalisco

DESGLOSE DE ACCIONES _ EN LOCALIDADES RURALES

Formato FI-PROAGUA - 04

No. ACCIÓN	SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	Orden de Prioridad Asignado	ESTRATEGIAS IMPACTADAS		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2010	HABITANTES A BENEFICIAR				ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO					
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD				GRADO DE MARGINACIÓN	OPC. 1							OPC. 2	A INCORPORAR	A MEJORAR	TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR		FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR		OTROS	SUMA			
																					MUJERES	INDIGENA								AFRO-MEXICANO		
5	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA0702253K4	COMITÉ COMUNITARIO	140360039	ETZATLÁN	SANTA ROSALÍA	BAJO	REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO, SUSTITUCIÓN DE TRENES DE DESCARGA, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERÍA Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN.	11/mar/2021	1			3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	KM	115	P1 P2	1193	1193	617	7		459,694.63	459,694.63				919,389.26	50%			
													3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE BOMBEO	KM	149										329,275.37	329,275.37				658,550.74	50%
													4: TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE		1										25,054.07	25,054.07				50,108.14	50%
													6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA SECUNDARIA	KM	7.84										1,086,102.32	1,086,102.32				2,172,204.64	50%
													6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA	380										465,953.27	465,953.27				931,906.54	50%
													8: EQUIPAMIENTO	ELECTROMECÁNICO	EQUIPO	1										21,763.95	21,763.95				43,527.90	50%
													8: EQUIPAMIENTO	BOMBAS; MEDIDORES; VÁLVULAS; TUBOS; PIEZAS ESPECIALES; FILTROS; PIPAS; EQUIPO DE MANIOBRAS E HIDRANTES	LOTE	2										92,482.75	92,482.75				184,965.50	50%
8: EQUIPAMIENTO	DISPOSITIVOS DE DESINFECCIÓN: DOSIFICADOR DE CLORO	LOTE	2					25,426.65	25,426.65				50,853.30	50%																		
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			2,505,753.01	2,505,753.01	0.00	0.00	0.00	5,011,506.02	50.0%							
6	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA0702253K4	COMITÉ COMUNITARIO	140410022 140410023	HUEJUCAR	TLALCOSAHU A BARRIO DEL TORIL	ALTO ALTO	REEQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIDADES TLALCOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JALISCO.	04/mar/2021	1			3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE BOMBEO	KM	0.63	P2	725	725	370	0		287,623.92	287,623.92				575,247.84	50%			
													6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA SECUNDARIA	KM	11.08										2,067,196.25	2,067,196.25				4,134,392.50	50%
													6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA	220										268,998.36	268,998.36				537,996.72	50%
													8: EQUIPAMIENTO	BOMBAS; MEDIDORES; VÁLVULAS; TUBOS; PIEZAS ESPECIALES; FILTROS; PIPAS; EQUIPO DE MANIOBRAS E HIDRANTES	LOTE	1										152,067.36	152,067.36				304,134.72	50%
													IMPORTE DE LA ACCIÓN																			2,775,885.89
7	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA0702253K4	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE AGUA Y DRENAJE	140500004	JOCOTEPEC	EL MOLINO	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA DE DOS (CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO	04/mar/2021	1			3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE BOMBEO	KM	1.12	P1 P2	1820	728	364	4		762,302.07	762,302.07				1,524,604.14	50%			
													6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA PRIMARIA	KM	0.41										269,700.62	269,700.62				539,401.24	50%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			1,032,002.69	1,032,002.69	0.00	0.00	0.00	2,064,005.38	50.0%							

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades RURALES

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLASE DE ACCIONES _ EN LOCALIDADES RURALES

ENTIDAD FEDERATIVA: 14, Jalisco

Formato FI-PROAGUA - 04

No. ACCIÓN	SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	Orden de Prioridad Asignado	ESTRATEGIAS IMPACTADAS		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES GENSO 2010	HABITANTES A BENEFICIAR				ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO			
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN				OPC. 1	OPC. 2							A INCORPORAR	A MEJORAR	TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR			FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR		OTROS	SUMA	
																					MUJERES	INDIGENA	AFRO-MEXICANO								
8	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4	COMITÉ COMUNITARIO	140590042	MAZAMITLA	EL MEZCAL	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL, MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO.	11/mar/2021	1			2: OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	TOMA DIRECTA	TOMA	1	P2	61	61	30	0	58,326.30	58,326.30				116,652.60	50%			
													2: OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	1						9,832.62	9,832.62				19,665.24	50%			
													2: OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	PROTECCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	METRO	40						51,137.66	51,137.66				102,275.32	50%			
													2: OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	CASETA DE DESINFECCIÓN	CASETA	1						51,677.02	51,677.02				103,354.04	50%			
													3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE BOMBEO	KM	5.06						946,902.59	946,902.59				1,893,805.18	50%			
													8: EQUIPAMIENTO	ELECTROMECÁNICO	EQUIPO	1						235,490.81	235,490.81				470,981.62	50%			
																				IMPORTE DE LA ACCIÓN					1,400,538.79	1,400,538.79	0.00	0.00	0.00	2,801,077.58	50.0%
9	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4	COMITÉ COMUNITARIO	140610109 140610117 140610132 140610192 140610240	MEZQUITIC	EL MAGUEY MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE) EL MORTERO SAN ISIDRO TORTUGAS	MUY ALTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL 2" AL TANQUE, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE EL MORTERO, SAN ISIDRO, TORTUGAS, EL MAGUEY Y MESA DEL FRAILE, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	11/mar/2021	1			2: OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	TOMA DIRECTA	TOMA	1	P1 P2	258	258	126	4	25,228.24	25,228.24				50,456.48	50%			
							2: OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL						PROTECCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	METRO	16	6,987.85						6,987.84				13,975.69	50%				
							3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN						LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	KM	15.85	1,901,700.67						1,901,700.67				3,803,401.34	50%				
							3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN						LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KM	6.49	1,473,524.76						1,473,524.76				2,947,049.52	50%				
							6: REDES DE DISTRIBUCIÓN						LÍNEA SECUNDARIA	KM	11.23	1,178,980.20						1,178,980.20				2,357,960.40	50%				
							6: REDES DE DISTRIBUCIÓN						TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA	135	132,566.02						132,566.02				265,132.04	50%				
																				IMPORTE DE LA ACCIÓN					4,718,987.74	4,718,987.73	0.00	0.00	0.00	9,437,975.47	50.0%
10	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4		140490091	JILOTLAN DE LOS DOLORES	HUICHITILA	ALTO	DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUICHITILA, PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCIÓN DE LÍNEA EXISTENTE DE MANANTIAL Y REHABILITACIÓN DE TANQUES. INCLUYE ESTUDIOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PARA PERFORACIÓN DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO.	11/mar/2021	1			11: PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	P2 P4	151							307,250.00	307,250.00	0.00	0.00	0.00	614,500.00	50%
																				IMPORTE DE LA ACCIÓN					307,250.00	307,250.00	0.00	0.00	0.00	614,500.00	50.0%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades RURALES

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES

ENTIDAD FEDERATIVA: Jalisco

Formato FI-PROAGUA - 04

No. ACCIÓN	SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	Orden de Prioridad Asignado	ESTRATEGIAS IMPACTADAS		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL * Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2010	HABITANTES A BENEFICIAR			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO			
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN				OPC. 1	OPC. 2							A INCORPORAR	A MEJORAR	TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR			FEDERAL	ESTADO	MPIO.		O. OPERADOR	OTROS	SUMA
																					MUJERES	INDIGENA	AFRO-MEXICANO							
11	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4		140490173 140490199	JILOTLAN DE LOS DOLORES	EL TERRERO RANCHO VIEJO	ALTO ALTO	DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, INCLUYE ESTUDIOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PARA PERFORACIÓN DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN RANCHO VIEJO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ABASTECER A RANCHO VIEJO Y EL TERRERO, ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE TANQUE EXISTENTE.	11/mar/2021	1		11. PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	P2 P4	269				389,222.65	389,222.65					778,445.30	50%		
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN			389,222.65	389,222.65	0.00	0.00	0.00	778,445.30	50.0%			
12	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4		140550007	MAGDALENA	LA QUEMADA	BAJO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE LA QUEMADA	11/mar/2021	1		11. PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	P1 P2 P4	1238				390,987.55	390,987.54					781,975.09	50%		
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN			390,987.55	390,987.54	0.00	0.00	0.00	781,975.09	50.0%			
13	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4		140550003	MAGDALENA	LA JOYA	BAJO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO DE POZO EXISTENTE, ELECTRIFICACIÓN, LÍNEA DE ENTRONQUE Y TANQUE, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE LA JOYA.	11/mar/2021	1		11. PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	P2 P4	977				265,884.04	265,884.04					531,768.08	50%		
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN			265,884.04	265,884.04	0.00	0.00	0.00	531,768.08	50.0%			
14	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4		140860169	TAPALPA	LOMAS DEL POLEO	ALTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL POLEO, INCLUYE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	11/mar/2021	1		11. PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	P2 P4	81				231,000.00	231,000.00					462,000.00	50%		
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN			231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	50.0%			
15	REHABILITACIÓN	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4		140690167	QUITUPAN	LA TINAJA	ALTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO LA PURISIMA A LA LOCALIDAD DE LA TINAJA	11/mar/2021	1		11. PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	P2 P4	142				225,991.38	225,991.38					451,982.76	50%		
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN			225,991.38	225,991.38	0.00	0.00	0.00	451,982.76	50.0%			
16	REHABILITACIÓN	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4		140690139	QUITUPAN	EL RAICERO	ALTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA LOCALIDAD DE EL RAICERO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	11/mar/2021	1		11. PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	P2 P4	131				272,491.38	272,491.38					544,982.76	50%		
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN			272,491.38	272,491.38	0.00	0.00	0.00	544,982.76	50.0%			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades RURALES

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES _ EN LOCALIDADES RURALES

ENTIDAD FEDERATIVA: Jalisco

Formato FI-PROAGUA - 04

No. ACCIÓN	SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	Orden de Prioridad Asignado	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2010	HABITANTES A BENEFICIAR				ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO		
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD				GRADO DE MARGINACIÓN	A INCORPORAR							A MEJORAR	TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR			FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS		SUMA	
																			MUJERES	INDIGENA	AFRO-MEXICANO								
17	REHABILITACIÓN	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4		140690059	QUITUPAN	LÁZARO CÁRDENAS (SAN DIEGO)	MEDIO	11/mar/2021	1			11: PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	P1 P2 P4	1361						514,979.31	514,979.31	0.00	0.00	0.00	1,029,958.62	50%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																	514,979.31	514,979.31	0.00	0.00	0.00	1,029,958.62	50.0%						
18	REHABILITACIÓN	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4		140690024	QUITUPAN	CAÑADA SECA (LAS ÁNIMAS)	ALTO	11/mar/2021	1			11: PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	P2 P4	48						115,887.93	115,887.93	0.00	0.00	0.00	231,775.86	50%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																	115,887.93	115,887.93	0.00	0.00	0.00	231,775.86	50.0%						
19	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4	COMITÉ COMUNITARIO	140280028	CUAUTLA	TIERRAS BLANCAS	ALTO	04/mar/2021	1			6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA SECUNDARIA	KM	2.04	P2	156		156	83	0		377,416.65	377,416.65				754,833.30	50%
												6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA	25							26,646.62	26,646.62				53,293.24	50%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN																	404,063.27	404,063.27	0.00	0.00	0.00	808,126.54	50.0%						
1	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4										CAPACITACIÓN	CURSO	CURSO	23								46,889.00	46,889.00	0.00	0.00	0.00	93,778.00	50%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																	46,889.00	46,889.00	0.00	0.00	0.00	93,778.00	50.0%						
SUBTOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE																	12	3,946	1,999	53	0	20,889,301.48	19,709,437.85	0.00	0.00	0.00	40,598,739.33	51.5%	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades RURALES

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES _ EN LOCALIDADES RURALES

ENTIDAD FEDERATIVA: 14. Jalisco

Formato FI-PROAGUA - 04

No. ACCIÓN	SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	Orden de Prioridad Asignado	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** <small>Una acción puede atender a más de un programa transversal</small>	HABITANTES CENSO 2010	HABITANTES A BENEFICIAR					ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO			
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD				GRADO DE MARGINACIÓN	OPC. 1							OPC. 2	A INCORPORAR	A MEJORAR	TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR			FEDERAL	ESTADO	MPIO	O. OPERADOR		OTROS	SUMA	
																					MUJERES	INDIGENA	AFRO-MEXICANO								
COMPONENTE ALCANTARILLADO																															
1	NUEVO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4	COMITÉ COMUNITARIO	140640033	OJUELOS DE JALISCO	MATANZAS	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, EMISOR Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MATANZAS, SEGUNDA ETAPA DE TRES, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO.	04/mar/2021	1			1: SISTEMA DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KM	4.19	P1	1196	379	194	0	3,466,098.08	2,547,257.37					6,013,355.45	57.64%		
													1: SISTEMA DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO	91	P2					829,860.84	609,869.98					1,439,730.82	57.64%		
													1: SISTEMA DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA	312	P3					1,792,309.41	1,316,331.53					3,108,640.94	57.66%		
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN		6,088,268.33	4,473,458.88	0.00	0.00	0.00	10,561,727.21	57.64%					
2	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4	COMITÉ COMUNITARIO	140360039	ETZATLÁN	SANTA ROSALÍA	BAJO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN.	11/mar/2021	1			1: SISTEMA DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KM	1.85	P1	1193	1193	617	7	493,615.50	493,615.50					987,231.00	50%		
													1: SISTEMA DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO	40	P3					231,525.68	231,525.68					463,051.36	50%		
													1: SISTEMA DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA	97						390,526.68	390,526.68					781,053.36	50%		
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN		1,115,667.86	1,115,667.86	0.00	0.00	0.00	2,231,335.72	50.0%					
																		SUBTOTAL COMPONENTE ALCANTARILLADO		379	1,193	811	7	0	7,203,936.19	5,589,126.74	0.00	0.00	0.00	12,793,062.93	56.3%
COMPONENTE SANEAMIENTO																															
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-					
																		SUBTOTAL COMPONENTE SANEAMIENTO		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTAS: Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con decimales. El presente formato se llenará por la instancia ejecutora

SUBTOTAL	28,093,237.67	25,298,564.59	0.00	0.00	0.00	53,391,802.26
SUPERVISIÓN TÉCNICA	434,094.18	385,746.34	0.00	0.00	0.00	819,840.52
TOTAL	28,527,331.85	25,684,310.93	0.00	0.00	0.00	54,211,642.78

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

- DERECHOS HUMANOS DH
- COMPROMISO INTERNACIONAL CI
- PROYECTOS PRIORITARIOS PP

** PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:

- P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.
- P2 PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC)
- P3 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
- P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA
- P5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (Este último solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman el istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 46 del estado de Oaxaca)

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades URBANAS

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS

ENTIDAD FEDERATIVA: Jalisco

Formato FI-PROAGUA - 05

NÚM ACCIÓN	SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	Orden de Prioridad Asignado	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2010	HABITANTES A BENEFICIAR				ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN				OPC. 1	OPC. 2							A INCORPORAR	A MEJORAR	TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR			FEDERAL	ESTADO	MPIO. OPERADOR	OTROS		SUMA
																					MUJERES	INDIGENA	AFRO-MEXICANO						
COMPONENTE AGUA POTABLE																													
1	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK 4	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO	140210001	CASIMIRO CASTILLO	LA RESOLANA	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, MPIO DE CASIMIRO CASTILLO (SEGUNDA ETAPA DE TRES)	09/mar/2021	5			6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA SECUNDARIA	KM	24.90	P1 P4	11180		6708	3409	23	6,612,748.01	6,612,748.01				13,225,496.02	50%
													6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA	4061							2,087,786.07	2,087,786.07				4,175,572.14	50%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																						8,700,534.08	8,700,534.08	0.00	0.00	0.00	17,401,068.16	50.0%	
2	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK 4	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO	140210003	CASIMIRO CASTILLO	LO ARADO	MEDIO	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.	09/mar/2021	1			6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA SECUNDARIA	KM	5.81	P1 P4	3617		3617	1801	10	1,554,115.94	1,554,115.94				3,108,231.88	50%
													6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA	366							326,879.19	326,879.19				653,758.38	50%
													6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	MICROMEDIDOR	MEDIDOR	366							417,946.77	417,946.77				835,893.54	50%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																						2,298,941.90	2,298,941.90	0.00	0.00	0.00	4,597,883.80	50.0%	
3	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK 4	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	140720001	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN BOMBEO- GRAVEDAD Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, REBOMBEO Y POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA DE TRES)	09/mar/2021	1			3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE BOMBEO	KM	4.14	P1 P4	5312		2125	1113	6	5,035,960.15	5,035,960.15				10,071,920.30	50%
													4: TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE	TANQUE	4							97,744.31	97,744.31				195,488.62	50%
													8: EQUIPAMIENTO	ELECTROMECÁNICO	EQUIPO	3.00							522,669.93	522,669.93				1,045,339.86	50%
													8: EQUIPAMIENTO	BOMBAS, MEDIDORES, VÁLVULAS, TUBOS, PIEZAS ESPECIALES, FILTROS, PIPAS, EQUIPO DE MANIOBRAS E HIDRANTES	EQUIPO	3.00							650,879.38	650,879.38				1,301,758.76	50%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																						6,307,253.77	6,307,253.77	0.00	0.00	0.00	12,614,507.54	50.0%	
4	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK 4	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA DE TAPALPA	140860001	TAPALPA	TAPALPA	BAJO	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (SEGUNDA ETAPA DE DOS)	09/mar/2021	5			3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE BOMBEO	KM	1.16	P1 P4	5782		4034	2136	14	298,761.38	298,761.38				597,522.76	50%
													4: TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE	TANQUE	3.00							77,848.05	77,848.05				155,696.10	50%
													8: EQUIPAMIENTO	ELECTROMECÁNICO	EQUIPO	2.00							679,935.27	679,935.27				1,359,870.54	50%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																						1,056,544.70	1,056,544.70	0.00	0.00	0.00	2,113,089.40	50.0%	
5	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK 4	MUNICIPIO DE TEQUILA	140940001	TEQUILA	TEQUILA	BAJO	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO	11/mar/2021	1			1: OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1.00	P4	29203					1,228,097.47	1,501,008.01				2,729,105.48	45%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																						1,228,097.47	1,501,008.01	0.00	0.00	0.00	2,729,105.48	45.0%	
6	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK 4		140270001	CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRACÁN	CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRACÁN	MEDIO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRACÁN, JALISCO.	11/mar/2021	1			11: PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	P1 P2 P4	2597					735,000.00	735,000.00				1,470,000.00	50%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																						735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	50.0%	

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
 ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
 ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
 En Localidades URBANAS

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021. EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES _ EN LOCALIDADES URBANAS

ENTIDAD FEDERATIVA: Jalisco

Formato FI-PROAGUA - 05

NÚM ACCIÓN	SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	Orden de Prioridad Asignado	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL** <small>Una acción puede atender a más de un programa transversal</small>	HABITANTES CENSO 2010	HABITANTES A BENEFICIAR					ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO					
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN				OPC 1	OPC 2							A INCORPORAR	A MEJORAR	TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR			FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS		SUMA				
																					MUJERES	INDIGENAS	AFRO-MEXICANO											
7	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK 4		140450001	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	BAJO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO.	11/mar/2021	1			11: PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	P1 P4	6198									825,000.00	825,000.00				1,650,000.00	50%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN																		825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	50.0%										
8	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK 4	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA	140580001	MASCOTA	MASCOTA	MUY BAJO	SECTORIZACIÓN EN REDES DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y MICROMEDICIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO. (TERCERA ETAPA DE CUATRO)	09/mar/2021	1 5		6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA SECUNDARIA	KM	18.98												3,680,409.87	3,680,409.87				7,360,819.74	50%	
												6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA	1586													3,274,633.17	3,274,633.16				6,549,266.33	50%
												6: REDES DE DISTRIBUCIÓN	MICROMEDIDOR	MEDIDOR	1586													550,934.53	550,934.53				1,101,869.06	50%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																		7,505,977.57	7,505,977.56	0.00	0.00	0.00	15,011,955.13	50.0%										
9	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK 4	MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	141180001	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	BAJO	SEGUNDA ETAPA DE LA SECTORIZACIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO)	09/mar/2021	1 5		3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	KM	9.27												825,857.33	825,857.33				1,651,714.66	50%	
												3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE BOMBEO	KM	1.75													1,893,055.38	1,893,055.38				3,786,110.76	50%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																		2,718,912.71	2,718,912.71	0.00	0.00	0.00	5,437,825.42	50.0%										
10	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK 4	NO APLICA	140390001	GUADALAJARA	GUADALAJARA	MUY BAJO	IMPARTICIÓN DE ESCUELA DEL AGUA				1: ESCUELA DEL AGUA	SISTEMA COMERCIAL	CURSO	1												83,333.34	83,333.33				166,666.67	50%	
												1: ESCUELA DEL AGUA	SISTEMA DE OPERACIÓN, SUBSISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	CURSO	1												83,333.32	83,333.34				166,666.66	50%	
												1: ESCUELA DEL AGUA	ANÁLISIS DE COSTOS Y TARIFAS DE SERVICIOS	CURSO	1												83,333.33	83,333.33				166,666.66	50%	
												1: ESCUELA DEL AGUA	EFICIENCIA ENERGÉTICA	CURSO	1												83,333.34	83,333.33				166,666.67	50%	
												1: ESCUELA DEL AGUA	MACRO Y MICROMEDICIÓN	CURSO	1												83,333.33	83,333.34				166,666.67	50%	
												1: ESCUELA DEL AGUA	SECTORIZACIÓN	CURSO	1												83,333.34	83,333.33				166,666.67	50%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN																		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	50.0%										
SUBTOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE																		0	14,262	7,357	45	0	31,876,262.20	32,149,172.73	0.00	0.00	0.00	64,025,434.93	50.0%					

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades URBANAS

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES _ EN LOCALIDADES URBANAS

ENTIDAD FEDERATIVA: Jalisco

Formato FI-PROAGUA - 05

NÚM ACCIÓN	SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	Orden de Prioridad Asignado	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL** Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2010	HABITANTES A BENEFICIAR				ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO						
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD				GRADO DE MARGINACIÓN	OPC. 1							OPC. 2	A INCORPORAR	A MEJORAR	TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR			FEDERAL	ESTADO	MPIO.		O. OPERADOR	OTROS	SUMA			
																					MUJERES	INDIGENA	AFRO-MEXICANO										
COMPONENTE ALCANTARILLADO																																	
1	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK 4	MUNICIPIO DE PONCITLÁN	140660031	PONCITLÁN	SAN PEDRO ITZICÁN	ALTO	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO CÁRCAMO DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO (PRIMERA ETAPA DE DOS)	09/mar/2021	1		2. SISTEMA DE COLECTORES	COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	KM	170	P3	5199		3119	1631	0	2,210,684.89	2,210,684.89				4,421,369.78	50%					
												2. SISTEMA DE COLECTORES	POZOS DE VISITA	POZO	26							168,991.05	168,991.05				337,982.10	50%					
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN		2,379,675.94	2,379,675.94	0.00	0.00	0.00	4,759,351.88	50.0%							
2	MEJORADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK 4	SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO	140770001	SAN MARTIN HIDALGO	SAN MARTIN HIDALGO	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HIDALGO.	11/mar/2021	1		2. SISTEMA DE COLECTORES	COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	KM	1.31	P1 P3 P4	8092		3237	1674	8	2,382,775.50	2,382,775.49				4,765,550.99	50%					
												2. SISTEMA DE COLECTORES	POZOS DE VISITA	POZO	37							405,398.69	405,398.69				810,797.38	50%					
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN		2,788,174.19	2,788,174.18	0.00	0.00	0.00	5,576,348.37	50.0%							
3	REHABILITADO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK 4	MUNICIPIO DE EL ARENAL	140090001	EL ARENAL	EL ARENAL	BAJO	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO (TERCERA ETAPA DE CUATRO), EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.	09/mar/2021	5		2. SISTEMA DE COLECTORES	COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	KM	2.42	P1 P3 P4	11610		4064	2059	7	5,940,210.08	5,940,210.08				11,880,420.16	50%					
												2. SISTEMA DE COLECTORES	POZOS DE VISITA	POZO	47							685,468.20	685,468.20				1,370,936.40	50%					
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN		6,625,678.28	6,625,678.28	0.00	0.00	0.00	13,251,356.56	50.0%							
SUBTOTAL COMPONENTE ALCANTARILLADO																		0	6,356	3,305	8	0	11,793,528.41	11,793,528.40	0.00	0.00	0.00	23,587,056.81					
IMPORTE DE LA ACCIÓN																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COMPONENTE SANEAMIENTO																		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

NOTAS Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con decimales. El presente formato se llenará por la instancia ejecutora

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:
DERECHOS HUMANOS DH
COMPROMISO INTERNACIONAL CI
PROYECTOS PRIORITARIOS PP

** PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:
P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.
P2 PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC)
P3 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA
P5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (Este último solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman el Istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 46 del estado de Oaxaca)

SUBTOTAL	43,669,790.61	43,942,701.13	0.00	0.00	0.00	87,612,491.74
SUPERVISIÓN TÉCNICA	719,849.38	724,570.73	0.00	0.00	0.00	1,444,420.11
TOTAL	44,389,639.99	44,667,271.86	0.00	0.00	0.00	89,056,911.85

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCERRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: 14. Jalisco

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2021

Formato FI-PROAGUA - 06

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Agua potable/ Obra Nueva																	
NUEVO		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, MUNICIPIO DE MEZQUITALTEPEC, JALISCO.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021 01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021 21/nov/2021	784,970.60	336,415.97			1,121,386.57
NUEVO		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD CANCHOL, INCLUYE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE TANQUE EXISTENTE	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021 01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021 21/nov/2021	240,505.17	240,505.17			481,010.34
Subtotal 1												1,025,475.77	576,921.14	0.00	0.00	0.00	1,602,396.91
Obra Mejorada																	
MEJORADO		CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE MESA DEL TIRADOR (INCLUYENDO LA COLONIA LA CIÉNEGA), MUNICIPIO DE BOLAÑOS.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021 01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021 21/nov/2021	2,072,084.18	2,072,084.18			4,144,168.36
MEJORADO		SECTORIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PESADA EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021 01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021 21/nov/2021	2,193,926.90	1,462,617.92			3,656,544.82
MEJORADO		REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO, SUSTITUCIÓN DE TRENES DE DESCARGA, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERÍA Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021 01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021 21/nov/2021	2,505,753.01	2,505,753.01			5,011,506.02
MEJORADO		REEQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIDADES TLALCOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021 01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021 21/nov/2021	2,775,885.89	2,775,885.89			5,551,771.78
MEJORADO		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA DE DOS (CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE TLOCOTEPEC, JALISCO	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021 01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021 21/nov/2021	1,032,002.69	1,032,002.69			2,064,005.38

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: 14, Jalisco

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2021

Formato FI-PROAGUA - 06

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
MEJORADO		CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL, MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	1,400,538.79	1,400,538.79				2,801,077.58
						01/jun/2021					21/nov/2021						
MEJORADO		CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL 2° AL TANQUE, LINEAS DE ALIMENTACIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE EL MORTERO, SAN ISIDRO, TORTUGAS, EL MAGUEY Y MESA DEL FRAILE, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	4,718,987.74	4,718,987.73				9,437,975.47
						01/jun/2021					21/nov/2021						
MEJORADO		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, MPIO DE CASIMIRO CASTILLO (SEGUNDA ETAPA DE TRES)	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	8,700,534.08	8,700,534.08				17,401,068.16
						01/jun/2021					21/nov/2021						
MEJORADO		MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	2,298,941.90	2,298,941.90				4,597,883.80
						01/jun/2021					21/nov/2021						
MEJORADO		CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION BOMBEO-GRAVEDAD Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, REBOMBEO Y POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA DE TRES)	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	6,307,253.77	6,307,253.77				12,614,507.54
						01/jun/2021					21/nov/2021						
MEJORADO		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (SEGUNDA ETAPA DE DOS)	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	1,056,544.70	1,056,544.70				2,113,089.40
						01/jun/2021					21/nov/2021						
MEJORADO		PERFORACION, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	1,228,097.47	1,501,008.01				2,729,105.48
						01/jun/2021					21/nov/2021						

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: Jalisco

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2021

Formato FI-PROAGUA - 06

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
MEJORADO		DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUICHITLA. PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCIÓN DE LÍNEA EXISTENTE DE MANANTIAL Y REHABILITACIÓN DE TANQUES. INCLUYE ESTUDIOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PARA PERFORACIÓN DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	307,250.00	307,250.00				614,500.00
						01/jun/2021					21/nov/2021						
MEJORADO		DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO. INCLUYE ESTUDIOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PARA PERFORACIÓN DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN RANCHO VIEJO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ABASTECER A RANCHO VIEJO Y EL TERRERO, ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE TANQUE EXISTENTE.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	389,222.65	389,222.65				778,445.30
						01/jun/2021					21/nov/2021						
MEJORADO		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE LA QUEMADA	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	390,987.55	390,987.54				781,975.09
						01/jun/2021					21/nov/2021						
MEJORADO		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO DE POZO EXISTENTE, ELECTRIFICACIÓN, LÍNEA DE ENTRONQUE Y TANQUE, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE LA JOYA.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	265,884.04	265,884.04				531,768.08
						01/jun/2021					21/nov/2021						
MEJORADO		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL POLO, INCLUYE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	231,000.00	231,000.00				462,000.00
						01/jun/2021					21/nov/2021						
MEJORADO		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	735,000.00	735,000.00				1,470,000.00
						01/jun/2021					21/nov/2021						

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: 14. Jalisco

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2021

Formato FI-PROAGUA - 06

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
MEJORADO		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	825,000.00	825,000.00				1,650,000.00
Subtotal 2											39,434,895.36	38,976,496.90	0.00	0.00	0.00	78,411,392.26	
REHABILITADO		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO LA PURÍSIMA A LA LOCALIDAD DE LA TUNJA.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	225,991.38	225,991.38				451,982.76
REHABILITADO		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA LOCALIDAD DE EL RAICERO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	272,491.38	272,491.38				544,982.76
REHABILITADO		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL AHUACATE A LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	514,979.31	514,979.31				1,029,958.62
REHABILITADO		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA SECA.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	115,887.93	115,887.93				231,775.86
Subtotal 3											1,129,350.00	1,129,350.00	0.00	0.00	0.00	2,258,700.00	
Mejoramiento de Eficiencia																	
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA		SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	404,063.27	404,063.27				808,126.54
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA		SECTORIZACIÓN EN REDES DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y MICROMEDICIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO. (TERCERA ETAPA DE CUATRO)	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	7,505,977.57	7,505,977.56				15,011,955.13
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA		SEGUNDA ETAPA DE LA SECTORIZACIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO)	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	2,718,912.71	2,718,912.71				5,437,825.42

(Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.)

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: 14, Jalisco

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2021

Formato FI-PROAGUA - 06

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O OPERADOR	OTROS	TOTAL
MEJORADO		CURSO TALLER PARA LA ADMINISTRACIÓN, DESINFECCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE AMACUECA, TUXCUECA, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, HUEJUCAR, AHUALULCO DE MERCADO, CUAUTLA, SAN GABRIEL, TOLIMÁN, ZAPOTILTLÁN, TUXPAN, TECALITLÁN, JALOSTOTITLÁN, CASIMIRO CASTILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO, TEUCHITLÁN, CÓMEZ FARIAS, VALLE DE GUADALUPE, COLOTLÁN, VILLA GUERRERO, PIHUAMO, AYUTLA, VILLA CORONA Y UNIÓN DE TULA	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	46,889.00	46,889.00				93,778.00
						01/jun/2021					21/nov/2021						
MEJORADO		IMPARTICIÓN DE ESCUELA DEL AGUA	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	500,000.00	500,000.00				1,000,000.00
						01/jun/2021					21/nov/2021						
Subtotal 4											11,175,842.55	11,175,842.54	0.00	0.00	0.00	22,351,685.09	
Alcantarillado/ Obra Nueva																	
NUEVO		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, EMISOR Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MATANZAS, SEGUNDA ETAPA DE TRES, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	6,088,268.33	4,473,458.88				10,561,727.21
						01/jun/2021					21/nov/2021						
MEJORADO		AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	1,115,667.86	1,115,667.86				2,231,335.72
						01/jun/2021					21/nov/2021						
Subtotal 5											7,203,936.19	5,589,126.74	0.00	0.00	0.00	12,793,062.93	
Obra Mejorada																	
MEJORADO		CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO CÁRCAMO DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO (PRIMERA ETAPA DE DOS)	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	2,379,675.94	2,379,675.94				4,759,351.88
						01/jun/2021					21/nov/2021						
MEJORADO		CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO.	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	2,788,174.19	2,788,174.18				5,576,348.37
						01/jun/2021					21/nov/2021						
Subtotal 6											5,167,850.13	5,167,850.12	0.00	0.00	0.00	10,335,700.25	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: Jalisco

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2021

Formato FI-PROAGUA - 06

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Obra Rehabilitada																	
REHABILITADO		REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO (TERCERA ETAPA DE CUATRO), EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	6,625,678.28	6,625,678.28			13,251,356.56	
						01/jun/2021					21/nov/2021						
Subtotal 7											6,625,678.28	6,625,678.28	0.00	0.00	0.00	13,251,356.56	
Mejoramiento de Eficiencia																	
																0.00	
Subtotal 8											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saneamiento Obra Nueva																	
																0.00	
Subtotal 9											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mejorada																	
																0.00	
Subtotal 10											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Supervisión Técnica																	
		SUPERVISIÓN TÉCNICA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (CONTRATO)	17/may/2021	24/may/2021	25/may/2021	01/jun/2021	01/jun/2021	09/jun/2021	16/jun/2021	21/jun/2021	21/jun/2021	1,038,549.00	999,285.00			2,037,834.00	
		SUPERVISIÓN TÉCNICA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (ADMINISTRACIÓN)									21/jun/2021	115,394.56	111,032.07			226,426.63	
											21/nov/2021						
Subtotal 11											1,153,943.56	1,110,317.07	0.00	0.00	0.00	2,264,260.63	
Atención Social y Participación Comunitaria																	
		ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (ADMINISTRACIÓN)										208,109.00	208,109.00			416,218.00	
Subtotal 12											208,109.00	208,109.00	0.00	0.00	0.00	416,218.00	
Contraloría social											85,327.50	85,327.50	0.00	0.00	0.00	170,655.00	
TOTAL											73,210,408.34	70,645,019.29	0.00	0.00	0.00	143,855,427.63	

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total

Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES), MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL
ENTIDAD FEDERATIVA: 14 JALISCO

Formato FI-PROAGUA - 07


MUNICIPIOS	LOCALIDADES	TIPO DE LOCALIDAD Rural / Urbano	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
			INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
BOLANOS	LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR)	Rural	21/jun/2021	21/dic/2021			
CASIMIRO CASTILLO	PIEDRA PESADA	Rural	21/jun/2021	21/dic/2021			
CASIMIRO CASTILLO	LA RESOLANA	Urbana	21/jun/2021	21/dic/2021	9,733.00	9,733.00	19,466.00
CASIMIRO CASTILLO	LO ARADO	Urbana	21/jun/2021	21/dic/2021	9,733.00	9,733.00	19,466.00
CUAUTLA	TIERRAS BLANCAS	Rural	21/jun/2021	21/dic/2021			
EL ARENAL	EL ARENAL	Urbana	21/jun/2021	21/dic/2021	4,128.00	4,128.00	8,256.00
ETZATLÁN	SANTA ROSALÍA	Rural	21/jun/2021	21/dic/2021			
ETZATLÁN	SANTA ROSALÍA	Rural	21/jun/2021	21/dic/2021			
HUEJUCAR	TLALCOSAHUA BARRIO DEL TORIL	Rural	21/jun/2021	21/dic/2021			
JOCOTEPEC	EL MOLINO	Rural	21/jun/2021	21/dic/2021			
MASCOTA	MASCOTA	Urbana	21/jun/2021	21/dic/2021	14,014.00	14,014.00	28,028.00
MAZAMITLA	EL MEZCAL EL MAGUEY	Rural	21/jun/2021	21/dic/2021			
MEZQUITIC	MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE) EL MORTERO SAN ISIDRO TORTUGAS	Rural	21/jun/2021	21/dic/2021			
MEZQUITIC	LA MANGA	Rural	21/jun/2021	21/dic/2021			
OJUELOS DE JALISCO	MATANZAS	Rural	21/jun/2021	21/dic/2021			
PONCITLÁN	SAN PEDRO ITZICÁN	Urbana	21/jun/2021	21/dic/2021	4,128.00	4,128.00	8,256.00
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Urbana	21/jun/2021	21/dic/2021	9,750.00	9,750.00	19,500.00
SAN MARTÍN HIDALGO	SAN MARTÍN HIDALGO	Urbana	21/jun/2021	21/dic/2021	5,929.00	5,929.00	11,858.00
TAPALPA	TAPALPA	Urbana	21/jun/2021	21/dic/2021	13,959.50	13,959.50	27,919.00
TEQUILA	TEQUILA	Urbana	21/jun/2021	21/dic/2021	4,203.00	4,203.00	8,406.00
YAHUALICA DE CONZÁLEZ CALLO	YAHUALICA DE CONZÁLEZ CALLO	Urbana	21/jun/2021	21/dic/2021	9,750.00	9,750.00	19,500.00
TOTAL					85,327.50	85,327.50	170,655.00

Nota:
El presente formato solo aplica sólo para acciones de Construcción de obras de agua potable y alcantarillado.
No considerar acciones para mejoramiento de eficiencia.

Los montos se anotarán en pesos con decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA




ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA
SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA



C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS



ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALGRÉRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA



ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
 ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
 ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
 En Localidades Urbanas y Rurales

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ENTIDAD FEDERATIVA: Jalisco

INSTANCIA EJECUTORA: Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Formato FI-PROAGUA - 08

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	TIPO DE LOCALIDAD Rural / Urbano	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN									COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Agua potable																	
	X	Nueva	EL MEZCAL	Rural	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL, MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO.	Trabajo social	Atención social y participación comunitaria	Comité	1	X			11-mar-21	31-dic-21	10,500.00	10,500.00	21,000.00
	X	Nueva	LA MANGA	Rural	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	Trabajo social	Atención social y participación comunitaria	Comité	1	X			11-mar-21	31-dic-21	24,740.00	24,740.00	49,480.00
	X	Mejorada	LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR)	Rural	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE MESA DEL TIRADOR (INCLUYENDO LA COLONIA LA CIÉNEGA), MUNICIPIO DE BOLAÑOS.	Trabajo social	Atención social y participación comunitaria	Comité	1	X			11-mar-21	31-dic-21	33,000.00	33,000.00	66,000.00
	X	Mejorada	PIEDRA PESADA	Rural	SECTORIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD TECOMATES (PIEDRA PESADA) EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA DE TRES).	Trabajo social	Atención social y participación comunitaria	Comité	1	X			11-mar-21	31-dic-21	24,573.00	24,573.00	49,146.00
	X	Mejorada	TIERRAS BLANCAS	Rural	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.	Trabajo social	Atención social y participación comunitaria	Comité	1	X			11-mar-21	31-dic-21	16,120.00	16,120.00	32,240.00
	X	Mejorada	SANTA ROSALÍA	Rural	REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO, SUSTITUCIÓN DE TRENES DE DESCARGA, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERÍA Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN.	Trabajo social	Atención social y participación comunitaria	Comité	1	X			11-mar-21	31-dic-21	1,528.00	1,528.00	3,056.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
 ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
 ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
 En Localidades Urbanas y Rurales

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021: EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

INSTANCIA EJECUTORA: Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Formato FI-PROAGUA - 08

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	TIPO DE LOCALIDAD Rural / Urbano	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN									COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIO	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
	X	Mejorada	TLALCOSAHUA BARRIO DEL TORIL	Rural	REEQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIDADES TLALCOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO.	Trabajo social	Atención social y participación comunitaria	Comité	1	X			11-mar-21	31-dic-21	34,720.00	34,720.00	69,440.00
	X	Mejorada	EL MOLINO	Rural	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA DE DOS (CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO	Trabajo social	Atención social y participación comunitaria	Comité	1	X			11-mar-21	31-dic-21	10,500.00	10,500.00	21,000.00
	X	Mejorada	EL MAGUEY MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE) EL MORTERO SAN ISIDRO TORTUGAS	Rural	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL 2° AL TANQUE, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE EL MORTERO, SAN ISIDRO, TORTUGAS, EL MAGUEY Y MESA DEL FRAILE, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	Trabajo social	Atención social y participación comunitaria	Comité	1	X			11-mar-21	31-dic-21	24,740.00	24,740.00	49,480.00
SUBTOTAL AGUA Alcantarillado															180,421.00	180,421.00	360,842.00
	X	Nueva	MATANZAS	Rural	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, EMISOR Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MATANZAS, SEGUNDA ETAPA DE TRES, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO.	Trabajo social	Atención social y participación comunitaria	Comité	1	X			11-mar-21	31-dic-21	24,200.00	24,200.00	48,400.00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
 ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
 ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
 En Localidades Urbanas y Rurales

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

INSTANCIA EJECUTORA: Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Formato FI-PROAGUA - 08

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	TIPO DE LOCALIDAD Rural / Urbano	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)			
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN									COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
	X	Mejorada	SANTA ROSALÍA	Rural	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN.	Trabajo social	Atención social y participación comunitaria	Comité	1	X			11-mar-21	31-dic-21	3,488.00	3,488.00	6,976.00	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO															27,688.00	27,688.00	55,376.00	
															TOTAL ATENCIÓN SOCIAL	208,109.00	208,109.00	416,218.00

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

Los montos se anotarán en pesos con decimales.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
 RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
 CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA




C.P. JUAN PARTIDA MORALES
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS



ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL
 DEL AGUA



ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
 ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones en Beneficio de Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / FORTALECIMIENTO A EJECUTORES

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 JALISCO

COMPONENTE DEL PROAGUA ¹: AGUA POTABLE

SUBCOMPONENTE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA

Formato FI-PROAGUA - 09

CLAVE DE LA ACCIÓN	SUBACCIÓN/ DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	ÁMBITO DE ATENCIÓN Rural / Urbano	DENOMINACIÓN DE LA INSTANCIA EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN			% FED. APLICADO
							INICIO	TERMINO	(PESOS)			
									FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
CAPACITACIÓN	CURSO TALLER PARA LA ADMINISTRACIÓN, DESINFECCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE AMACUECA, TUXCUECA, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, HUEJUCAR, AHUALULCO DE MERCADO, CUAUTLA, SAN GABRIEL, TOLIMÁN, ZAPOTILTLIC, TUXPAN, TECALITLÁN, JALOSTOTITLÁN, CASIMIRO CASTILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO, TEUCHITLÁN, GÓMEZ FARIAS, VALLE DE GUADALUPE, COLOTLÁN, VILLA GUERRERO, PIHUAMO, AYUTLA, VILLA CORONA Y UNIÓN DE TULA	RURAL	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	ADMINISTRACIÓN	CURSO	23	11/may/2021	30/nov/2021	46,889.00	46,889.00	93,778.00	50.0%
TOTAL									46,889.00	46,889.00	93,778.00	

¹ Indicar en nombre del Componente del PROAGUA donde se asigna el mayor monto de inversión. Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES

SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA

SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 14-01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021**

**Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Rurales y Urbanas**

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FI-PROAGUA - 10

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fortalecimiento institucional de Instancias ejecutoras.	Instancias ejecutoras en localidades rurales beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades rurales	$\frac{1}{1}$
	Instancias ejecutoras en localidades urbanas beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades urbanas	$\frac{0}{1}$
Comités comunitarios constituidos en localidades urbanas y rurales.	Comités comunitarios constituidos en localidades rurales / Total de localidades rurales a beneficiar	$\frac{10}{15}$
	Mujeres que integran los comités comunitarios de localidades rurales / Total de integrantes de los comités a constituir en localidades rurales.	$\frac{30}{60}$
	Comités comunitarios constituidos en localidades urbanas / Total de localidades urbanas a beneficiar	$\frac{0}{10}$
	Mujeres que integran los comités comunitarios de localidades urbanas / Total de integrantes de los comités a constituir en localidades urbanas.	$\frac{0}{0}$
Capacitación implementada para comités y población de localidades rurales y urbanas	Localidades rurales capacitadas / Total de localidades rurales por atender .	$\frac{14}{15}$
	Localidades urbanas capacitadas / Total de localidades urbanas por atender.	$\frac{0}{10}$
Obras construidas	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales.	$\frac{2}{11}$
	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas.	$\frac{0}{10}$

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO