CONVENIO MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-01-LP-0641/14

CONVENIO DE MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **SIOP-FCM-01-LP-0641/14,** QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL **ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ,** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y EL **ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ,** DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **ING. HÉCTOR MANUEL ZEPEDA ANGULO**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, PERSONALIDAD QUE BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA; TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y A QUIENES EN ADELANTE SE LES ENUNCIARÁ DE MANERA CONJUNTA COMO **"LAS PARTES"**, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S :

"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

PRIMERA.- CON FECHA **08 OCHO** DE **DICIEMBRE** DE **2014 DOS MIL CATORCE**, **"LAS PARTES"**, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, NUMERO **SIOP-FCM-01-LP-0641/14**, EN EL CUAL, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PÚBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVÍAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA"**, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **120 CIENTO VEINTE** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **09 NUEVE** DE **DICIEMBRE** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **07 SIETE** DE **ABRIL** DE **2015 DOS MIL QUINCE**.

SEGUNDA.- "LAS PARTES" CELEBRARON UN CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR **56 CINCUENTA Y SEIS** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **03 TRES** DE **FEBRERO** DE **2015 DOS MIL QUINCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **02 DOS** DE **JUNIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE**.

TERCERA.- DERIVADO DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA QUE NOS OCUPA, CON FECHA **09 NUEVE** DE **FEBRERO** DE **2015 DOS MIL QUINCE,** SE DETERMINÓ LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA A PARTIR DE ESA MISMA FECHA, ORDENÁNDOSE SU REANUDACIÓN A PARTIR DEL **01 PRIMERO** DE **JULIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE.**

CUARTA.- CON FECHA **15 QUINCE** DE **OCTUBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE, "LAS PARTES"** CELEBRARON UN CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **90 NOVENTA** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **03 TRES** DE **FEBRERO** DE **2015 DOS MIL QUINCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **20 VEINTE** DE **ENERO** DE **2016 DOS MIL DIECISÉIS**.

QUINTA.- MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO 307-A.-4197, **A. ISAAC GAMBOA LOZANO**, TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INFORMÓ QUE LA TERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN LA CARTERA DE PROGRAMAS, ESTUDIOS, ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO AUTORIZADA POR EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE LA ZONA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, SERÁ POR ÚNICA OCASIÓN AL DÍA **31 TREINTA Y UNO** DE **DICIEMBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE**.

ANTE LO ANTES RELATADO, ES NECESARIO REDUCIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO EN EL CONVENIO DE PRÓRROGA DE FECHA **15 QUINCE** DE **OCTUBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE,** EN EL QUE SE AUTORIZARON **90 NOVENTA** DÍAS NATURALES, QUE CONCLUYEN EL DÍA **20 VEINTE** DE **ENERO** DE **2016 DOS MIL DIECISÉIS**, DE TAL MANERA QUE ESTE NO REBASE EL PLAZO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR, **"LAS PARTES"** SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO CON EL OBJETO DE REDUCIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S :

PRIMERA.- "LAS PARTES" ACUERDAN REDUCIR EN **20 VEINTE** DÍAS NATURALES EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PÚBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVÍAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA"**, AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-FCM-01-LP-0641/14,** POR LO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO CONCLUYE EL DÍA **31 TREINTA Y UNO** DE **DICIEMBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE.**

SEGUNDA.- "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

CONVENIO MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-01-LP-0641/14

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ	**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**	
ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ	**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**	
ING. HÉCTOR MANUEL ZEPEDA ANGULO	**CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V.**	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-01-LP-0641/14, DE FECHA 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V., UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.