Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

XXXVI SESIÓN ORDINARIA
SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS FIDEICOMISO 2134 "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco; siendo las 11:00 once horas del día **09 de junio de 2016 dos mil dieciséis,** en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública se llevó a cabo la XXXVI Sesión Ordinaria con los siguientes integrantes: **Mtro. Gerardo Castillo Torres,** Director General Jurídico, en representación del **Mtro. Héctor Pérez Partida,** Secretario de Planeación, Administración y Finanzas y titular ante el Subcomité técnico; **C. Pía Orozco Montaño,** Directora General de Vinculación Administrativa de la Subsecretaria de Planeación y titular ante el Subcomité; **M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz,** Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretaria Técnica del Consejo; **Lic. Raúl Juárez Valencia,** Subsecretario de Asuntos del Interior y representante del **Mtro. Roberto López Lara,** Secretario General de Gobierno; **Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas,** Subsecretario de Participación Social y Ciudadana y representante del **Lic. Miguel Castro Reynoso,** Secretario de Desarrollo e Integración Social; **Arq. Francisco Javier de Alba Martínez,** Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; **Lic. Ma. Guadalupe Galván,** Directora de Área de Verificación de Obra Convenida representante de la **Lic. María Teresa Brito Serrano**, Contralora del Estado; **Mtro. Gabriel Alejandro Corona Ojeda,** Director de Planeación Metropolitana y Regional de COPLADE; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva,** Delegada de BANOBRAS en el Estado de Jalisco; **Lic. José Luis Cuellar Garza**, Delegado Federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Jalisco, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Presentación del avance físico y financiero de los ejercicios 2001-2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014
3. Presentación de avance físico y financiero del ejercicio 2015
4. Presentación de los Proyectos Metropolitanos 2016
5. Asuntos varios
6. Acuerdos

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. **Bienvenida.-**

Siendo las 11:00 once horas y comenzando con el punto uno del orden del día, se procede a dar inicio a la XXXVI Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso 2134 **"Fondo Metropolitano Ciudad De Guadalajara"** en uso de la palabra la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretaria Técnica del Consejo en el Estado de Jalisco, da la bienvenida y solicita se realice el pase de lista y verificación del quórum legal, declarando que existe quórum para ejecutar la presente reunión, y presenta a consideración de los presentes la orden de día, misma que es **aprobada por unanimidad por los miembros del Subcomité.**

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

2.- Reporte de avances físico-financiero de los ejercicios 2001-2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. -

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretaria Técnica del Consejo por el Estado de Jalisco, da uso de la voz a la C. Margarita González Jaso, para informar los avances financieros correspondientes a las acciones de los ejercicios:

- **Ejercicio 2001-2006** con avance financiero del 95% y físico del 95% al 30 de abril de 2016. Se adjunta el desglose completo en el cuadro Anexo 1.

Se informa que están en proceso de finiquito las acciones 3. Puentes peatonales, 4. Av. López Mateos Manuel Acuña y 7. Av. Malecón.

- **Ejercicio 2008** continuando con el orden del día la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da uso de la voz a la C. Margarita González Jaso, quien informa en el ejercicio fiscal 2008 avance financiero de 100% y avance físico de 100% al 30 de abril del 2016. Se adjunta desglose completo en el cuadro Anexo 2.

Se informa que la situación jurídica de la acción **12. Nodo Periférico-Carretera a Chapala**, sigue en proceso.

- **Ejercicio 2010** la **M.A.C.** Ma. Luiza Martínez Almaraz, da el uso de la voz a la C. Margarita González Jaso, quien continua informando los avances financieros correspondientes a las acciones del ejercicio 2010, con avance financiero de 99% y avance físico de 100% al 30 de Abril de 2016. Se adjunta desglose completo en el cuadro Anexo 3.

Pide el uso de la voz la representante de la Contraloría la Lic. Ma. Guadalupe Galván; quien refirió inconformidad sobre las acciones de inversión del ejercicio 2010, ya que las obras o acciones que no tienen finiquito deben estar terminadas, por lo que este asunto quedará en estado de observado, y solicita se les exhorte a las instancias ejecutoras para que presenten los finiquitos a la brevedad o los saldos pendientes serán reprogramados o reintegrados a la federación.

- **Ejercicio 2011**, la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, cede el uso de la voz a la C. Margarita González Jaso, quien informa los avances financieros correspondientes a las acciones del ejercicio 2011, con avance financiero de 99% y avance físico de 100% al 30 de Abril de 2016. Se adjunta desglose completo en el cuadro Anexo 4.

- **Ejercicio 2012** se continúa con el informe la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, regresa el uso de la voz a la C. Margarita González Jaso, quien informa los avances financieros correspondientes a las acciones del ejercicio 2012, con avance financiero de 97% y avance físico de 97% al 30 de Abril de 2016. Se adjunta desglose completo en el cuadro Anexo 5.

Así mismo informa en lo que corresponde a las acciones:

3. Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla y Modernización del Anillo Periférico y *4. Construcción del Tramo V y Nodo del Periférico, de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá,* se encuentran en proceso jurídico; la acción 8. *Elaboración de Estudios y Proyectos de Infraestructura Vial, Hidráulica y Equipamiento Urbano,* cuenta con saldo de obras en proceso de

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

proyectos contratados recientemente por lo que en los próximos meses realizarán su finiquito.

- **Ejercicio 2013** se continúa con el informe financiero con los avances correspondientes a las acciones 2013 con un avance financiero de 96% y un avance físico de 100% al 30 de Abril del 2016, quedando economías, que la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, tomando uso de la voz, solicita se apruebe sean reprogramadas a la acción 2, Ejecución de Infraestructura Urbana y Equipamiento Tramo IV y V del Periférico, en los Municipios de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto, para dar mantenimiento a la iluminación de este tramo de periférico. Se adjunta el desglose completo en el cuadro Anexo 6.

- **Ejercicio 2014**. la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz**,** da uso de la voz a la **C.** Margarita González Jaso, quien informa los avances financieros correspondientes a las acciones del ejercicio 2014, con un avance financiero de 84% y un avance físico de 95% al 30 de Abril de 2016. Se adjunta desglose completo en el cuadro Anexo 7.

Una vez analizados los reportes de avances de las obras de los ejercicios fiscales 2001-2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, los miembros del **Subcomité aprueban por unanimidad recomendar al Comité Técnico la validación correspondiente.**

3.- Presentación del avance físico y financiero del ejercicio 2015.-

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretaria Técnica del Consejo por el Estado de Jalisco, continúa con el cuarto punto de la orden del día e informa el avance físico-financiero del ejercicio fiscal 2015 con un avance financiero de 43% y un avance físico de 50% al 30 de Abril de 2016. Se adjunta desglose completo en el cuadro Anexo 8.

Así mismo la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz**,** refiere que las acciones del ejercicio fiscal 2015 están en proceso, debido a que el recurso se radicó en diciembre del año fiscal anterior, una vez analizado el reporte del ejercicio fiscal 2015 los miembros el **Subcomité aprueban por unanimidad recomendar al Comité Técnico la validación correspondiente.**

4.- Presentación de los Proyectos Metropolitanos 2016.-

La Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretaria Técnica del Consejo por el Estado de Jalisco, la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz presenta la propuesta de las acciones 2016, haciendo mención que se realizó una reunión en el "*Comité Técnico para la Evaluación de Propuestas Conceptuales de los Proyectos para el Fondo del Consejo Metropolitano 2016-2018*" a la que fueron invitadas las siguientes instancias: Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CAMIC), *Universidades*: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Universidad de Guadalajara (U de G Uniterra), Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), Academia Nacional de Arquitectos, Contraloría del Estado de Jalisco, Arquitecto de la Dirección de Planeación de Medellín, Colombia y Director General de Coordinación Metropolitana de la SEDATU y Subdirector de Coordinación Metropolitana de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para tomar en cuenta las diferentes opiniones respecto a los proyectos propuestos, la mayoría de ellas asistieron al evento.

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

A continuación describe los proyectos ejecutivos y obras de las acciones del ejercicio fiscal 2016 así como las acciones que tienen continuación del año 2015; por lo que solicita la aprobación de este Subcomité para que los recursos 2016 publicados el 05 de enero del 2016 en el Diario Oficial de la Federación, Anexo 20, Ramo 23 Provisiones salariales y económicas, Fondo Metropolitano por la cantidad de $1,052,624,815.00 (mil cincuenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil ochocientos quince pesos 00/100 m.n.) otorgados al Fondo Metropolitano de la Ciudad de Guadalajara, que sean aplicados para ejecutar las obras propuestas en el siguiente cuadro:

FONDO METROPOLITANO "CIUDAD DE GUADALAJARA"
PROPUESTA DE ACCIONES E INVERSIÓN 2016

	CARTERA DE PROYECTOS	INVERSIÓN PROPUESTA
1	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en ***Av. Alcalde - 16 de Septiembre***, municipio de Guadalajara	$5,000,000.00
2	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en ***Av. Alcalde - 16 de Septiembre***, primera etapa, municipio de Guadalajara	$75,000,000.00
3	Proyecto de paisaje urbano en la inmediación a la ***Glorieta La Normal***, Municipio de Guadalajara	$1,500,000.00
4	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en ***Av. López Mateos***, municipio de Guadalajara.	$5,000,000.00
5	Construcción de paisaje urbano y andador en ***Av. López Mateos***, primera etapa, municipio de Guadalajara.	$14,000,000.00
6	Proyecto de conexión troncal de transporte público: Extensión Línea 2 del tren ligero Tetlán-Parque de la Solidaridad, municipio de Guadalajara	$5,000,000.00
7	Proyecto de paisaje urbano ***Av. Libertad***, municipio de Guadalajara	$1,850,000.00
8	Construcción de paisaje urbano ***Av. Libertad***, primera etapa, municipio de Guadalajara	$10,000,000.00
9	Infraestructura vial, equipamiento urbano y renovación de paisaje urbano en vialidades del Centro Histórico, primera etapa, municipio de Guadalajara	$20,000,000.00
10	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en ***Av. Laureles***, municipio de Zapopan.	$1,500,000.00
11	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en ***Av. Laureles y Periférico Norte***, municipio de Zapopan.	$2,000,000.00
12	Construcción del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en ***Av. Laureles y Periférico Norte***, primera etapa, municipio de Zapopan.	$26,400,000.00
13	Solución vial en **Av. 5 de Mayo y Periférico**, primera etapa, municipio de Zapopan	$83,200,000.00
14	Proyecto de conexión troncal de transporte público de ***Av. Juan Gil Preciado***, municipio de Zapopan.	$3,500,000.00
15	Proyecto para la solución integral vial en ***Álamo Industrial - Fraccionamiento Revolución***, municipio de San Pedro Tlaquepaque	$900,000.00
16	Solución integral vial en ***Álamo Industrial - Fraccionamiento Revolución***, primera etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	$19,000,000.00
17	Solución integral vial de la ***Av. 8 de Julio - San Sebastianito en Anillo Periférico***, segunda etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	$50,000,000.00
18	Proyecto de paisaje urbano y andador de calle ***Independencia - Hidalgo***, Municipio de San Pedro Tlaquepaque	$1,500,000.00
19	Construcción de paisaje urbano y andador de calle ***Independencia - Hidalgo***, primera etapa, Municipio de San Pedro Tlaquepaque	$16,000,000.00
20	Proyecto de conexión troncal de transporte público en ***Av. Tonalá***, municipio de Tonalá	$5,600,000.00
21	Construcción de conexión troncal de transporte público en ***Av. Tonalá***,	$54,000,000.00

	primera, etapa, municipio de Tonalá	
22	Construcción de infraestructura para la conexión vial de transporte público SI-TREN línea 2 - línea 3, municipio de Tonalá	$10,220,000.00
23	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en ***Av. Jesús Michel González***, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	$25,000,000.00
24	Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en ***Av. Concepción - Unión del Cuatro y Blvd. Santa Fe***, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	$5,000,000.00
25	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en ***Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución***, municipio de El Salto	$1,200,000.00
26	Paisaje urbano, andador y ciclovía en ***Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución***, municipio de El Salto	$28,800,000.00
27	Cruceros seguros y paisaje urbano, en ***Carretera Guadalajara - Chapala***, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	$15,300,000.00
28	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en el ***Malecón de Juanacatlán***, municipio de Juanacatlán	$15,000,000.00
29	Conexión vial metropolitana Zapotlanejo - Tonalá, primera etapa, municipio de Zapotlanejo	$20,000,000.00
30	Cruceros Seguros e Infraestructura Vial en ***Av. Lázaro Cárdenas - Av. Vallarta***, primera etapa, en la Zona Metropolitana de Guadalajara	$22,000,000.00
31	Estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos para módulos de transferencia disuasoria para transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara	$5,500,000.00
32	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en ***Av. Ávila Camacho***, municipios de Guadalajara y Zapopan	$5,036,000.00
33	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en ***Av. Ávila Camacho***, primera etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan	$63,864,000.00
34	Paisaje urbano en espacios públicos, en la Zona Metropolitana de Guadalajara	$25,000,000.00
35	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en ***Av. Revolución***, municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	$5,600,000.00
36	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en ***Av. Revolución***, primera etapa, municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	$39,400,000.00
37	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, tercera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	$120,000,000.00
38	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en ***Av. Guadalupe - Niños Héroes,*** primera etapa municipios de Guadalajara y Zapopan	$40,000,000.00
39	Proyecto para la solución vial y troncal de transporte público circuito ***Av. Adolf Horn***, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	$6,581,203.92
40	Solución vial y troncal de transporte público circuito ***Av. Adolf Horn***, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	$57,190,986.26
41	Proyecto para el módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en ***Av. Colón y Periférico Sur***, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	$7,530,000.00
42	Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en ***Av. Colón y Periférico Sur***, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	$100,000,000.00
43	Proyecto para la conexión vial intermunicipal, en los municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	$2,376,000.00
44	Conexión vial intermunicipal, primera etapa, municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	$30,024,000.00

	MONTO DISPONIBLE	$1,051,572,190.18
	1 AL MILLAR	$1,052,624.82
	MONTO AUTORIZADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	$1,052,624,815.00

Una vez analizada la solicitud de aprobación de los proyectos para el ejercicio fiscal 2016, este **subcomité aprueba por unanimidad recomendar al Comité Técnico la validación correspondiente.**

5. Asuntos varios.

Pide el uso de la voz el Lic. José Luis Cuellar Garza, Delegado Federal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Delegación Jalisco, solicitando se tome en cuenta a esta instancia en las reuniones que se realicen para la revisión de los proyectos 2016.
La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz le refiere que con mucho gusto se le invitará en lo sucesivo ya que de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) asistió el Director General de Coordinación Metropolitana y Subdirector de Coordinación Metropolitana de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal.

Así mismo el Lic. Raúl Juárez Valencia, Subsecretario de Asuntos del Interior de la SEGOB, hace uso de la voz para proponer, se promocione nuevamente el área de socialización en el Gobierno del Estado, para informar a la ciudadanía de las obras que se realizarán con recursos del Fondo Metropolitano, en especial para el proyecto de Avenida Alcalde como parte integral de la obra del Tren Ligero.

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz comenta que en el tema de las reprogramaciones/reintegros el Secretariado técnico quedara sujeto a las revisiones correspondientes para realizar el estudio de los mismos.

6.- Acuerdos.-

Continuando con el orden del día la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz procede a leer los Acuerdos:

Acuerdo XXXVI/01 Subcomité
Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan al Comité Técnico autorizar los reportes de avances físico – financiero de los ejercicios fiscales 2001 – 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 con cifras al 30 de Abril de 2016, los cuales forman parte integral de esta acta.

Acuerdo XXXVI/02 Subcomité
Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico, autorizar las reprogramaciones y reintegros necesarios de los ejercicios fiscales 2001–2006, 2010, 2011 y 2012, 2013 y 2014 para cierre de los mismos.

Acuerdo XXXVI/03 Subcomité
Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico, autorizar la solicitud de oficio de petición al ejecutor de la SECRETARIA DE infraestructura Y Obra Pública (SIOP) para establecer las fechas límite para la entrega de finiquitos de las obras atrasadas de los ejercicios 2008, 2010 2011 y 2012, una vez entregado el oficio de respuesta sea entregado a este Subcomité para su seguimiento por parte de la Contraloría.

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Acuerdo XXXVI/04 Subcomité
Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar la solicitud por parte de la Secretaria de Gobierno del Estado de Jalisco (SEGOB) para promocionar nuevamente el área de socialización en el Gobierno del Estado para informar a la ciudadanía de las obras que se harán con recursos del Fondo Metropolitano, en especial para el proyecto de Avenida Alcalde como parte integral de la obra del Tren Ligero.

Acuerdo XXXVI/05 Subcomité
Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar los proyectos metropolitanos 2016, para que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas realicen la gestión de los recursos ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Agotado el orden del día, la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da por concluida la sesión a las 11:30 horas.

Mtro. Gerardo Castillo Torres
Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz
Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Prosecretaria Técnica del Consejo

C. Pía Orozco Montaño
Directora General de Vinculación Administrativa de la Subsecretaría de Planeación

Lic. Raúl Juárez Valencia
Subsecretario de Asuntos del Interior de la Secretaria General de Gobierno

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas
Subsecretario de Participación Social y Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Lic. Ma. Guadalupe Galván
Directora de Área de Verificación de Obra Convenida de la Contraloría del Estado

Mtro. Gabriel Alejandro Corona Ojeda,
Director de Planeación Metropolitana y Regional de COPLADE

Arq. Francisco Javier de Alba Martínez
Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales y suplente ante el Subcomité Técnico

Lic. José Luis Cuellar Garza
Delegado Federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Jalisco

C. Margarita González Jaso Silva
Secretaria de Actas (suplente) del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos